



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E CIMITERI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2341 DEL 11/09/2025

**OGGETTO:** PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA - CUP C98H22000380002 – APPALTO LAVORI CIG 9843618A8A. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CREDITO A SALDO DI OGNI AVERE ALL'APPALTATORE, COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4.

### IL DIRIGENTE

#### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di  
**PERUGIA**

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**Dato atto:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione e coesione;
  - Missione 6: salute;

**Rilevato che:**

- nell'ambito del PNRR, Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di

---

Firmato digitalmente da  
**FABIO CAMPAGNACCI**



cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DLgs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile", in cui rientra l'investimento finalizzato all'esecuzione l'intervento strutturale per la messa in sicurezza della ripa di Pretola che è una scarpata naturale in roccia, alta circa 20 mt. in cui sono previsti i seguenti target e milestone:

- **target M2C4 –13** (associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021) che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;
- **milestone M2C4-12** associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l'entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

**Visto:**

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, comunicato dal Dipartimento della protezione civile alla Regione con nota prot.N.0051014 dell'08/11/2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Umbria, rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, visto e annotato con il n. 4371/2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3335;
- il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022 avente ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 –investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1076/2022. Proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a "nuovi progetti" dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 PNRR ed € 4.917.000,00 finanziamento integrativo. Assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori" che consente l'avvio degli interventi, riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo, con i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di € 25.503.800,01;

**Rilevato che** nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Perugia quale "Soggetto attuatore" E per i seguenti interventi:

- INTERVENTO "Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano" CUP C98H22000370002 - Importo € 700.000,00;
- INTERVENTO: "Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia" CUP C98H22000380002 - Importo € 2.300.000,00;

**Dato atto che** detti interventi dovranno essere eseguiti in coerenza con i termini indicati all'articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;

**Dato atto altresì che:**

- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, tra Regione – Amministrazione attuatrice – e Dipartimento della protezione civile – Amministrazione Centrale – per la disciplina degli impegni operativi delle due parti, volti alla realizzazione del sub-investimento in argomento (cosiddetto Accordo di I livello) e detto accordo è stato sottoscritto dalle parti (dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 06/02/2023);
- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di II livello, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico,

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI



Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Perugia;

- con nota, agli atti del Comune di PG Prot. 69867 del 24.03.2023, la Regione Umbria ha trasmesso lo schema di Accordo di II livello di cui al punto precedente;
- con DGC n. 143 del 12.04.2023 e n. 185 del 15.05.2023, questo ente ha approvato lo schema d'accordo predetto e le "schede progetto" degli interventi CUP C98H22000370002 e CUP C98H22000380002), da allegare all'accordo medesimo, per l'esecuzione degli stessi;
- questo Ente ha sottoscritto l'"Accordo livello II" ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b", inviando lo stesso alla Regione Umbria con nota Pec prot. GE/2023/0122883 del 29/05/2023;

**Atteso che:**

- con determinazione dirigenziale della U.O. Manutenzione e Protezione Civile n. 3489 del 29/12/2022 e stato altresì disposto, di aggiudicare la predisposizione della progettazione di livello definitivo ed esecutivo e la direzione lavori dell'intervento in oggetto identificato, in favore di LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI (P. IVA 03672950544) con sede in Via del Rame 14 – 06134 - Ponte Felcino (PG);
- in esecuzione del richiamato atto n. 3489/2022 e in pendenza della formale stipulazione del relativo contratto, subordinato alla conclusione della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, con verbale agli atti comunali con prot.n. GE/2023/0007961 del 10/01/2023, i servizi tecnici sopra detti sono stati consegnati in via d'urgenza;
- con determinazione dirigenziale n. 503 del 03/03/2023, della S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario, nel dare atto del positivo riscontro dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 in capo a LEGOROCK - STUDIO ASSOCIATO partita Iva 03672950544, per l'effetto è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione disposta con il succitato atto dirigenziale n. 3489/2022;
- in data 31.3.2023 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, in modalità elettronica, con scrittura privata autenticata nelle firme Repertorio n. 47971/2072;

**Atteso altresì che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 29.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con atto dirigenziale dell'U.O. Manutenzione e Protezione Civile n. 1168 del 18.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola, in Perugia-CUP C98H22000380002", per un importo complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.563.047,81 per lavori (€ 1.517.556,41 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 45.491,40 costi della sicurezza non riducibili) ed € 736.952,19 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1314 del 29.05.2023 è stato altresì disposto:
  - di approvare alcune integrazioni e modifiche al capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (consistenti in un adeguamento dello stesso alle vigenti disposizioni normative);
  - di affidare i lavori (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.), con procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, selezionando il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa consultazione di operatori economici individuati dall'elenco delle imprese della Regione Umbria e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- in esito all'espletamento della procedura sopra indicata, con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1590 del 21.06.2023, tra l'altro, sono state approvate le risultanze dei processi verbali di gara individuando l'impresa TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, per aver rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso del 34,31% e, dunque, per un importo contrattuale di € 1.042.374,21 (al netto di Iva);
- con il medesimo atto è stata statuita anche l'aggiudicazione efficace dei lavori in questione a favore della

---

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI



- ditta predetta, per l'importo contrattuale suindicato;
- l'incarico per il collaudo statico (ai sensi del cap. 9 DM 17/01/2018) dei lavori medesimi è stato affidato all'Ing. Stefano Betti, dipendente di questa Amministrazione Comunale, giusta nota comunale prot. n. GE/2023/0250694 del 31/10/2023;
  - il D. L. incaricato, Ing. Carlo Olivanti, sulla scorta del provvedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 0159199 del 10/07/2023, in data 17.07.2023, ha effettuato la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/20216, come da verbale in pari data, nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto;
  - i lavori sono stati consegnati secondo il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA****LAVORI**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Importo dei Lavori               | € 1.517.556,41        |
| Costi della sicurezza            | € 45.491,40           |
| Importo lavori a base di appalto | € 1.563.047,81        |
| Importo soggetto a ribasso       | € 1.517.556,41        |
| Ribasso (34.31%)                 | € 520.673,60          |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>      | <b>€ 1.042.374,21</b> |

**SOMME A DISPOSIZIONE**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Risoluzione interferenze            | € 33.000,00           |
| Imprevisti, Lavori in economia      | € 91.439,00           |
| Indagini sismiche                   | € 3.218,24            |
| Rilievi, prove di laboratorio       | € 35.000,00           |
| Spese generali per appalto          | € 5.000,00            |
| Valutazione del Rischio Bellico     | € 10.614,00           |
| Incentivo alla progettazione        | € 25.008,76           |
| Accantonamento art.113 D.Lgs50/2016 | € 7.815,24            |
| Spese Tecniche Progettazione        | € 140.049,05          |
| Spese Tecniche Collaudo             | € 41.937,38           |
| I.V.A. 22% sui lavori               | € 229.322,33          |
| Economie di gara                    | € 635.221,80          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>€ 1.257.625,80</b> |

**TOTALE GENERALE PROGETTO € 2.300.000, 00;**

- in data 28.7.2023, con rogito Dr.ssa Francesca Vichi - Rep. n. 48006/2107, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori inerenti l'intervento in oggetto con la ditta TROVATI S.R.L. risultata aggiudicataria;
- per dare corso all'esecuzione dei lavori medesimi la ditta aggiudicataria:
  - ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.3064015918032 emessa il 29.6.2023 dalla Assicuratrice Milanese S.p.A., Agenzia 3064 (Massimiliano Morelli) per l'importo di € 202.741,78;
  - ha prodotto la polizza assicurativa n. 2001461 emessa il 26.6.2023 dalla Revo Insurance S.p.a., Agenzia Morelli Massimiliano - Perugia, per l'importo di € 1.042.374,21 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni verso terzi, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- con atto dirigenziale n. 2447 del 13/09/2023 della U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, è stato autorizzato il subappalto per parte delle lavorazioni ascrivibili alla categoria principale OS12B per un importo di €. 149.000,00 oltre IVA, in favore della ditta TECNOROCCE DI FOULLOUS KHADIJA con sede legale in Arrone (TR), Fraz. Rosciano 10, CAP 05031, C.F./P.IVA 01576590556;

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI





- con atto dirigenziale n. 3432 del 07/12/2023 della U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, è stato autorizzato il subappalto per parte delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OS21 per un importo di €. 113.000,00 oltre IVA, in favore della ditta ANTONINI SRL con sede legale in Bastia Umbra (PG), Via Santa Lucia, 55/a – Bastia Umbra- C.F./P.IVA 0216867054;
- con atto dirigenziale n. 1480 del 15.05.2024 dell'U.O. Manutenzioni e Protezione Civile è stata autorizzata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ed altresì approvata la relativa variante tecnica e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori, resasi necessaria per l'intervento in oggetto, durante il corso dei lavori, a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che hanno evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni riferite alle opere in parete e alla viabilità comunale limitrofa alla zona d'intervento;
- con l'atto predetto sono stati altresì approvati la maggior spesa determinata dalla perizia di variante, risultata pari ad €. 340.964,60 oltre IVA al 22% (di cui € 308.206,58 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 32.758,02 per costi della sicurezza aggiuntivi), ed il derivante quadro economico configuratosi è quello di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>LAVORI</b>                      |                       |
| Importo dei Lavori                 | € 1.986.739,83        |
| Costi della sicurezza              | € 78.249,42           |
| Importo lavori a base di appalto   | € 2.064.989,25        |
| Importo soggetto a ribasso         | € 1.986.739,83        |
| Ribasso (34.31%)                   | € 681.650,44          |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>        | <b>€ 1.383.338,81</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>        |                       |
| Risoluzione interferenze           | € 33.000,00           |
| Imprevisti, Lavori in economia     | € 91.439,00           |
| Indagini sismiche                  | € 3.218,24            |
| Rilievi, prove di laboratorio      | € 35.000,00           |
| Spese generali per appalto         | € 5.000,00            |
| Valutazione del Rischio Bellico    | € 10.614,00           |
| Incentivo alla progettazione       | € 33.039,83           |
| Accantonamento art.113             |                       |
| D.Lgs50/2016                       | € 10.324,95           |
| Spese Tecniche Progettazione       | € 181.640,00          |
| Spese Tecniche Collaudo            | € 52.586,68           |
| I.V.A. 22% sui lavori              | € 304.334,54          |
| Economie di gara                   | € 156.463,95          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>€ 916.661,18</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>    | <b>€ 2.300.000,00</b> |

- con atto aggiuntivo del 12.06.2024, rogito Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Rep. n. 48136/2237, è stata formalizzata la predetta variante per la quale è stata altresì prevista una proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine originariamente stabilito all'art. 3 del contratto di appalto sopra richiamato;
- con atto dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 2248 del 23/07/2024, è stata accolta la richiesta di proroga formulata dalla ditta affidataria per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi e, pertanto, determinato il nuovo ed inderogabile termine di fine lavori stabilito per il giorno 10.09.2024;

#### Dato atto che:

- durante il corso dei lavori sono stati emessi n°3 certificati di pagamento, in particolare:
  - con atto dirigenziale n. 935 del 26/03/2024, è stato approvato lo "Stato Avanzamento Lavori n. 1" a

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI



tutto il 09/02/2024", per un importo di opere accertate eseguite pari ad € 588.191,03 (+ IVA 22% per € 129.402,03) ed, altresì, disposto il pagamento dell'importo medesimo;

- con atto dirigenziale n. 2294 del 26.07.2024, è stato approvato lo "Stato Avanzamento Lavori n. 2" a tutto l'11/07/2024 per un l'importo di ulteriori opere accertate eseguite pari a € 400.199,69 (+ IVA 22% per € 88.043,93 ) ed, altresì disposto il relativo pagamento;

- con atto dirigenziale n. 3768 del 11.12.2024, è stato approvato "Stato Avanzamento Lavori n. 3 per lavori al 09/10/2024 e costi della sicurezza al 02.12.2024 " per l'importo di ulteriori opere accertate eseguite pari a € 314.437,65 (+ IVA al 22% per € 69.176,28), ed altresì disposto il relativo pagamento;

- giusta fatture elettroniche nn. 85L/2024, 195L7/2024 e 314L/2024, emesse dalla ditta appaltatrice TROVATI S.r.l., rispettivamente, per i corrispettivi dovuti in base alle opere certificate eseguite come sopra, con atti di Disposizione di Liquidazione n. 829/2024, n. 2294/2024 e n. 3396/2024, ad oggi risulta liquidato all'impresa un importo contrattuale pari a complessivi € 1.302.828,37, oltre Iva al 22%;

**Dato atto altresì che:**

- i lavori di che trattasi sono stati ultimati il 10/09/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 20.09.2024 dalla D.L. e dalla ditta appaltatrice, in occasione del quale il Direttore Lavori concedeva ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi ai sensi del D.lgs. 49/2018 per il completamento di lavorazioni di piccola entità;

- in esecuzione dell'"Accordo livello II" ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 richiamato in premessa, sottoscritto tra questo Ente e la Regione Umbria per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b" pari a € 2.300.000,00 per l'intervento in oggetto, con nota comunale Prot.n. GE/2024/0282359 el 28/11/2024, è stato comunicato alla Regione Umbria che per il finanziamento medesimo, a fronte dell'ultimazione dei lavori dallo stesso finanziati, si è configurata un'economia complessiva stimata pari a € 365.000,00;

**Dato atto inoltre che:**

- in data 23 maggio 2025 è stato redatto, ai sensi dell'art. 7 Legge 05/11/1971 n° 1086, e sottoscritto dal Collaudatore statico incaricato, Ing. Stefano Betti, il Collaudo statico dell'intervento di che trattasi, agli atti comunali con prot. n. 168961/2025 del 24/06/2025, con il quale:

- è stato certificato, ai sensi del D.P.R. 380/2001, che, tra l'altro, le opere progettate ed eseguite dalla ditta esecutrice di cui alle premesse sono rispondenti al progetto strutturale e idonee per l'uso al quale sono destinate;

- le opere suindicate sono state collaudate, nei riguardi della sicurezza e della stabilità, ai sensi del D.P.R. 380/2001, della L.1086/1971 e della L.64/74, ferme restando le responsabilità attribuite per legge all'impresa esecutrice, al progettista e al direttore dei lavori;

**Considerato che** con riferimento all'ultimazione dei lavori dell'intervento in oggetto:

- il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Carlo Olivanti, ha prodotto:

- "RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME AI SENSI DELL'ART.65 DPR380/01" agli atti con prot. n. Prot. n. 159552 del 09.06.2025;

- documentazione agli atti comunali con prot. n. 0192759 del 23.07.2025, prot. n. 209432 del 18.08.2025 e prot. 215786 del 28.08.2025 costituita da:

- Stato Finale Lavori, Libretto delle misure e Registro Contabilità;
    - Relazione del D.L. sul Conto Finale (ART 14 C. 1 DM 49/2018);
    - Certificato di pagamento n. 4;

**Riscontrato che** dalla documentazione dello stato finale sopra richiamata si evince che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- detti lavori si sono conclusi nei termini prefissati;

- l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve;

- l'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti risulta pari a € 2.056.933,02 così ripartito:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Importo dei Lavori | € 2.056.933,02 |
|--------------------|----------------|

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI



|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Costi della sicurezza             | € 78.249,42                  |
| Importo lavori soggetto a ribasso | € 1.978.683,60               |
| Ribasso (34,31%)                  | € 678.886,34                 |
| <b>Importo stato finale</b>       | <b><u>€ 1.378.046,68</u></b> |

- tale importo rientra nell'ambito dell'importo di contratto che ammonta a € 1.383.338,81 e pertanto, stante i pagamenti come sopra già effettuati per i rispettivi stati d'avanzamento approvati, risulta quanto segue:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| A. <u>Importo stato finale</u>         | <u>€ 1.378.046,68</u> |
| B. Certificato di pagamento n.1        | € 588.191,03          |
| C. Certificato di pagamento n.2        | € 400.199,69          |
| D. Certificato di pagamento n.3        | € 314.437,65          |
| <u>Totale pagamenti già effettuati</u> | <u>€ 1.302.828,37</u> |
| <b>Totale credito netto (A-B-C-D)</b>  | <b>€ 75.218,31;</b>   |

- secondo il suddetto stato finale resta, quindi, un credito netto pari a € 75.218,31 oltre IVA, che trova copertura nell'importo contrattuale;

**Preso atto** della documentazione finale di collaudo sopra richiamata, in particolare:

- Verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 20.09.2024 dalla D.L. e dalla Ditta appaltatrice;
- Collaudo statico dell'intervento di che trattasi, agli atti comunali con prot. n. 168961/2025 del 24/06/2025, redatto e sottoscritto dal Collaudatore statico incaricato, Ing. Stefano Betti;
- "RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME AI SENSI DELL'ART.65 DPR380/01" agli atti con prot. n. Prot. n. 159552 del 09/06/2025, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Carlo Olivanti;
- Documentazione dello Stato finale dei lavori, agli atti con prot. n. 0192759/2025, prot. n. 209432/2025 e prot. 215786 del 28.08.2025 redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;
- Certificato di pagamento n. 4, agli atti con prot. n. n. 209432 del 18.08.2025;

**Rilevato che** relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023, così come stabilito anche all'art. 225, comma 8, dal vigente codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, per le procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

**Riscontrato che**, dalla documentazione sopra richiamata risulta che:

- l'importo complessivo dei lavori eseguiti, comprensivi delle modifiche apportate al contratto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 ammonta ad € **1.378.046,68** al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, nel rispetto dei vincoli ed obblighi specifici inerenti alla realizzazione di interventi finanziati dal PNRR;
- risultano conseguiti gli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento;
- per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle spese risponde per qualità e quantità alle annotazioni

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI





riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati ultimati entro i termini autorizzati, e notevolmente in anticipo rispetto ai termini stabiliti per l'intervento PNRR di cui trattasi, così come indicati all'articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi pagamenti per stati di avanzamenti lavori per € 1.302.828,37 al netto dell'IVA;
- non sono state applicate penali;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- dalla Documentazione dello Stato finale dei lavori, giusta Certificato di Pagamento N. 4, risulta un credito, a favore dell'impresa TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, pari a € 75.218,31 oltre IVA al 22%, per una minore spesa, rispetto all'importo contrattuale, pari a € **5.292,13**;

**Verificato che** l'impresa appaltatrice:

ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS\_46142485 del 04/06/2025 Scadenza validità 02/10/2025) presso sportello unico previdenziale e, pertanto, può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi;

- è in possesso del Durc di Congruità come attestato con certificato della CNCE, protocollo attestazione n. 202502333PG00/3 data attestazione 04/08/2025 con esito positivo, ed assunto agli atti con prot. n. 0205324 del del 8.8.2025;
- al fine della verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi per i subappalti autorizzati come in premessa, con idonea documentazione agli atti con prot. n. 0205324 del 8.8.2025, ha attestato la regolarità dei pagamenti medesimi effettuati;

**Atteso che:**

- si procederà con successivo atto alla liquidazione del credito dell'impresa pari € 75.218,31 oltre IVA 22% per complessivi euro 16.548,03 per un importo complessivo di euro 91.766,34 corrispondente al residuo credito spettante a TROVATI S.R.L. per i lavori relativi a "INTERVENTO PNRR- M.2, C.4, I. 2.1B PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEO LOGICO RIPA DI PRETOLA - IN PERUGIA (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, co.6, del D.lgs. 50/2016;
- detto importo, riferito a corrispettivo per lavori ultimati in data 10.09.2024 come sopra certificato, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025-2027 - annualità 2025 - al cap. 78802001, residui 2024, Impegno 2024/371002;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra specificato:

- di approvare il Certificato di Collaudo Statico, lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il credito a saldo dell'impresa inerenti i lavori dell'INTERVENTO PNRR- M.2, C.4, I. 2.1B PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA - IN PERUGIA (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", affidati alla ditta TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, da cui risultano eseguite opere per l'importo complessivo netto di € 1.378.046,68 oltre Iva al 22%;
- in esecuzione del presente atto, di autorizzare la ditta appaltatrice ad emettere la fattura relativa al credito spettante all'impresa medesima, come da Certificato di Pagamento n. 4 emesso per il pagamento della 4° rata pari a € 75.218,31 oltre IVA 22% pari a euro 16.548,03 per un importo complessivo di euro 91.766,34;
- di subordinare il pagamento della predetta fattura all'emissione di polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, co.6, del D.lgs. 50/2016;

---

Firmato digitalmente da  
**FABIO CAMPAGNACCI**



**Ritenuto altresì** di autorizzare lo svincolo:

- della garanzia definitiva, giusta polizza fideiussoria n.3064015918032 emessa il 29.6.2023 dalla Assicuratrice Milanese S.p.A., Agenzia 3064 (Massimiliano Morelli) per l'importo di € 202.741,78;
- della polizza assicurativa n. 2001461 emessa il 26.6.2023 dalla Revo Insurance S.p.a., Agenzia Morelli Massimiliano - Perugia, per l'importo di € 1.042.374,21;

**Richiamati:**

- la Deliberazione n. 109 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2025-2027 ed i relativi documenti allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;
- il Decreto sindacale n. 304 del 4 giugno 2025 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'U.O. Manutenzioni e Cimiteri;
- l'atto dirigenziale n. 1878 del 24/07/2025 relativo al subentro del sottoscritto nel ruolo di R.U.P. dell'intervento in oggetto, in attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente così come esplicitata nell'atto medesimo;

**Visti** gli artt. 107,183 e 184 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

**Visti** il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e il D.Lgs. 36/2023;

**Visto** il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

**Visto** il D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;

**Vista** la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

## D E T E R M I N A

con riferimento all'INTERVENTO PNRR- M.2, C.4, I. 2.1B PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIP A DI PRETOLA - IN PERUGIA (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU", disciplinato dal contratto d'appalto rogito Dr.ssa Francesca Vichi Rep. n. 48006/2107 del 28.07.2023 sottoscritto con la ditta appaltatrice TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG) - strada Pievaiola n. 211/C, e atto aggiuntivo rogito Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Rep. n. 48136/2237 del 12.06.2024:

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** la documentazione come identificata in narrativa, costituita dal "Certificato di ultimazione lavori", dalla "Relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art. 65 DPR380/01", dal "Collaudo Statico (art. 7 Legge 05/11/1971 n° 1086)", dallo "Stato finale dei lavori" e "Relazione del D.L. sul conto finale", da cui risulta che le opere progettate ed accertate eseguite:
  - sono state ultimate in data 10.09.2024, e pertanto ampiamente entro i termini stabiliti per l'intervento PNRR di cui trattasi, così come indicati all'articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;
  - sono rispondenti al progetto strutturale e idonee per l'uso al quale sono destinate;
  - risultano regolarmente eseguite per l'importo complessivo netto di € 1.378.046,68 oltre Iva al 22%;
  - corrispondono alle previsioni di progetto e sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, nel rispetto dei vincoli ed obblighi specifici inerenti alla realizzazione

Firmato digitalmente da  
**FABIO CAMPAGNACCI**



- di interventi finanziati dal PNRR;
  - risultano conseguiti gli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento;
- **di dare atto** che l'importo predetto di € 1.378.046,68 rientra ambito dell'importo contrattualizzato che ammonta a € 1.383.338,81 rispetto al quale risulta pertanto una minore spesa pari a € 5.292,13;
- **di dare atto altresì che:**
- così come già comunicato alla Regione Umbria, in esecuzione dell'Accordo livello II" stipulato ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 e richiamato in premessa, giusta nota comunale prot. GE/2024/0282359 del 28/11/2024, per il finanziamento PNRR - SUB-INVESTIMENTO 2.1b relativo all'intervento in questione, a fine lavori si è configurata un'economia complessiva pari a € 365.000,00;
  - di rimandare l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intervento a successivo apposito atto da assumere per la definizione delle economie da rendicontare su Regis;
- **di dare atto** inoltre che in corso d'opera sono stati emessi pagamenti per stati di avanzamenti lavori per € 1.302.828,37 al netto dell'IVA;
- **di approvare** altresì ed il "Certificato di Pagamento n. 4", agli atti con prot. 209432/2025, da cui risulta un credito all'impresa pari a € 75.218,31 (così come indicato nella Relazione del D.L. sul conto finale sopra richiamata) oltre IVA 22% pari a euro 16.548,03 per un importo complessivo di euro 91.766,34;
- **di dare atto** che gli elaborati approvati con il presente atto sono allegati allo stesso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **di dichiarare che:**
- la spesa complessiva relativa al credito spettante all'impresa a saldo del corrispettivo contrattuale:
    - è riferita a lavori ultimati in data 10.09.2024 come sopra certificato e pertanto la prestazione cui fa riferimento la spesa medesima è stata completamente effettuata nell'anno 2024, ai sensi e per gli effetti del punto 6.1 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
    - trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025-2027 - annualità 2025 - al cap. 78802001, residui 2024, Sub-Impegno 2024/371002, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;
- **di dichiarare altresì che:**
- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa autorizzata con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
  - il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dare atto:**
- della regolarità contributiva della ditta TROVATI S.R.L., come da DURC (INPS\_46142485 del 04/06/2025 Scadenza validità 02/10/2025) acquisto dall'ufficio presso lo sportello unico previdenziale, che rimane depositato ai sensi di legge;
  - che la ditta medesima altresì:
    - è in possesso del Durc di Congruità come attestato con certificato della CNCE, protocollo attestazione n. 202502333PG00/3 data attestazione 04/08/2025 con esito positivo ed assunto agli atti comunali con prot. n. 0205324 del del 8.8.2025, che rimane depositato ai sensi di legge;

---

Firmato digitalmente da  
**FABIO CAMPAGNACCI**



- al fine della verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi per i subappalti autorizzati come in premessa, con idonea documentazione agli atti con prot. n. 0205324 del 8.8.2025, ha attestato la regolarità dei pagamenti medesimi effettuati;

- **di autorizzare**, in esecuzione del presente atto:

la ditta appaltatrice ad emettere la fattura elettronica relativa al residuo credito spettante alla stessa in base a quanto come sopra certificato, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della fattura medesima il cui pagamento è subordinato all'emissione di apposita polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;  
lo svincolo della garanzia definitiva e della polizza assicurativa così come richiamate ed identificate in narrativa;

- **di dare atto infine che** ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta, da emettere per il pagamento del saldo finale, dovrà riportare il Codice identificativo di gara CIG 9843618A8A e il CUP C98H22000380002;
- **di dichiarare** che il sottoscritto, Ing. Fabio Campagnacci, in qualità di Dirigente dell'U.O. Manutenzioni e Cimiteri ed, altresì in qualità di R.U.P. dell'intervento PNRR di cui trattasi, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027 del Comune di Perugia e si impegna ad aggiornare detta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, oltre che all'albo pretorio online, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

| Tipo Movimento | Esercizio | Movimento | Descrizione Capitolo | Capitolo/ Articolo | Importo |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|---------|
|                |           |           |                      |                    |         |

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegati                                                                                                                       |
| 1_23001VULT-DL00-Certificato ultimazione lavori.pdf.p7m<br>cdee4cbbfe54a771ce674b44fbcfc98db6779da1fb00b9eb848858e2b6549bc3    |
| 2_Relazione strutture Ultimate_Prot 159552_2025_signed.pdf<br>27463bb6c613e1628eccaeeb4deb8dd043737502ebb0708d129fb45506ca327c |
| 3_Collauda Statico_Prot 0168961_2025_signed.pdf<br>943516e8633834e40669d385094b1c736a8c2086195989dc63b952ed0f8388c3            |

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI



|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4_23001_SF -Stato finale lavori_Prot 0215786_2025_signed.pdf<br>06dfd3747adbafc60470a2af4fa7a8e8a961d3df7bdf5cf2b086e37831d3953a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_23001RCF-DL00-Relazione DL Conto finale-Prot 0215786_2025_signed.pdf<br>e810b2f2652a9e30ee6c58f0b17a914d0a30d1ddf80bcbd5a9fd572ca0e1b875 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6_Certificato di pagamento n. 4_Prot 0209432_2025_signed.pdf<br>dde46cafd23eda02ef38192c8d981330008b1f288f3688f21cf1a2c40d44cd41 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| Allegati non pubblicabili |
|---------------------------|

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durc_INPS_46142485_03238440543.pdf<br>c96b15202e7fcf4458b262bd8678dd327bba9748cdf87386be8dbfe03f1a84b7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificato Congruità_202502333PG00_3.pdf<br>db36ca997275c1c75af8ee03f420a322caa6bcb0eac2cb1f6ee214e364e88cb0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Firmato digitalmente da  
FABIO CAMPAGNACCI







---

Firmato digitalmente da  
**FABIO CAMPAGNACCI**

URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=aaa38779c0879198\\_pades&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=aaa38779c0879198_pades&auth=1)

ID: aaa38779c0879198





# **COMUNE DI PERUGIA**

## **U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate**

**Visto di regolarità contabile**

**Determina n° 2341 del 11/09/2025**

**OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA - CUP C98H22000380002 – APPALTO LAVORI CIG 9843618A8A. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CREDITO A SALDO DI OGNI AVERE ALL'APPALTATORE, COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4.**

Si dà atto che la spesa complessiva di € 91.766,34 trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025-2027 - annualità 2025 - al cap. 78802001, residui 2024, Sub-Impegno 2024/371002.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 15/09/2025

Firmato digitalmente da  
Stefano Baldoni

