



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2885 DEL 03/11/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1- NOMINA GRUPPO DI LAVORO- APPROVAZIONE ATTI FINALI - E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA CUP: C97H21000420001-CIG: 9921701EAA;

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti*”

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

per gli investimenti”;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;*
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;*
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;*
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;*
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per *«traguardi e obiettivi»* le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

- Missione 4: istruzione e ricerca;

- Missione 5: inclusione e coesione;

- Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

Richiamato:

- il Decreto interministeriale del 16/09/2020 n. 395 con il quale è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA), che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana;

- l'atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 l'Amministrazione comunale ha deliberato di aderire a detto programma, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica denominata "Ponte San Giovanni da periferia a città";

Dato atto che:

- la proposta comunale è stata inserita nel Programma Ministeriale e, con D.M. n. 383 del 07/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché i finanziamenti attribuiti a ciascun beneficiario;

- nell'ambito della proposta generale presentata dal Comune di Perugia, approvata e finanziata con il

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



D.M. n. 383/2021, rientra anche l'intervento denominato PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 LOC. PONTE SAN GIOVANNI- CUP: C97H21000420001;

Atteso che:

- la proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica denominata approvata con atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 prevedeva di intervenire in 9 aree con altrettanti ipotesi progettuali per un importo totale di € 1.616.000,00, di cui € 1.609.000,00 verranno finanziati tramite il bando, mentre € 7.000,00 verranno eseguiti direttamente dalla parte privata;

Area 1 – Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco;

Area 3- C27_ P.S. Giovanni (mq.8.132,15) Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco - Parco Portland;

Area 4 - C28_Ponte S. Giovanni (mq.8.205,93) Via Pietro Cestellini Via Mario Boschi (pista ciclabile);

Area 5 - C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6 -C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti ;

Area 7 - C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris;

Area 8 - C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica;

Area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

Premesso altresì che:

- la stazione appaltante, nel prosieguo della progettazione definitiva/esecutiva, ha stabilito per ottimizzare le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni e conseguire l'economicità dell'intervento, di accorpare le aree di intervento, data la vicinanza delle stesse, come di seguito riportato:

area 1: Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2, 3 e 4 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco, Parco Portland e Via Mario Boschi (pista ciclabile);

area 5 C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6, 7, 8 e 9 C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris- C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- si è proceduto, di conseguenza, allo svolgimento di tre procedure per l'affidamento del servizio di progettazione in merito alle aree 1, 2/3/4, 5, mentre per le aree 6, 7, 8 e 9 la progettazione è stata eseguita dal personale interno dell'ente;

- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il dirigente dell'Unità Operativa Ambiente e Energia Dott. Ing. Vincenzo Tintori;

Atteso che:

- con decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023 con il quale, *"in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR ... omissis ... per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali"*, sono stati pre-assegnati per l'intervento comprensivo di tutte le aree, ulteriori € 155.600,00;

- successivamente, alla luce della predetta pre-assegnazione, i progettisti hanno adeguato i progetti alle nuove risorse finanziarie:

Premesso altresì che:

- con atto di Giunta comunale n. 270 del 21/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla RTP composto da Arch. Paesaggista Anna Giovi, Arch. Francesca Giuliarelli, Arch. Andrea Matcovich per una spesa complessiva pari ad € 588.463 58, che assorbe e contiene tutti i documenti e approfondimenti progettuali anche del progetto definitivo, dell'intervento relativo al PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1;

- il progetto è stato verificato e validato dal RUP ing. Vincenzo Tintori come previsto dall'art 26, comma 4 e 8 del D.Lgs 50/2016.

- con D.D. dell'U.O. Ambiente e Energia n. 1671 del 27/06/2023, è stata indetta procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d. lgs. 50/2016, ai sensi del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108 (c.d. "decreto semplificazioni"), per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori preordinati alla realizzazione dell'intervento di PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1

- con D.D. dell'U.O. Ambiente e Energia n. 1923 del 19/07/2023 è stato stabilito di:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- **di approvare** le risultanze del processo verbale di gara (con l'annessa proposta di aggiudicazione dell'appalto) relativo alla procedura negoziata indetta per l'affidamento dell'intervento relativo al PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1 ;
 - **di aggiudicare** la commessa pubblica in parola in favore della ditta Ruffoli srl , con sede legale a Siena (SI) in Via della pace, 9 per aver rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso del 5,50 % e, dunque, per un importo contrattuale di € 417.551,70 oltre € 91.861,38 per Iva al 22% stante la comprova del possesso dei requisiti in ordine speciale;
 - l'importo complessivo di € 509.413,08 è stato impegnato a favore della ditta Ruffoli s.r.l. ai cap. 73802004 e 73802104;
 - il contratto con la ditta Ruffoli S.r.l è stato stipulato in data 12/12/2023 - Repertorio n. 48066/2167 per un importo complessivo di € 417.551,70 al netto di Iva;
 - in data 25/01/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, senza riserve o eccezioni da parte dell'Appaltatore; disponendo altresì alla ditta di eseguire tutte le opere previste nel progetto esecutivo approvato ed appaltato, nel rispetto delle soglie temporali ed economiche del Cronoprogramma delle lavorazioni e del Programma esecutivo.
- con la D.D. dell'U.O. Ambiente e Energia .n. 2995 del 09/10/2024, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018
- le modifiche apportate hanno incrementato l'importo dei lavori di € 11.103,81 pari al 2,66% e conseguentemente quello contrattuale di € 428.655,50 per un totale comprensivo Iva compresa di € **522.959,71**;
- con lo stesso atto d.d. n. 2995 del 09/10/2024, si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa ridefinendo gli impegni precedentemente assunti in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS;
- a seguito della variante, sono stati stabiliti con la ditta esecutrice i nuovi prezzi unitari, ex art. 8, comma 6, del D.M. n. 49/18, sulla base del Prezzario regionale reggente l'appalto e dell'analisi nuovi prezzi; il tutto formalizzato con appositi "Processo verbale di concordamento nuovi prezzi ed Atto di sottomissione" firmati in data 31/07/2024- 24/09/2024 e 14/10/2024;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Verificato che:

- in data 23/10/2024 la ditta Ruffoli srl ha dato comunione, mezzo pec, che i lavori sono stati ultimati in data 17/10/2024;
- la Direzione dei lavori, con certificato in data 04/11/2024 ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 17.10. 2024 e pertanto in tempo utile ed ha assegnato contestualmente il termine perentorio di giorni 60 consecutivi per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità del tutto marginali e non Incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera che dovevano essere completate entro il 16/12/2024;
- i lavori sono stati completati entro la suddetta data a parte alcune lavorazioni che presentavano piccoli difetti di realizzazione che la ditta si impegnava a correggere non appena le condizioni metereologiche avessero reso possibile la loro sistemazione;
- in data 17/06/2025 il Direttore dei lavori e il Coordinatore alla sicurezza hanno comunicato che le lavorazioni erano state effettuate e risultavano eseguite correttamente;
- il giorno 17/06/2025 a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio tra il Direttore dei lavori Arch. Francesco Giugliarelli ed il procuratore instintore dell'impresa, è stato emesso il Certificato di ultimazione lavori, che attesta la conclusione dei lavori il giorno 17/06/2025.
 - il direttore dei lavori Arch. Francesco Giugliarelli ha redatto, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, il Registro di Contabilità e lo Stato Finale dei lavori dal quale risulta una spesa di €. 427.811,15 oltre iva 22% per un totale complessivo di **€ 521.929,61**;
- in corso d'opera sono stati corrisposti all'imprenditore degli acconti per un importo netto di € 416.810,34 oltre IVA (22%) di € 91.698,20 per un importo complessivo di **€ 508.508,61** così suddivisi:
 - Certificato di Pagamento n. 1: anticipazione ex art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. pari ad **€ 91.861,37** (come da documenti contabili redatti Registro di Contabilità n. 1) fattura n. 08 dell'23.04.2024;
 - Certificato di Pagamento n. 2: 1° Stato di avanzamento dei lavori al 31.07.2024 emesso ex art. 8, comma 4, lett. a) del D.L. del 16.07.2020 n. 76, per un importo netto totale pari ad **€ 199.980,00** (come da documenti contabili redatti Stato di avanzamento dei lavori n. 1, Fattura n. 53 del 18.08.2024;
 - fattura n. 61 del 13.11.2024 dell'importo di **€ 10.021,24** per adeguamento Iva
 - fattura n. 62 del 13.11.2024 dell'importo di **€ 21.816,00** per adeguamento Iva
 - Certificato di Pagamento n. 3: Stato di avanzamento dei lavori n.1 al 31.12.2024 per un importo complessivo di **€ 184.830,00**;
- resta il credito netto a favore dell'appaltatore in € 11.000,81 (diconsi euro undicimila/81) a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti oltre I.V.A. (22%) di € 2.420,19 per un importo complessivo pari ad **€ 13.421,00**.

Constatato che

- alla visita in cantiere effettuata il giorno 17/06/2025 dal il Direttore dei lavori Arch. Francesco Giugliarelli

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



ed il procuratore istintore dell'impresa, è emerso che sulla scorta degli elaborati progettuali e degli atti contabili, che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e le varie opere eseguite, risultavano uguali a quelle riportate negli atti contabili e negli schemi grafici del progetto esecutivo, e delle perizie di variante in corso d'opera n.1;

- i lavori eseguiti pertanto corrispondono alle previsioni del progetto e delle disposizioni impartite in cantiere dal D.L.;

- le opere sono state realizzate a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e quantità alle annotazioni riportate nei vari documenti contabili;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nell'elenco prezzi allegato al Contratto Repertorio n. 48066/2167 - Stipulato il 12/12/2023 ed agli Atti di sottomissione e relativi verbali di concordamento nuovi prezzi sottoscritti in data 31.07.2024 e 24.09.2024 e 14.10.2024 senza eccezione alcuna;

- i lavori sono stati ultimati;

- l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore dei lavori durante l'esecuzione degli stessi;

- pertanto il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREE 1 PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 CUP: C97H2100042001- CIG: 9921701EAA eseguiti dall'impresa Ruffoli S.r.l., sono stati regolarmente eseguiti e si può procedere alla liquidazione del residuo credito dell'impresa dell'importo di € 11.000,81 (diconsi euro undicimila/81) a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti oltre I.V.A. (22%) di € 2.420,19 per un importo complessivo pari ad **€ 13.421,00;**

- l'importo trova copertura finanziaria al Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 al cap. 73802004 così suddivisi: Imp. 2423000 per € 8.367,45 e imp. 2438000 per € 4.914,04 e al cap. 73802104 per € 139,51 Imp.3152000;

Preso atto CHE:

- non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori, ex art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto i lavori hanno dato luogo solo ad occupazioni temporanee e permanenti di aree di proprietà del Comune di Perugia. In tali aree non sono stati arrecati danni diretti ed indiretti;

Considerato che:

- l'impresa appaltatrice per il pagamento della rata di saldo ha costituito ai sensi dell'art 103, comma 6,

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

del D.Lgs 50/16 e s.m.i., apposita Polizza Fideiussoria n. 2200274 emessa dalla Società REVO Insurance S.p.A. in data 5/8/2025 e successiva Appendice n. 1 a polizza n. 2200274;

- si procederà alla liquidazione del saldo finale a favore della ditta Ruffoli S.r.l. a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, relativa al residuo credito di cui allo stato finale dei lavori;

Dato atto la ditta Ruffoli S.r.l. risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE, per le imprese che svolgono attività dell'edilizia, come da DURC Protocollo INPS_47607142 richiesto in data richiesta 28/09/2025 con Scadenza validità 26/01/2026

Vista: l'attestazione di congruità della manodopera PROT. 202501966PG00/3 del 27/06/2025 rilasciata dalla CNCE;

- **di dare atto che** si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

Considerato altresì che:

- è necessario procedere, ai sensi dell'art.4 del regolamento comunale per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi ed ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina del gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti nell' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1- PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - composto come di seguito riportato:

- 1) Ing. Tintori Vincenzo: Dirigente con funzione di RUP;
- 2) Dott. Laura Cesarini: Dirigente con compiti di coordinamento e supporto giuridico;
- 3) Geom. Lagi Massimo: verificatore progetto esecutivo;
- 4) Geom. Monsignori Michele: supporto tecnico RUP e verificatore progetto esecutivo;
- 5) Ing. Suvieri Viviana: verificatore progetto esecutivo;
- 6) Ing. Tortoioli Leonardo: verificatore progetto esecutivo;
- 7) Dott. Agr. Regnicoli Roberto: supporto tecnico RUP e verificatore progetto esecutivo;
- 8) Dott. Moretti Chiara: supporto amministrativo RUP verifiche per le procedure di gara e predisposizione determina di efficacia;
- 9) Dott. Gargaglia Cristina: supporto amministrativo RUP;
- 10) Dott. Rubino Loredana: supporto amministrativo RUP;
- 11) Lattaioli Maria Luisa: supporto amministrativo RUP;
- 12) Dott. Bindella Lara - supporto amministrativo RUP;
- 13) Ing. Torrini Maria Grazia: supporto amministrativo RUP;
- 14) Dott. Francesca Mosconi: stipula contratto

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Dato atto che la costituzione del suddetto gruppo rispetta i seguenti criteri:

1. idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;
2. rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

-di dare atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e i dipendenti che compongono il gruppo di lavoro non versano in alcuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016,

RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);

Visti:

- gli artt. 107 -183 – 192 del TUEL, del citato d.lgs. n. 267/2000, il Regolamento comunale dei contratti e di contabilità;

- Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

D E T E R M I N A

- **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** la documentazione di fine lavori relativa al progetto DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1; PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 affidati alla ditta Ruffoli S.r.l., (C.F. P.I.V.A. 00827420522), con sede legale a Siena (SI) Via della Pace n. 9 per un totale complessivo di € **521.929,61 iva compresa** CUP: C97H21000420001-CIG: 9921701EAA costituita dai seguenti elaborati:
 - 1 001_Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - 2 Allegato 01_DD 2347_07.09.2023
 - 3 Allegato 02_Verbale attestazione stato dei luoghi
 - 4 Allegato 03_Verbale di consegna lavori

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- 5 Allegato 04A_Notifica preliminare
- 6 Allegato 04B_Aggiornamento notifica preliminare
- 7 Allegato 05A_Richiesta sospensione Ruffoli
- 8 Allegato 05B_Verbale richiesta sospensione lavori DL
- 9 Allegato 05C_Verbale di ripresa lavori
- 10 Allegato 06A_Richiesta proroga_Ruffoli
- 11 Allegato 06B_Richiesta parere proroga DL
- 12 Allegato 06C_Comunicazione Approvazione proroga RUP
- 13 Allegato 07_Autorizzazione variante
- 14 Allegato 08_Verbale concordamento nuovi prezzi SAL01
- 15 Allegato 09_Atto di sottomissione e verbale NP variante
- 16 Allegato 10_Verbale concordamento nuovi prezzi 14.10.2024
- 17 Allegato 11_Nota autorizzazione subappalto
- 18 Allegato 12A_Sub Affid Impel
- 19 Allegato 12B_Sub Affid Non solo Arredo
- 20 Allegato 12C_Dichiarazione mancata trasmissione sub contratti
- 21 Allegato 13A_Ordine servizio CSE n.1_17.04.2024
- 22 Allegato 13B_Ordine di servizio DL n.1_31.05.2024
- 23 Allegato 14A_Comunicazione fine lavori Ruffoli
- 24 Allegato 14B_Comunicazione ultimazione lavori DL
- 25 Allegato 14C_Correzione difetti realizzazione
- 26 Allegato 14D_Comunicazione ripresa lavori palco teatro degli Etruschi
- 27 Allegato 14E_Comunicazione fine lavori palco teatro degli Etruschi
- 28 Allegato 15A_Dichiarazione conformità impianti Impel
- 29 Allegato 15B_Visura camerale Impel
- 30 Allegato 16A_dich_montaggio att ludica e att fitness
- 31 Allegato 16B_Dichiarazione corretto montaggio Non solo arredo
- 32 Allegato 16C_Visura camerale Non solo arredo
- 33 Allegato 17A_manuale di manutenzione attrezzature ludiche Benito
- 34 Allegato 17B_manuale di manutenzione attrezzature sportive Denfit
- 35 Allegato 18A_Reg.Contr.e Durc Ruffoli
- 36 Allegato 18B_Durc Assisi Strade
- 37 Allegato 18C_Durc Non solo Arredo
- 38 Allegato 18D_Durc Impel

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- 39 A_01_Stato finale dei lavori.PDF
- 40 B_02_Registro di contabilità Stato finale dei lavori
- 41 C_03_Libretto delle misure_Stato finale dei lavori
- 42 D_04_Computo metrico_Stato finale dei lavori
- 43 E_05_Sommario registro di contabilità_Stato finale dei lavori
- 44 F_06_Checklist 5_Interventi edili e cantieristica generica
- 45 G_08_Relazione esplicativa Stato finale dei lavori
- 46 H_09_Documentazione fotografica Stato finale dei lavori
- 47 I_10_TAV.01_Stato finale dei lavori_Planimetria riferimenti generali
- 48 L_Verbale concord. Nuovi prezzi 14/10/2024
- 49 Relazione finale DNSH-12.05;

che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** dagli atti tecnico contabili risulta che la ditta Ruffoli S.r.l., esecutrice dei lavori di Riquilificazione parchi e aree verdi a Ponte San Giovanni (PG) - area 1 (finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 – Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) di cui al D.M. 395/2020" del PNRR)., vanta un residuo credito, per lavori netti, pari ad euro € 11.000,81 (diconsi euro undicimila/81) a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti oltre I.V.A. (22%) di € 2.420,19 per un importo complessivo pari ad **€ 13.421,00**;

- **di dare atto che** gli elaborati sopra elencati allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** il DURC acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di svincolare** la polizza fideiussoria contrattuale n. 2043825, emessa il 23.11.2023 dalla Revo Insurance S.P.A Agenzia d K & Co Grosseto e relativa appendice N. 1 emessa il 30.11.2023,

- di dare atto che si procederà al pagamento della rata di saldo a favore della ditta Ruffoli S.r.l che ha rimesso, ai sensi dell'art 103 c.6 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., apposita polizza fideiussoria n. apposita Polizza Fideiussoria n. 2200274 emessa dalla Società REVO Insurance S.p.A. in data 5/8/2025 e successiva Appendice n. 1 a polizza n. 2200274 a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

di prendere atto che:

- l'importo di **€ 13.421,00** necessario al pagamento della rata di saldo a favore della ditta Ruffoli S.r.l trova copertura finanziaria al Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 al cap. 73802004 così suddivisi: Imp. 2423000/2025 per € 8.367,45 e imp. 2438000/2025 per € 4.914,04 e al cap. 73802104

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



per € 139,51 Imp.3152000/2025 prendendo atto che detti importi sono già stati accertati al corrispondente capitolo di entrata il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- si procederà alla liquidazione del saldo finale a favore della ditta RUFFOLI S.R.L. a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, relativa al residuo credito di cui allo stato finale dei lavori

di prendere atto altresì che

- è necessario procedere, ai sensi dell'art.4 del regolamento comunale per la definizione delle modalità di ripartizione degli incentivi ed ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina del gruppo di lavoro dei dipendenti coinvolti nell' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1 PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - composto come di seguito riportato:

- 1) Ing. Tintori Vincenzo: Dirigente con funzione di RUP;
- 2) Dott. Laura Cesarini: Dirigente con compiti di coordinamento e supporto giuridico;
- 3) Geom. Lagi Massimo: verificatore progetto esecutivo;
- 4) Geom. Monsignori Michele: supporto tecnico RUP e verificatore progetto esecutivo;
- 5) Ing. Suvieri Viviana: verificatore progetto esecutivo;
- 6) Ing. Tortoioli Leonardo: verificatore progetto esecutivo;
- 7) Dott. Agr. Regnicoli Roberto: supporto tecnico RUP e verificatore progetto esecutivo;
- 8) Dott. Moretti Chiara: supporto amministrativo RUP verifiche per le procedure di gara e predisposizione determina di efficacia;
- 9) Dott. Gargaglia Cristina: supporto amministrativo RUP;
- 10) Dott. Rubino Loredana: supporto amministrativo RUP;
- 11) Lattaioli Maria Luisa: supporto amministrativo RUP;
- 12) Dott. Bindella Lara - supporto amministrativo RUP;
- 13) Ing. Torrini Maria Grazia: supporto amministrativo RUP;
- 14) Dott. Francesca Mosconi: stipula contratto

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013;

-di dare atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e i dipendenti che compongono il gruppo di lavoro non versano in alcuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni agli atti dell'ente che pur non allegate fanno parte integrante del presente atto.

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- di trasmettere il presente atto ai dipendenti comunali, come sopra indicati.

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo

Allegati

Allegati non pubblicabili

certificato-INPS_47607142 RUFFOLI SRL.pdf 03b72fd717d3598551ea0150cd5add9771435025319a77df0ff3087bde6e8484
38_Allegato 18D_Durc Impel.pdf.p7m.p7m fabd0831539ee3634b2d614260aad9f7dc02f1600adbb55f6afda79dc68d589d
36_Allegato 18B_Durc Assisi Strade.pdf.p7m.p7m 8d9f983fb94b88af124511100b72fa51423ce8570eed092805df45fff3b04e0e
29_Allegato 15B_Visura camerale Impel.pdf.p7m.p7m 0ca3281e765e05f650db94675e9633a38c59c03dee527a6fd4b39beaf30b1cf8
37_Allegato 18C_Durc Non solo arredo.pdf.p7m.p7m 5007cc9f3977dcf06427754b733e42c70c836aad4876edd59b2f8dd32a93e9e4
11_Allegato 06B_Richiesta parere proroga DL.pdf.p7m.p7m 0d8f78d7293b3066e64dc9890a7003017c18c518651770cae07266233a7beb60
12_Allegato 06C_Comunicazione Approvazione proroga RUP.pdf.p7m.p7m

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



a87b7fbb5215c0ca12921492ed8cbfba3c053d1c605c297cf972ff2aa89a314
27_Allegato 14E_Comunicazione fine lavori palco teatro degli Etruschi.pdf.p7m.p7m e09c2b0f60ad2b19ccd3860bd48b0fe5a4f860fcb45b964cb3a5ccb935e09bfb
22_Allegato 13B_Ordine di servizio DL n.1_31.05.2024.pdf.p7m.p7m 9fc8c63401161ea5ec5f3012ec8cb5a19dfddd6c9462bab1f1a9667a6137b8b5
34_Allegato 17B_manuale di manutenzione attrezzature sportive Denfit.pdf.p7m.p7m 7b53e20c037862f9ed6a288fa35652ec65f641663730b7a05d5374d1008776e9
26_Allegato 14D_Comunicazione ripresa lavori palco teatro degli Etruschi.pdf.p7m.p7m 6bb29b4dca01eb71d6c68a4801854a2b6cef91f4cd4d024ece83dded034d3672
7_Allegato 05A_Richiesta sospensione Ruffoli.pdf.p7m.p7m 3768118fa2467484fafdd772744d71b1b09ba1d4e79aaed75e4e6bae7593527d
16_Allegato 10_Verbale concordamento nuovi prezzi 14.10.2024.pdf.p7m.p7m cd96ce9ff4e3a97ec04c9fbd8c581d781473d4c950d2562a23c0a87289b7d8c8
32_Allegato 16C_Visura camerale Non solo arredo.pdf.p7m.p7m b6f3d87a4fb60722e496e1b7eec111d2c09fbe64b060f559229a8c28c1d83e28
13_Allegato 07_Autizzazione variante.pdf.p7m.p7m 44bd3690b495fe8b95f58b29d5ea927e42fae674a9b083e346f51e02e07cd8f0
9_Allegato 05C_Verbale di ripresa lavori.pdf.p7m.p7m 0150971280b010a491cd5bfdca2879eea62440869f30f2d58fc8d478373bfd29
23_Allegato 14A_Comunicazione fine lavori Ruffoli.pdf.p7m.p7m 18994e400e535191ebaf750209ba48d7fa8bbc9a6ef2755561741d8388dc7d93
15_Allegato 09_Atto di sottomissione e verbale NP variante.pdf.p7m.p7m e4ecfa425f69749a3539c9c95c5f6b01229c1b4efc1220ef50fdc91be59e4c20
25_Allegato 14C_Correzione difetti realizzazione.pdf.p7m.p7m 619227a4f05bf6d704d2a9f8b1f5f8b67eb39e296c26983b70ee25fd45d45874
2_Allegato 01_DD 2347_07.09.2023.odt.pdf.p7m.p7m b9d4e99e5ba1d2ad39ee44f8f90ba3f976ca60b7411acfe37fb8eaa419a58c27
17_Allegato 11_Nota autorizzazione subappalto.pdf.p7m.p7m ba10073ed83b55506d19ceb33d1ec31fe4bc1ec6818acfe6a1fd9c9afffb018
6_Allegato 04B_Aggiornamento notifica preliminare.pdf.p7m.p7m 6424e69f9b1e1a920338224a66a44586431a397141849bebeadae4d325b494f3
5_Allegato 04A_Notifica preliminare.pdf.p7m.p7m a58c141c5efb1025eae117a253208b762e0a6728a0674ebc866c9f3fce671c46
33_Allegato 17A_manuale di manutenzione attrezzature ludiche Benito.pdf.p7m.p7m eb36544d0ef5b3f93ece4f106c4be11957f992ed142c54207f31741399239c39
45_G_08_Relazione esplicativa Stato finale dei lavori.pdf.p7m.p7m.p7m 08a97d391499cbe951e8639530eb497c2404134077770b71d6ba2a8b6134d72a
21_Allegato 13A_Ordine servizio CSE n.1_17.04.2024.pdf.p7m.p7m 4bd8c041d811cc039dc24f959f761fae744ecda13b907801b8f0b804e490f2bd
14_Allegato 08_Verbale concordamento nuovi prezzi SAL01.pdf.p7m.p7m 176f1b41bd346bb119d880a27a5e6699a87fc1e97de5c090b1a135848b06fcb4
24_Allegato 14B_Comunicazione ultimazione lavori DL.pdf.p7m.p7m 14a2e32e421901e0f83e04b264b8fb369bb94037face6dcc20c42eeb86c62a6a
8_Allegato 05B_Verbale richiesta sospensione lavori DL.pdf.p7m.p7m 8e60fb8fe3d6ee9529b95613c9ceafb7c03d81ecd78821ebd8588b71453ede59

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



10_Allegato 06A_Richiesta proroga_Ruffoli.pdf.p7m.p7m 4dfa9decee63c0c7d2298d02eb2902ea7ca486985774b7048f856db5cf1dec82
41_C_03_Libretto delle misure_Stato finale dei lavori.PDF.p7m.p7m.p7m 20a703d63d081d20ac38c4585b97612e44f314e89ebc3a23c93646611123b114
43_E_05_Sommario registro di contabilità_Stato finale dei lavori.PDF.p7m.p7m.p7m 19fc54383daf348db0d13ae793f3f55de9608d04d06476d016ecee04e5e4b6cb
42_D_04_Computo metrico_Stato finale dei lavori.PDF.p7m.p7m.p7m eb6c376bda840eaad0e34bf243e844411cd7950dcbe7555703272344c2a2ab39
44_F_06_Checklist 5_Interventi edili e cantieristica generica.NEW.pdf.p7m.p7m.p7m 9556d5ac6bfe9068003952e01dd49fc72a063699ef0b459ddf6f9cfbd46de61b
48_L_Verale concordamento nuovi prezzi 14.10.2024.pdf.p7m.p7m.p7m 038394c49b2f62ce5414a13fdcc43bd155aa91002625d21230ce1169bd6ea01c
30_Allegato 16A_dich_montaggio att ludica e att fitness.pdf.p7m.p7m bc3c16f798faa937a669139433c8319045e344874fe2612f6dabb73bfd845462
39_A_01_Stato finale dei lavori.PDF.p7m.p7m.p7m 5fb780e7a39d9c4671dc423bb788676a3924c1ee4ebc4126caaae9f8864d70a6
40_B_02_Registro di contabilità Stato finale dei lavori.PDF.p7m.p7m.p7m 14a743095ad1f86871bf4e097b58895c2b1e594d80e58812a2ca2d04e05f6c16
28_Allegato 15A_Dichiarazione conformità impianti Impel.pdf.p7m.p7m fe09c042c40fd76b8699761b3da6f55d3926ddba840749afb1450920a9526dd2
3_Allegato 02_Verale attestazione stato dei luoghi.pdf.p7m.p7m 0f1838644df26dbc0c87ba087cba8f59effd1707b105902f97fedfeb81900508
4_Allegato 03_Verale di consegna lavori.pdf.p7m.p7m 5fabe71b13685235e074393cc29fea69b9fa349b1694bb04434b9c3e6a0f3568
47_I_10_TAV.01_Stato finale dei lavori_Planimetria riferimenti generali.pdf.p7m.p7m.p7m 6f9f465d9758f01b7733056cfd22836e4947a201ee92ee7d499c9672b4bca32c
18_Allegato 12A_Sub Affid Impel.pdf.p7m.p7m 3799afe83a9ffd0f4b13393f7bb1484c9bbf17180ec2754836b25a8d12a7fb4a
19_Allegato 12B_Sub Affid Non Solo Arredo.pdf.p7m.p7m 625494199246e6c9bda277aa306ee46d12405898902c0a1af2f76d8f7b5d0d52
46_H_09_Documentazione fotografica Stato finale dei lavori.pdf.p7m.p7m.p7m c901d16bca4a99f95e83897086f08c2dc3bd57bab683d218a7c5a31609654b0a
20_Allegato 12C_Dichiarazione mancata trasmissione sub contratti.pdf.p7m.p7m d5754b95e0348246ed0bb6b9117d1d13922b8735080d268a6573f1d9923d35c2
31_Allegato 16B_Dichiarazione corretto montaggio Non solo arredo.pdf.p7m.p7m 3b6e61ca54a00d2429dbac76f3c7338a5aa75245c8a8cc024baa37007e38c808
1_001_Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione_area 1.pdf.p7m.p7m d7014f7c3fa40dca6cc156e919355f9826d5ed04f872c806674eb5c21933b563
49_Relazione finale DNSH-12.05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 1ed2bceca3b35efded49b7b09b61edcb2cec7db35109443de9fdbf5f5e1e03e7

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=994845194fe65ba2_pades&auth=1

ID: 994845194fe65ba2

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 2885 del 03/11/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI AREA 1- NOMINA GRUPPO DI LAVORO- APPROVAZIONE ATTI FINALI - E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA CUP: C97H21000420001-CIG: 9921701EAA;

Si dà atto che la spesa trova copertura finanziaria al Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 al cap. 09022.02.73802004 Imp. 2423000/2025 per € 8.367,45 e imp. 2438000/2025 per € 4.914,04 e al cap.09022.02.73802104 per € 139,51 Imp.3152000/2025.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Soggetto	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo

Perugia, 05/11/2025

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni

