



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3596 DEL 17/12/2025

OGGETTO: PNRR M. 4 C. 1 I. 1. 2 CUP C95E22000540006. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASA DEL DIAVOLO. APPROVAZIONE ATTI FINALI.

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso che:

- con D.G.C. n. 266 del 21/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi alla nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa Del Diavolo, per un per un importo complessivo € 486.038,00 al lordo di Iva, di cui € 393.339,78 per lavori (€ 373.920,04 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 19.419,74 costi della sicurezza non riducibili) ed € 92.698,22 per somme a disposizione della stazione appaltante (CUP C95E22000540006 – CIG 99077061A4);
- l'intervento di realizzazione di una nuova struttura adibita a mensa scolastica, con relativi servizi e locali accessori, a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo (PG) è stata ammessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, nell'ambito della Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

*Firmato digitalmente da
Monia Benincasa*

 Città di
PERUGIA

università – In vestimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation;

- il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 486.038,00 è finanziato per € 417.900,00 a valere sui fondi PNRR M.4, C.1, I.1.2 ed € 68.138,00 a valere sul Fondo opere indifferibili primo trimestre 2023 (decreto MEF-RGS n. 154 del 19/05/2023);

- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Edilizia Scolastica n. 2107 del 09/08/2023 sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dell'appalto in argomento in favore della Ditta MC RESTAURI SRL (P.I.0341500547) con sede legale in 06127 Perugia, via Giovanni da Verrazzano n. 47/P – fraz. Ferro di Cavallo, per aver presentato la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'Ente, con il ribasso del 4,89% e, dunque, per un importo contrattuale di € 375,055,09 al netto di Iva al 10%;

- con determinazione dirigenziale della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario n.2870 del 20/10/2023, in seguito al positivo riscontro dei prescritti requisiti generali dichiarati in sede di gara dalla Ditta MC RESTAURI SRL, di seguito Appaltatore, si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale della U.O. Edilizia Scolastica n. 2107 del 09/08/2023;

- il Direttore dei lavori Arch. Angela Pollacci, sulla scorta del provvedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori trasmessa dal Responsabile unico del procedimento con nota prot. prot. P-GE/2023/0227427 del 04/10/2023, in data 5/10/2023 ha effettuato la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 cc. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del D.M. 49/2018, come da verbale in pari data;

in data 7/10/2023 è avvenuta l'effettivo inizio dei lavori, come da attestazione del Direttore dei lavori agli atti dell'ufficio;

in data 07/11/2023 è stato stipulato il contratto di appalto, rep.48049/2150;

Considerato che:

- durante il corso dei lavori il D.L. ha predisposto 3 modifiche contrattuali ex art. 106, del d.lgs. 50/2016, autorizzate ed approvate dal RUP e 4 sospensioni dei lavori;

- inoltre sono state autorizzate dal RUP, previa acquisizione del parere del D.L. 4 proroghe del termine contrattuale dell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.107 comma 5 del d.lgs. 50/2016;

- in base ai termini contrattuali originari (330 gg), alle n. 4 sospensioni dei lavori disposte durante l'esecuzione sia per motivi imprevisti e imprevedibili legati alla necessità di redazione di varianti in corso d'opera sia per motivi legati alle avverse condizioni meteorologiche sia alle proroghe autorizzate con l'approvazione delle modifiche contrattuali che alle due proroghe richieste dall'appaltatore ed autorizzate dal RUP, il termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 27/11/2025;

Considerato altresì che:

- durante il corso dei lavori il RUP a seguito delle richieste di subappalto trasmesse dall'Appaltatore, ha autorizzato 3 subappalti e ha formalizzato la presa d'atto dei sub-contratti comunicati dall'Appaltatore, provvedendo contestualmente all'aggiornamento della notifica preliminare;

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa

 Città di
PERUGIA

- durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore con nota prot. GE/2023/0247804 - A del 27/10/2023 ha chiesto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a netti € 75.011,02, di cui all'art. 35, c. 18 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. n. 34 del D.L. n. 207/2010, successivamente integrata da apposita garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 29, comma 3 del CSA, la cui erogazione è stata autorizzata dal RUP con D.D. U.O. Edilizia Scolastica n. 3264 del 23/11/2023;

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi dal D.L. n. 3 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 335.240,96, di cui € 30.435,89 per costi della sicurezza esclusi da ribasso ed € 304.805,07 per lavori al netto del ribasso d'asta, di seguito riportati:

- S.A.L. n. 1 per lavori a tutto il 01/10/2024 importo netto € 137.094,22,
- S.A.L. n. 2 per lavori a tutto il 26/05/2025 importo netto € 242.833,70,
- S.A.L. n. 3 per lavori a tutto il 13/08/2025 € 335.240,96;

- dall'esame dei pagamenti effettuati all'appaltatore per l'anticipazione (€ 75.011,02) e le n. 3 rate di acconto liquidate con i certificati di pagamento (€ 266.516,56), all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva netta di € 341.527,58;

Rilevato che:

- l'Appaltatore con nota prot. n.0265508/2025-E del 30/10/2025 ha comunicato di aver completato i lavori in data 27/10/2025, pertanto entro il termine stabilito con l'ultima modifica del contratto, come accertato dal Direttore dei lavori nella visita effettuata in data 30/10/2025;

- il D.L. in data 30/10/2025 ha provveduto in contraddittorio con l'Appaltatore e coadiuvata dai direttori operativi impiantisti ad accertare l'avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali, come da certificato di ultimazione redatto in pari data, con il quale assegnava altresì un termine di 35 giorni per la realizzazione di alcune opere di finitura non incidenti sulla funzionalità dell'opera;

- come disposto dal R.U.P. con nota prot. 0298735/2025 del 10/12/2025, si è proceduto alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite ai sensi dell'art. 60, comma 5 del capitolato speciale di appalto, previo accertamento dello stato dei luoghi effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore nel verbale di accertamento dello stato di consistenza ai fini della presa in consegna anticipata dei lavori, redatto dalla scrivente D.L. ai sensi dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010;

- come risulta dal verbale di accertamento dello stato dei lavori, risulta regolarmente eseguita la sistemazione del terreno di cui ai lavori complementari approvati con la terza modifica contrattuale e sono anche state messe a dimora le piante secondo le prescrizioni contenute nelle due autorizzazioni di abbattimento dei pini marittimi rilasciate dalla competente U.O. Ambiente e protezioni civile;

- risulta pertanto confermato il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12/12/2025;

Dato atto altresì che:

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa

 Città di
PERUGIA

- il collaudatore statico in corso d'opera, Ing Nicola Fabbri, incaricato con D.D. della U.O. Edilizia Scolastica n.2563 del 25/09/2023, con nota prot. 0294680/2025-U del 04/12/2025 ha trasmesso il certificato di collaudo statico, corredato dei verbali di visita effettuati durante i lavori, depositato sul portale AINOP in data 09/12/2025;
- l'Ing. Alessandro Schiaffella, direttore tecnico della società di ingegneria "Futura S.r.l." (P. IVA 03930620541) con sede legale in Via F. Panzarola, n. 48 Ponte San Giovanni – 06135 Perugia (PG), incaricata dal RUP con D.D. della U.O. Edilizia Scolastica n. 1679 del 31/05/2024 della redazione dell'attestazione di prestazione energetica ex post, in data 4/12/2025 ha caricato la stessa attestazione sul portale della Regione Umbria con prot. n.238319 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.n. 0299174/2025-E del 11/12/2025, che certifica che la prestazione energetica globale dell'edificio è pari a "Edificio a energia quasi zero" (nZeb);
- a seguito della richiesta prot.n.0284720/2025 - U del 21/11/2025 del Responsabile del procedimento di pubblicazione di avviso ai creditori, ex art.216 c.16 del D.Lgs 50/2016 e art. 218 del D.P.R. n. 207 2010, il responsabile dell'Archivio, con prot.n. 000641/2025-I del 12/12/2025 ha trasmesso il certificato relativo all'esito dell'avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Perugia Rep. n. 2025/6288 dal 22/11/2025 al 06/12/2025, che attesta che nel periodo di pubblicazione non è pervenuta alcuna istanza o reclamo;

Rilevato inoltre che:

- il D.L. in data 30/10/2025 ha provveduto ad effettuare il sopralluogo congiunto per l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori assegnando un termine di 30 giorni per il completamento delle lavorazioni impiantistiche di finitura indicate nel verbale a seguito della comunicazione di fine lavori, trasmessa dall'appaltatore con prot. 0265508/2025-E del 30/10/2025,
- a seguito della comunicazione per le vie brevi da parte dell'Appaltatore del completamento delle opere, in data 10/12/2025 il D.L. ha provveduto ad effettuare ulteriore sopralluogo, come riportato nel verbale di visita finale per confermare il completamento dei lavori in data 27/11/2025 e quindi entro il termine contrattuale utile;
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/11/2025 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, agli atti dell'Ente con prot. 0294301/2025-A in data 3/12/2025, riporta le seguenti previsioni economiche, confermate nel certificato di regolare esecuzione quale credito netto da liquidare all'impresa:

A. Importo complessivo stato finale, di cui:	€ 418.288,68
a.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 387.852,79 -
a detrarre ribasso d'asta (4,89%):	€ 18.966,00 =
a.2 importo netto dei lavori	€ 368.886,79 +
a.3 costi della sicurezza:	€ 30.435,89 =
A. Totale importo netto stato finale	€ 399.322,68
B. A detrarre i pagamenti in acconto già erogati:	
b.0 Anticipazione	€ 75.011,02 +
b.1 C.P. n.1 del 13/11/2024	€ 108.989,91 +

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa



b.2 C.P. n.2 del 29/05/2025	€ 75.772,11 +
b.3 C.P. n. 3 del 18/08/2025	€ 81.754,54 =
B. Totale importo detrazioni	€ 341.527,58 =
C. credito netto impresa stato finale (A-B)	€ 57.795,10 +
D. corrispettivo adeguamento prezzi (1,017%)	€ 6.788,49 =
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 64.583,58

Rilevato infine che:

- il certificato di regolare esecuzione, trasmesso con prot. n.300938/2025 del 12/12/2025, sottoscritto dall'Appaltatore in pari data senza riserve, agli atti dell'ente con prot. 0302923/2025 del 12/12/2025 certifica che l'importo complessivo determinato nel conto finale, pari ad € 406.111,17 (di cui € 399.322,68 per lavori, compresi € 30.435,89 per costi della sicurezza, oltre € 6.788,49 per adeguamento prezzi in applicazione del coefficiente del 1,017% stabilito dalla D.G.R. n 1411 del 28/12/2022);
- il credito residuo della rata di saldo, come determinato nel conto finale, dell'importo complessivo netto di € 64.583,58, oltre IVA, che può essere dunque corrisposto all'Impresa MC COSTRUZIONI S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

Dato atto che:

- l'Appaltatore ha trasmesso con nota prot.n. 0300938/2025 del 16/12/2025 la costituzione di apposita cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato tra la data del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (due anni), come stabilito dall'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione è possibile altresì autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore mediante polizza fidejussoria n. 430472708 emessa l'08/09/2023 dalla Società Generali Italia S.p.A., Agenzia di Perugia Settevalli, per l'importo di € 18.752,75;

Ritenuto per quanto richiamato in narrativa, possibile ed opportuno procedere all'approvazione dei documenti contabili relativi allo stato finale della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione e disporre la liquidazione della rata di saldo oltre allo svincolo della garanzia fidejussoria;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025- 2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa



VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del l'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTA la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

VISTO in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalità

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa

 Città di
PERUGIA

di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

VISTA la circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale è stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, ed in particolare, le procedure di rimodulazione e verifica in itinere ed ex post;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; ed in particolare, l'art. 1, commi da 369 a 379;

VISTI gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, la documentazione contabile relativa allo stato finale del contratto d'appalto lavori avente ad oggetto l'esecuzione dell'intervento "realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo (PG)", redatta dal Direttore dei lavori Arch. Angela Pollacci in data 27/11/2025 e firmata per accettazione e senza riserve dalla Ditta MC RESTAURI S.r.l. agli atti dell'ufficio con prot. n. 0293968/2025 del 03/12/2025, che attesta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso (4,89%) pari ad € 399.322,68 (di cui € 368.886,79 per lavori ed € 30.435,89 per la sicurezza esclusi da ribasso) e dunque un credito netto residuo del contratto, pari a € 57.795,10 oltre IVA;

- di approvare altresì la relazione al conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto da Direttore dei lavori in data 12/12/2025 nonché controfirmato per accettazione con riserva dalla ditta appaltatrice in pari data, agli atti dell'Ente con prot. n. 0302923/2025 del 12/12/2025 e vistato dal RUP, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità agli elaborati progettuali, alle prescrizioni contrattuali e alle successive variazioni autorizzate dall'Ente riportate in narrativa e che conferma le risultanze contabili attestata dal Direttore dei lavori nella relazione al conto finale dell'importo della rata di saldo pari ad € **64.583,58 (sessantaquattromilacinquecentoottantatre/58)**, di cui € 57.795,10 per lavori e costi della sicurezza ed € 6.788,49 per adeguamento prezzi in applicazione della D.G.R. n 1411 del 28/12/2022, oltre I.V.A. al 10%;

- di dare atto che l'approvazione dei documenti contabili e della relazione al conto finale non comporta ulteriori spese rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle successive modifiche contrattuali, atteso che il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 406.111,17 (di cui € 399.322,68 per lavori, compresi € 30.435,89 per costi della sicurezza, oltre € 6.788,49 per adeguamento prezzi in applicazione del coefficiente del 1,017% stabilito dalla D.G.R. n 1411 del 28/12/2022);

- di approvare altresì la relazione finale di monitoraggio, target e indicatori comuni, come indicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione;

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa

 Città di
PERUGIA

- di dare atto che lo stato finale dei lavori, la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, il verbale di concordamento prezzi n. 6 e la relazione finale di monitoraggio, target e indicatori comuni PNNR sono allegati materialmente al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3 comma, del citato D.P.R.;
- di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività del presente atto si potrà procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'Impresa ai sensi dell'art.103 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e all'estinzione della polizza costituita ai sensi dell'art.103 c.7 del D.Lgs.50/2016;
- dato atto che:
 - il credito netto da corrispondere all'Appaltatore MC RESTAURI SRL P.I. 03415600547 con sede in Perugia, Via G. da Verrazzano n. 47/P, da corrispondere quale rata di saldo del corrispettivo dell'appalto risulta pari ad € 64.583,58 oltre IVA;
 - la ditta MC RESTAURI ha provveduto a trasmettere la fattura n.13/PA del 15/12/2025 dell'importo netto di € 64.583,58 relativa al pagamento della rata di saldo;
 - si provvederà alla liquidazione della stessa con successivo specifico provvedimento dirigenziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.Lgs.33/2013.

Allegati Pubblicabili

Non pubblicabili
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE_12_12_2025_signed-signed.pdf.p7m 3261dcb34575ff29f23cb3008c8032be0e76c4c68ac99cf2adb769aa63e4e482 01_LM_SF_signed-signed.pdf.p7m 946ec6e04bf2e8643e07e31283907c8b2396895b8e97b4f68ce3abafdc66072c 02_RC_SF_signed-signed.pdf.p7m

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa



50c7c2b0ce6a36cb4a04c2c149bb8df649d779bcebada58ca846f45afb72236d
--

04_SAL_SF_signed-signed.pdf.p7m

4934c500647eb1cd0eb4367d195fecbb719df96101dd8dfd47700828786dcc36
--

relazione finale monitoraggio_PNRR_signed-signed_signed.pdf

ae5aa78318b984af3f50139c078395db98a5ec54a677013c2b18eb509a512ddb
--



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=80a1337559703f3a_pades&auth=1

ID: 80a1337559703f3a

Firmato digitalmente da
Monia Benincasa

