



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

AREA OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2719 DEL 31/08/2026

OGGETTO: PNRR M1 C3 I2.4 - INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, COLLESTRADA (PG), NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.4 "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU CUP F96J24000090006 CIG B97A32EB5D- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- con decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024, recante "Assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", sono state assegnate le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), come da allegato 1 contenente l'elenco dei luoghi di culto, torri e campanili ammessi a finanziamento con il relativo ammontare;
- in particolare e per quanto qui di interesse il Comune di Perugia è risultato assegnatario di un finanziamento di €. 200.000,00 per l'intervento di sicurezza sismica della torre campanaria della chiesa di Santa Maria Assunta, Collestrada (PG);
- detta somma è stata accertata al capitolo di Entrata n. 40200.01.36802049 "PNRR -M.1-C.3-INV.2.4 CUP F96J24000090006 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DI COLLESTRADA

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



per l'importo di € 200.000,00;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con nota n. 306788 del 23 dicembre 2024, di riscontro ad apposita richiesta della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale presso il MiC, il Comune di Perugia ha confermato la disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno dell'intervento e, a tal fine, a sottoscrivere un apposito accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto n. 3 del 20 gennaio 2025 della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del MiC con il quale sono state assegnate ai Soggetti Attuatori Esterni, ed in particolare al Comune di Perugia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (L. n.108/2021), le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 del summenzionato decreto SG MiC n. 609/2024 è stato registrato alla Corte dei Conti il 06 febbraio 2025 al n. 162;
- in data 26 febbraio 2025 è stato sottoscritto l'accordo rep. accordo n. 114, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, tra il Comune di Perugia e il Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, per la regolamentazione delle modalità di realizzazione dell'intervento in parola e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento assegnato;
- successivamente, con decreto della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n. 9 del 28 febbraio 2025, sono stati approvati gli accordi stipulati ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990, tra i quali quello sottoscritto dal Comune di Perugia;

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. Area Opere Pubbliche e Mobilità n. 1446 del 29/05/2025, è stato affidato l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, comprensivo di piano indagini, all'ing. Paolo Anderlini con studio professionale in Perugia, via della Pallotta 10/A, C.F. n. NDRPLA59H29G478X, P.IVA n. 01567270549;
- lo stesso professionista ha curato la progettazione in collaborazione con i funzionari dell'Area scrivente: Arch. Tommaso Bussani per quanto attiene la parte architettonica del progetto e l'Ing. Fulvio Falini per quanto attiene il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione;
- il gruppo di lavoro così come costituito ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) dell'intervento in questione in data 14/07/2025, con n. prot.0186417, predisposto in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n.36/2023;
- le scelte progettuali sono state finalizzate al ripristino strutturale del manufatto, tenuto conto delle sue singolarità, della sua conformazione e del sistema fessurativo e deformativo visibile, nel rispetto dei suoi caratteri e valore storico-architettonici riconosciuti, per questo motivo, dette scelte sono state orientate su interventi non invasivi finalizzati sia al consolidamento strutturale della torre campanaria, sia al restauro conservativo delle superfici esterne;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR e alla Soprintendenza locale SABAP per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21;
- in data 10/09/2025 con n. prot. 24909, segnatura MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|10/09/2025|0024909-P, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso l'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 art. 21, comma 4 e art.22;
- in data 22/09/2025, con prot. 0234023, in forza delle prescrizioni impartite sono stati trasmessi alle Soprintendenze competenti alcuni elaborati integrativi/sostitutivi, predisposti per chiarire alcuni dettagli operativi e proporre lavorazioni alternative a quelle originariamente previste;
- in data 16/10/2025, con n. prot. 22534, segnatura MIC|MIC_SABAP-UMB_UO2|16/10/2025|0022534-P, la Soprintendenza locale ha trasmesso il riscontro alle integrazioni progettuali, con esito favorevole;

ATTESO CHE:

- il P.F.T.E. è stato approvato con Delibera di Giunta 432 del 22/10/2025 per un importo complessivo di € 200.000,00 pari al finanziamento attribuito;
- successivamente in sede di redazione del progetto esecutivo è emersa la necessità, al fine di dare completezza all'intervento di un ulteriore somma di € 25.000,00;
- detta somma è stata finanziata con fondi di Bilancio Comunale con atto di variazione di Bilancio di cui alla delibera di C.C. n. 191 del 28/11/2025.
- il progetto esecutivo è stato approvato con Determina Dirigenziale dell'Area Opere Pubbliche e Mobilità n. 3348 del 05/12/2025;
- con D.D. 3723 del 23/12/2025 sono stati affidati alla ditta BARDANI BRUNO & C. S.R.L. PI 01569110545 con sede in Via Del ferro n. 31 - Frazione Ponte Felcino (PG) i lavori di adeguamento sismico della Torre Campanaria della chiesa di Santa Maria Assunta, Collestrada (PG) e in data 19/01/2026 venivano consegnati i lavori.
- con D.D.1735 del 04/06/2026 veniva approvata la perizia di variante di spesa n. 1 e il quadro economico assestato come di seguito allegato:

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		ESECUTIVO	AFFIDAMENTO POST AGGIUDICAZIONE (RIBASSO 0.3%)	VARIANTE IN CORSO D'OPERA (RIBASSO 0.3%)
A	LAVORI	102.653,39	102.345,43	126.663,71
	Di cui:			
a1	Oneri sulla sicurezza	5.599,28	5.582,48	6.908,87
a2	Incidenza della manodopera	57.555,07	57.382,40	69.514,73
B	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	34.006,33	34.006,33	34.006,33
C	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	136.659,72	136.351,76	160.670,04
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
d1	Spese tecniche (Progetto esecutivo, esclusi CSP e CSE)	19.001,02	19.001,02	19.001,02
d2	IVA 22% e c.i. InarCassa 4% su spese tecniche	5.107,47	5.107,47	5.107,47
d3	Incarico restauratore, inclusa IVA	3.660,00	3.190,00	3.190,00
d4	Pulizia interna torre campanaria, inclusa IVA	4.697,00	4.697,00	4.697,00
d5	Indagini su murature torre campanaria, inclusa IVA	9.760,00	9.760,00	9.760,00
d6	Relazione geologica, inclusi oneri ed IVA	3.742,96	3.742,96	3.742,96
d7	Incentivo 2% x 0,8 importo lavori (Art. 45 - 3° comma - D. Lgs.	2.186,56	2.186,56	2.576,82
d8	imposte – Irap su incentivi			175,22
d9	IVA 10% sui lavori	13.665,97	13.635,18	16.067,00
d10	Imprevisti e arrotondamenti	1.519,30	1.519,30	12,46
d11	Ribasso		307,96	
d12	Iva sul ribasso		30,80	
d13	Altre economie inclusa IVA (incarico restauratore)		470,00	
d14	Finanziamento stazione appaltante (COMUNE DI PERUGIA)	25.000,00	25.000,00	
	<i>Sommano</i>	88.340,28	88.648,24	64.329,96
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	225.000,00	225.000,00	225.000,00

- con la medesima D.D. veniva impegnata la quota del fondo incentivante per un importo di € 2.576,82 e la quota IRAP per € 175,22 al capitolo 36802049 del bilancio 2026/2028 annualità 2026.

Considerato che:

- Con nota pec prot. n. 146328 del 26/06/2026 l'impresa appaltatrice comunicava di aver terminato i lavori e il Direttore dei lavori, a seguito di sopralluogo, con Certificato di ultimazione lavori, dichiarava gli stessi ultimati in tempo utile;
- Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11.08.2026 e riporta:

importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 126.663,71
importo netto costi della sicurezza, risultante dallo stato finale	€ 34.006,33
costo complessivo netto dell'intervento	€ 160.670,04
a dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Certificato di pagamento N.1 (C.P. 1) del 20/04/2026	€ 55.300,00

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



a dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Certificato di pagamento N.2 (C.P. 2) del 09/06/2026	€ 77.300,00
CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€28.070,04 oltre IVA 10%

DATO ATTO CHE:

- dagli atti tecnico amministrativi e contabili si evince che il quadro economico definitivo risulta il seguente:

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN LOC. COLLESTRADA A PERUGIA				
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
	ESECUTIVO	AFFIDAMENTO POST AGGIUDICAZIONE (RIBASSO 0,3%)	VARIANTE IN CORSO D'OPERA (RIBASSO 0,3%)	Q.E. FINALE
A LAVORI	102.653,39	102.345,43	126.663,71	126.663,71
Di cui:				
a1 Oneri sulla sicurezza	5.599,28	5.582,48	6.908,87	6.908,87
a2 Incidenza della manodopera	57.555,07	57.382,40	69.514,73	69.514,73
B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	34.006,33	34.006,33	34.006,33	34.006,33
C IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)	136.659,72	136.351,76	160.670,04	160.670,04
D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
d1 Spese tecniche (Progetto esecutivo, esclusi CSP e CSE)	19.001,02	19.001,02	19.001,02	19.001,02
d2 IVA 22% e c.i. InarCassa 4% su spese tecniche	5.107,47	5.107,47	5.107,47	5.107,47
d3 Incarico restauratore, inclusa IVA	3.660,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
d4 Pulizia interna torre campanaria, inclusa IVA	4.697,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00
d5 Indagini su murature torre campanaria, inclusa IVA	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
d6 Relazione geologica, inclusi oneri ed IVA	3.742,96	3.742,96	3.742,96	3.742,96
d7 Incentivo 2% x 0.8 importo lavori (Art. 45 - 3° comma - D. Lgs. 36/23)	2.186,56	2.186,56	2.576,82	2.378,42
d8 imposte – Irap su incentivi			175,22	161,72
d9 IVA 10% sui lavori	13.665,97	13.635,18	16.067,00	16.067,00
d10 Imprevisti e arrotondamenti	1.519,30	1.519,30	12,46	
d11 Ribasso		307,96		
d12 Iva sul ribasso		30,80		
d13 Altre economie inclusa IVA (incarico restauratore)		470,00		
d14 Finanziamento stazione appaltante (COMUNE DI PERUGIA)	25.000,00	25.000,00		
ECONOMIA FINALE				12,46
ECONOMIA DA INCENTIVI E IRAP				211,91
<i>Sommano</i>	88.340,28	88.648,24	64.329,96	64.329,97
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

- in data 13.08.2026 il Direttore dei lavori Arch. Tommaso Bussani ha trasmesso la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione controfirmati per accettazione e senza riserve dalla ditta esecutrice;

Verificato che:

- nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, e precisamente:

A) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



B) principi del “*non arrecare un danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - *DNSH*), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

C) principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

D) obbligo di assenza del c.d. *doppio finanziamento*, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

E) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “*Next Generation EU*”;

F) superamento dei divari territoriali;

G) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);

H) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l’attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

- relativamente al rispetto del principio del *DNSH*, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all’OA (*Operational Arrangements*), si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

Dato atto che:

-Il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Fabio Zepparelli, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della Sotto-sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026-2028 del Comune di Perugia, approvato con delibera di Giunta nr 55 del 13.02.2026 integrato con GC 77 del 25.02.2026 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;

- la stessa è finanziata con le risorse assegnate dalla Unione europea all’iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR assegnati per l’importo di € 200.000,00 e con il cofinanziamento comunale per l’importo di € 25.000,00.

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli

 Città di
PERUGIA

stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

- il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013;

- con PEC 182086 del 11.08.2026 l'affidatario BARDANI BRUNO & C. S.R.L. PI 01569110545 con sede in Via Del ferro n. 31 - Frazione Ponte Felcino (PG) ha inviato la polizza fideiussoria per la rata di saldo come da art 117 comma 9 del D.lgs 36/2023 (la cui validità è stata verificata secondo la normativa attuale), l'attestazione di congruità della manodopera;

- il DURC, acquisito d'ufficio e conservato agli atti dell'ente, risulta regolare ed è in corso di validità;

- la liquidazione della rata di saldo spettante all'impresa verrà disposta con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata attraverso il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile andrà riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: YYX8I2;

- Ritenuto pertanto necessario approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione delle opere

Visti gli artt. 107,179,183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Visto il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;

Visto il Regolamento Comunale per la definizione dei criteri e le modalità di ripartizione della somma incentivante approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 15.07.2020;

Visto l'art. 32,38 e 43 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Viste:

- la D.C.C. n. 205 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto e di approvare lo Stato Finale redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, Arch. Tommaso Bussani nonché le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione emesso in data 13.08.2026 quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'ammontare complessivo netto finale per i lavori eseguiti è di € 160.670,04 oltre IVA al 10%;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- di dare atto che il credito dell'impresa appaltatrice, detratto l'acconto di € 132.600,00 oltre IVA 10% liquidata alla stessa impresa con il Certificato di pagamento N.1 (C.P. 1) del 20/04/2026 e Certificato di pagamento N. 2 (C.P.) del 09/06/2026, è pari a € 28.070,04 oltre IVA 10%, per un totale di € 30.877,04;
- di dare atto pertanto che l'importo di **€ 30.877,04**, comprensiva di IVA al 10 % pari a € 2.807,00 fa carico al capitolo dell'Uscita n. 36802049 del bilancio 2026/2028 annualità 2026 impegni 2026/451 e 2026/5217 ed al capitolo 3680549 del bilancio 2026-2028 annualità 2026 impegno 2026/5222;
- di dare atto che si registra un'economia pari ad € 12,46 alla voce "imprevisti e arrotondamenti" e di € 211,91 alla voce incentivi per le funzioni tecniche per un totale economie di € 224,37;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria assicurativa n. OX00070889 emessa il 23.12.2025 dalla REVO Insurance S.p.A, per l'importo di €. 136.351,76 (euro centotrentaseimilatrecentocinquantuno/76) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e di € 500.000,00 per la responsabilità civile per danni verso terzi e della polizza fideiussoria (quale garanzia definitiva) n. 2239634 del 23.12.2025 emessa dalla Revo Insurance Spa, Agenzia di Milano, per l'importo di € 6.817,59. (euro seimilaottocentodiciassette/59).;
- di dare atto che il CUP del progetto è F96J24000090006 e il CIG è B97A32EB5D;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che con PEC 182086 del 11.08.2026 l'affidatario ha inviato la polizza fideiussoria per la rata di saldo, come da art 117 comma 9 del D. lgs 36/2023, la cui liquidazione pari ad € 30.877,04 verrà disposta con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata attraverso il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile andrà riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: YYX8I2;
- di stabilire che i citati atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati alla presente Determinazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Allegati Pubblicabili

REL_CONTO_FIN_E_REG_ESEC_TORRE_COLLESTRADA_REV(03).pdf.p7m.p7m

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



34a1aab7417cc2ff82a0196b5a52ee4a141e6942cebdf23577bb8ab5b27f3bd1

Non pubblicabili



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bddb37ad728b43f3_pades&auth=1

ID: bddb37ad728b43f3

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli

