



# COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2248 DEL 23/07/2024

**OGGETTO:** PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRA DI PRETOLA, IN PERUGIA - (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A). CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

## IL DIRIGENTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da  
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

**Richiamati inoltre:**

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**Dato atto:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - o Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - o Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - o Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - o Missione 4: istruzione e ricerca;
  - o Missione 5: inclusione e coesione;

Firmato digitalmente da  
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- Missione 6: salute;

**Rilevato che:**

- nell’ambito del PNRR, Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), sono stati stanziati fondi riservati a “nuovi progetti” per l’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DLgs n.1/2018, recante “Codice della protezione Civile”, in cui rientra l’investimento finalizzato all’esecuzione l’intervento strutturale per la messa in sicurezza della ripa di Pretola che è una scarpata naturale in roccia, alta circa 20 mt. in cui sono previsti i seguenti target e milestone:
  - target M2C4 –13 (associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021) che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;
  - milestone M2C4-12 associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l’entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

**Visto :**

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, comunicato dal Dipartimento della protezione civile alla Regione con nota prot.N.0051014 dell’08/11/2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Umbria, rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, visto e annotato con il n. 4371/2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3335;
- il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 –investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1076/2022. Proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a “nuovi progetti” dell’importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 PNRR ed € 4.917.000,00 finanziamento integrativo. Assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori” che consente l’avvio degli interventi, riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo, con i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell’importo complessivo di € 25.503.800,01;

**Rilevato che** nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Perugia quale “Soggetto attuatore” E per i seguenti interventi:

- ✓ INTERVENTO “Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano” CUP C98H22000370002 - Importo € 700.000,00;
- ✓ INTERVENTO: “Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia” CUP C98H22000380002 - Importo € 2.300.000,00;

**Dato atto che** detti interventi dovranno essere eseguiti in coerenza con i termini indicati all’articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;

**Dato atto altresì che:**

Firmato digitalmente da  
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, tra Regione – Amministrazione attuatrice – e Dipartimento della protezione civile – Amministrazione Centrale – per la disciplina degli impegni operativi delle due parti, volti alla realizzazione del sub-investimento in argomento (cosiddetto Accordo di I livello) e detto accordo è stato sottoscritto dalle parti (dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 06/02/2023);
- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di II livello, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Perugia;
- con nota, agli atti del Comune di PG Prot. 69867 del 24.03.2023, la Regione Umbria ha trasmesso lo schema di Accordo di II livello di cui al punto precedente;
- con DGC n. 143 del 12.04.2023 e n. 185 del 15.05.2023, questo ente ha approvato lo schema d'accordo predetto e le "schede progetto" degli interventi CUP C98H22000370002 e CUP C98H22000380002), da allegare all'accordo medesimo, per l'esecuzione degli stessi;
- questo Ente ha sottoscritto l'"Accordo livello II" ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b", inviando lo stesso alla Regione Umbria con nota Pec prot. GE/2023/0122883 del 29/05/2023;

**Atteso che** l'intervento sopra richiamato relativo alla "Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia" dell'importo complessivo di € 2.300.000,00, identificato con il CUP C98H22000380002 è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 con D.C.C. n. 2023/40 del 27/04/2023;

**Atteso altresì che:**

- con atto dirigenziale dell'U.O. Manutenzione e Protezione Civile n. 1168 del 18.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola, in Perugia-CUP C98H22000380002", per un importo complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.563.047,81 per lavori (€ 1.517.556,41 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 45.491,40 costi della sicurezza non riducibili) ed € 736.952,19 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1314 del 29.05.2023 sono stati approvati le modalità di affidamento dei lavori nonché alcune integrazioni e modifiche al capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (consistenti in un adeguamento dello stesso alle vigenti disposizioni normative);
- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1590 del 21.06.2023 è stata altresì disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori a favore della ditta TROVATI S.R.L. con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, per un importo contrattuale di € 1.042.374,21 al netto di Iva;
- il D. L., Ing. Carlo Olivanti, sulla scorta del provvedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 0159199 del 10/07/2023, in data 17.07.2023, ha effettuato la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, come da verbale in pari data, nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto stipulato in data 28.7.2023, con rogito Segretario Generale - Dr.ssa Francesca Vichi, Repertorio n. 48006/2107;
- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Manutenzioni e Protezione Civile n. 1480 del 15.05.2024 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva in corso d'opera resasi necessaria per l'intervento in oggetto, durante il corso dei lavori, a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che hanno evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni riferite alle opere in parete e alla viabilità comunale;
- con atto aggiuntivo del 12.06.2024, rogito Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Rep. n. 48136/2237, è stata formalizzata la predetta variante, con la quale è stata altresì concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine originariamente stabilito all'art. 3 contratto di appalto sopra richiamato;

**Vista:**

Firmato digitalmente da  
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- la nota protocollo n. 161163 del 09.07.2024, indirizzata anche al D.L., con la quale la ditta affidataria dei lavori in argomento TROVATI S.R.L ha formulato la richiesta di proroga dei tempi contrattuali a tutto il 30.09.2024, per l'ultimazione dei lavori medesimi per le seguenti motivazioni:  
"1. L'esecuzione dei lavori è stata condizionata da numerose chiusure e riaperture della strada comunale che si sono rese necessarie per evitare eccessivi disagi ai residenti durante periodi festivi o manifestazioni locali. Le attività necessarie alle chiusure e successive riaperture sono state di notevole entità e hanno riguardato movimentazione new jersey, ripristino e pulizia pavimentazione stradale, ripristino recinzioni di cantiere lungo l'opera, ripristino degli impianti semaforici, rimozione dei mezzi e attrezzature dal cantiere.  
2. Sono state sostituite tutte le infrastrutture a reti esistenti con le nuove. I lavori sono stati eseguiti in accordo e con la presenza degli enti gestori che in alcuni casi sono intervenuti con le proprie squadre di manutenzione per la posa delle nuove infrastrutture. Tale attività ha creato notevoli ritardi all'esecuzione dei lavori dovuti alla difficile coordinazione tra imprese per evitare sovrapposizioni nel rispetto delle norme di sicurezza.  
3. Durante i giorni di pioggia o di temperature esterne eccessivamente alte è stato necessario sospendere le lavorazioni in parete in modo da garantire ai lavoratori di operare in sicurezza.  
4. A seguito dell'approvazione della perizia di variante è stato necessario approvvigionare ulteriori materiali quali barre in acciaio, piastre ecc. A causa della non disponibilità immediata di tali materiali presso i nostri fornitori, è stato necessario attendere circa tre settimane per la ripresa dei lavori in parete.";

**Preso atto che:**

- il D.L. , Ing. Carlo Olivanti, a riscontro della predetta richiesta, con nota acquisita agli atti comunali con prot. n. 169647 del 18.07.2024, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni del termine contrattuale alla ditta Appaltatrice per i lavori in parola, ritenendo le motivazioni sopra addotte sostanzialmente fondate e precisando, tra l'altro, che le lavorazioni che interferiscono con la sede stradale possono essere ragionevolmente completate anche prima della riapertura dell'anno scolastico;

**Considerato che:**

- la concessione della proroga richiesta non compromette il rispetto delle scadenze previste dal finanziamento dell'opera (termine ultimo di realizzazione 31.12.2025, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 23.08.2022 di assegnazione delle risorse previste dal PNRR), ma consente la realizzazione della stessa in modo tecnicamente migliorativo;
- è comunque opportuno che i lavori in questioni siano ultimati prima della prossima riapertura dell'anno scolastico che per la corrente annualità, per la Regione Umbria, è prevista per il giorno 11 settembre p.v.;
- la richiesta della concessione di proroga esclude qualsiasi onere per la stazione appaltante derivante dal protrarsi dell'attività lavorativa della ditta in parola;

**Ritenuto**, per le considerazioni suindicate, di concedere alla ditta affidataria dei lavori in parola, TROVATI S.r.l., la proroga richiesta per l'ultimazione dei lavori medesimi che dovranno pertanto essere inderogabilmente ultimati entro e non oltre il giorno 10 settembre 2024, tenuto conto della validità delle ragioni esposte dalla medesima e, altresì, vista la sopra citata nota prot. n. 169647/2024, con la quale il Direttore dei Lavori si esprime favorevolmente sull'accogliibilità della richiesta suddetta;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 107;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 107 comma 5;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**D E T E R M I N A**

Firmato digitalmente da  
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.





- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di concedere** alla ditta " TROVATI S.r.l.", affidataria dei lavori relativi all'intervento "PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA - (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A)", una proroga del termine contrattuale stabilito per il completamento dei lavori medesimi;
- **di determinare** il seguente nuovo e inderogabile termine di ultimazione dei lavori relativi all'intervento suindicato: 10 settembre 2024, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione all'estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente;
- **di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'Impresa esecutrice e al Direttore dei lavori;
- **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, non dev'essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- **di dichiarare che**, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

---

*Firmato digitalmente da*  
**Chiesa Roberto**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

