



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA PUBBLICA E SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 585 DEL 26/02/2026

OGGETTO: PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) - “RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759.

IL DIRIGENTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo sport



Comune di Perugia

Premesso che:

- i progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021) sono suddivisi in sedici componenti, raggruppate a loro volta in sei Missioni;
- in particolare e per quanto interessa in questa sede, la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2), Misura 3 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;
- in particolare e per quanto interessa in questa sede, la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2), Misura 3 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;
- nell’ambito del predetto investimento, è richiesto il conseguimento dei seguenti target e milestone:

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

Città di
PERUGIA

- a) milestone M5C2-21, entro il T1 2023: "Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire la inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241";
- b) target M5C2-22, entro il T2 2026: "Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200.000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241";
- a tale scopo, sono stati identificati tre Cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse: il primo Avviso del 23 marzo 2022 (pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito italiaDomani della Presidenza del Consiglio dei Ministri) relativo ai progetti afferenti al "Cluster 1" e al "Cluster 2" era destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto natatorio;
 - in adesione all'Avviso relativo al "Cluster 2", il Comune di Perugia ha presentato la propria candidatura con il progetto di rigenerazione del palazzetto dello sport di San Sisto; l'operazione, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza energetica ed ambientale della struttura esistente, si articola in una serie di interventi che incidono:
 - a) sia sull'involucro edilizio (isolamento della copertura della palestra grande e di quella piccola mediante realizzazione di un controsoffitto a quota intradosso della trave reticolare e sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico con vetrocamera basso emissivo);
 - b) che sugli impianti esistenti (interventi sull'impianto di riscaldamento - installazione di moduli termici a condensazione alimentati a gas metano; installazione di pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria; sostituzione delle pompe esistenti con altre ad elevata efficienza energetica; installazione di valvole termostatiche sugli esistenti corpi scaldanti - ed interventi di efficientamento energetico sull'impianto di illuminazione);
 - in esito alla procedura sopra richiamata, con decreto "di approvazione dell'elenco n. 1 per l'ammissione a finanziamento Cluster 1 e 2" del 5.8.2022 (pubblicato il 6.8.2022 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2340 del 16.9.2022) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ha valutato favorevolmente la candidatura presentata dall'amministrazione, riconoscendo un contributo pari ad € 500.000,00 per l'intervento di "Rigenerazione del Palazzetto dello sport di San Sisto" in Perugia, a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione" (cfr. elenco 1b allegato al decreto);
 - l'Accordo di concessione di finanziamento, recante la definizione dei reciproci obblighi inter partes nonché le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del contributo, è stato sottoscritto in conformità dello schema approvato con decreto del 27 maggio 2022;
 - il succitato atto ha imposto il 31.7.2025 quale termine di ultimazione delle opere, pena la perdita del finanziamento accordato;

Considerato che:

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Impianti sportivi e ERP n. 3049 del 2.12.2022 i servizi tecnici di ingegneria e architettura preordinati alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento sopra descritto sono stati affidati in favore dello Studio Associato Flu Project, con sede a Perugia (PG), via della Madonna Alta n. 138/A, codice fiscale e partita Iva n. 02431420542, nella persona del legale rappresentante Ing. Michele Bartoccini, per l'importo complessivi di € 68.738,23;
- il Comune di Perugia in data 26.01.2023 - Prot. n. 22192 acquisiva il progetto esecutivo, trasmesso dalla Studio Associato Flu Project;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 17.2.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento di "Rigenerazione del palazzetto dello sport di San Sisto" in Perugia, per un importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 355.941,64 per lavori (€ 292.171,56 lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 63.770,08 costi della sicurezza non riducibili) ed € 194.058,36 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- in particolare il quadro economico risulta essere il seguente:

COMUNE DI PERUGIA			
AREA OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI E ERP			
RIGENERAZIONE PALESTRA DI SAN SISTO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A	LAVORI	PARZIALI	TOTALI
A.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA no incr	€ 243.760,08	
	incremento lavori	€ 48.411,48	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 292.171,56	
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) - no incremento	€ 61.235,46	
	Incremento costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.534,62	
	costi sicurezza totali	€ 63.770,08	
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 355.941,64	€ 355.941,64
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
1	Imprevisti IVA compresa	€ 39.153,58	€ 39.153,58
2	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,58	€ 54.175,58
3	Spese tecniche per variante		
4	Incentivo art. 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i:		€ 7.118,83
4.1	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 5.695,07	
4.2	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 1.423,76	
5	IVA		€ 92.869,56
5.1	IVA 22% (su Totale A)	€ 78.307,16	

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



5.2	IVA 22% + Contributi previdenziali	€ 14.562,40	
	Arrotondamenti	€ 740,81	€ 740,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 194.058,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 550.000,00

- con Determina dirigenziale n. 558/2023, dopo avere riapprovato gli elaborati progettuali in argomento, è stato disposto di affidare i lavori mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in conformità dell'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del d.lgs. n. 50/2016;
- con il medesimo provvedimento è stato riapprovato il quadro economico di progetto per emendarlo di refusi in relazione all'errata aliquota iva sui lavori e per l'errato inserimento della quota parte incentivo 20%. Il Quadro economico risulta essere il seguente:

COMUNE DI PERUGIA			
AREA OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI E ERP			
RIGENERAZIONE PALESTRA DI SAN SISTO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
A	LAVORI	PARZIALI	TOTALI
A.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 292.171,56	
	di cui oneri sicurezza soggetti a ribasso	€ 13.745,34	
	di cui costi della manodopera soggetti a ribasso	€ 38.751,21	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 292.171,56	
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.770,08	
	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 355.941,64	€ 355.941,64
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
1	Imprevisti IVA compresa	€ 83.290,35	€ 83.290,35
2	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,58	€ 56.342,60
3	Oneri previdenziali su spese tecniche	€ 2.167,02	
4	Incentivo art. 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i:		€ 5.695,07
4.1	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 5.695,07	
4.2	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00	

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



5	IVA		€ 47.989,53
5.1	IVA 10% (su Totale A)	€ 35.594,16	
5.2	IVA 22% (su spese tecniche)	€ 12.395,37	
	Arrotondamenti	€ 740,81	€ 740,81
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 194.058,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 550.000,00

- la procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l'ausilio di un sistema informatico nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici: la stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica "Net4market";
- con Determina dirigenziale n. 741 del 30.03.2023 è stata aggiudicata la commessa pubblica in parola in favore della DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72, per avere rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso dell'11,17% e, dunque, per un importo contrattuale di € 323.306,08 al netto di Iva;
- con la succitata determina veniva approvato il quadro economico post aggiudicazione che risulta il seguente:

COMUNE DI PERUGIA		
AREA OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI E ERP		
RIGENERAZIONE PALESTRA DI SAN SISTO		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE		IMPORTI POST-AGGIUDICAZIONE
A	LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 292.171,56
B	di cui oneri sicurezza soggetti a ribasso	€ 13.745,34
C	di cui costi della manodopera soggetti a ribasso	€ 38.751,21
D	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 292.171,56
E	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.770,08
F	IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)	€ 355.941,64
G	RIBASSO D'ASTA (11,17 di D)	€ 32.635,56
H	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (D-G)	€ 259.536,00
I	IMPORTO CONTRATTUALE (E+H)	€ 323.306,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
L	Imprevisti IVA compresa	€ 83.290,35
M	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,58
N	Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di M)	€ 2.167,02
O	Incentivo quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 5.695,07
P	Incentivo quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



Q	IVA 10% (su Totale I)	€ 32.330,61
R	IVA 22% (M+N)	€ 12.395,37
S	IVA 10% (su economie di gara)	€ 3.263,55
T	ARROTONDAMENTI	€ 740,81
U	ECONOMIE DI GARA	€ 32.635,56
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 226.693,92
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 550.000,00

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 13/07/2023 in pendenza della stipula del contratto;
- in data 28/07/2023 è stato effettuato stipulato il contratto rep. 48007/2108, per un importo pari a €323.306,08 al netto di iva di cui 259.536,00 € per lavori al netto del ribasso offerto dell'11,17% ed € 63.770,08 per costi relativi alla sicurezza, con il quale l'Impresa DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ha assunto i lavori.
- I lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
- nel corso dell'appalto è stato necessario redigere una prima perizia di variante e suppletiva a seguito delle infiltrazioni d'acqua proveniente dalla copertura dell'impianto sportivo a seguito di eventi metereologici avversi a cui si è fatto fronte con le somme a disposizione presenti nel quadro economico;
- con D.D. dell'U.O. Impianti sportivi e ERP n. 2509 del 22/08/2024, è stata approvata la variante suddetta che ha comportato un aumento contrattuale di € 55.598,79, corrispondente al 17,20% rispetto al contratto originale, oltre iva 10% pari a € 5.559,88 per un importo complessivo pari a € 61.158,67 che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 378.904,87;
- l'approvazione della perizia di variante ha comportato la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento come di seguito riportato:

COMUNE DI PERUGIA				
AREA OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI E ERP				
RIGENERAZIONE PALESTRA DI SAN SISTO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
	DESCRIZIONE	IMPORTI		
	<u>LAVORI</u>	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	I VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 292.171,56	€ 292.171,56	€ 363.295,28
B	di cui oneri sicurezza soggetti a ribasso	€ 13.745,34	€ 13.745,34	€ 17.091,39
C	di cui costi della manodopera soggetti a ribasso	€ 38.751,21	€ 38.751,21	€ 48.539,11
D	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 292.171,56	€ 292.171,56	€ 363.295,28
E	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.770,08	€ 63.770,08	€ 56.189,67
F	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 355.941,64	€ 355.941,64	€ 419.484,95
G	RIBASSO D'ASTA (11,17% di D)		€ 32.635,56	€ 40.580,08
H	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (D-G)		€ 259.536,00	€ 322.715,20

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



I	IMPORTO CONTRATTUALE (E+H)		€ 323.306,08	€ 378.904,87
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>			
L	Imprevisti IVA compresa	€ 83.290,35	€ 83.290,35	€ 11.085,62
M	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,58	€ 54.175,58	€ 63.175,78
N	Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di M)	€ 2.167,02	€ 2.167,02	€ 2.527,03
O	Incentivo quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 5.695,07	€ 5.695,07	€ 6.062,48
P	Incentivo quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q	IVA 10% (su Totale I)	€ 35.594,16	€ 32.330,61	€ 37.890,49
R	IVA 22% (M+N)	€ 12.395,37	€ 12.395,37	€ 14.454,62
S	IVA 10% (su economie di gara)	€ 0,00	€ 3.263,55	€ 3.263,55
T	ARROTONDAMENTI	€ 740,81	€ 740,81	
U	ECONOMIE DI GARA NON FOI	€ 0,00	€ 27.050,56	€ 27.050,56
V	ECONOMIE DI GARA FOI		€ 5.585,00	€ 5.585,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 194.058,36	€ 226.693,92	€ 171.095,13
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00

- successivamente è stato necessario redigere una seconda perizia di variante e suppletiva a seguito della non perfetta planarità delle coperture che ha comportato un fissaggio aggiuntivo della pannellatura isolante alla guaina esistente con dei tasselli meccanici a cui si è fatto fronte con le somme a disposizione presenti nel quadro economico;
- con D.D. dell'U.O. Edilizia pubblica e sportiva n. 1344 del 21/05/2025, è stata approvata la variante suddetta che ha comportato un aumento contrattuale di € 36.421,64 oltre iva 10% pari a € 3.642,16 per un importo complessivo pari a € 40.063,80 che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 415.326,51;
- l'approvazione della perizia di variante ha comportato la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento come di seguito riportato:

COMUNE DI PERUGIA					
AREA OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI SPORTIVI E ERP					
RIGENERAZIONE PALESTRA DI SAN SISTO					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
DESCRIZIONE		IMPORTI			
	<u>LAVORI</u>	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	I VARIANTE	II VARIANTE
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 292.171,56	€ 292.171,56	€ 363.295,28	€ 334.903,10
B	di cui oneri sicurezza soggetti a ribasso	€ 13.745,34	€ 13.745,34	€ 17.091,39	€ 15.755,67

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



C	di cui costi della manodopera soggetti a ribasso	€ 38.751,21	€ 38.751,21	€ 48.539,11	€ 45.348,20
D	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 292.171,56	€ 292.171,56	€ 363.295,28	€ 334.903,10
E	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.770,08	€ 63.770,08	€ 56.189,67	€ 117.832,09
F	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 355.941,64	€ 355.941,64	€ 419.484,95	€ 452.735,19
G	RIBASSO D'ASTA (11,17% di D)		€ 32.635,56	€ 40.580,08	€ 37.408,68
H	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (D-G)		€ 259.536,00	€ 322.715,20	€ 297.494,42
I	IMPORTO CONTRATTUALE (E+H)		€ 323.306,08	€ 378.904,87	€ 415.326,51
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>				
L	Imprevisti IVA compresa	€ 83.290,35	€ 83.290,35	€ 11.085,62	€ 522,50
M	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,58	€ 54.175,58	€ 63.175,78	€ 65.175,58
N	Oneri previdenziali su spese tecniche (4% di M)	€ 2.167,02	€ 2.167,02	€ 2.527,03	€ 2.607,02
O	Incentivo quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 5.695,07	€ 5.695,07	€ 6.062,48	€ 6.645,22
P	Incentivo quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q	IVA 10% (su Totale I)	€ 35.594,16	€ 32.330,61	€ 37.890,49	€ 41.532,65
R	IVA 22% (M+N)	€ 12.395,37	€ 12.395,37	€ 14.454,62	€ 14.912,18
S	IVA 10% (su economie di gara)	€ 0,00	€ 3.263,55	€ 3.263,55	€ 0,00
T	ARROTONDAMENTI	€ 740,81	€ 740,81	€ 0,00	€ 0,00
U	ECONOMIE DI GARA NON FOI	€ 0,00	€ 27.050,56	€ 27.050,56	€ 0,00
V	ECONOMIE DI GARA FOI		€ 5.585,00	€ 5.585,00	€ 3.278,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 194.058,36	€ 226.693,92	€ 171.095,13	€ 134.673,49
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00

Preso atto che:

- i lavori, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse, sono stati ultimati in tempo utile il 18.07.2025;
- i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto esecutivo ed alle perizie di variante approvate;
- nel corso dei lavori, sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento per un totale di € 391.06,21 oltre iva 10%:
 - Anticipazione del 20 % 04/11/2024 di € 64.661,21 oltre iva 10%;
 - 1° SAL del 16/04/2025 di € 83.038,33 oltre iva 10%;
 - 2° SAL del 18/07/2025 di € 243.706,67 oltre iva 10%;

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



- il direttore dei lavori con note pec prot. 13786 del 21/01/2026 e n. 15404 del 22/01/2026 ha trasmesso il conto finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione per un importo pari a € 415.326,51;
- tale documentazione è stata sottoscritta senza riserve dall'impresa appaltatrice;
- da tale documentazione risulta che i lavori eseguiti dalla ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72 sono regolarmente eseguiti e resta da liquidare il credito dell'Impresa di euro 23.920,30 oltre iva 10%;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il conto finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dal direttore dei lavori, relativi all'intervento "PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE") - "RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO";
- procedere allo svincolo della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori relativa ai lavori in oggetto.

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

DETERMINA

- di approvare il conto finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dal direttore dei lavori, relativi all'intervento "PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE") - "RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO";
- di stabilire che i citati atti di contabilità finale, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, sono allegati alla presente Determinazione e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che in relazione a quanto riportato nello Stato finale dell'appalto restano a credito dell'impresa ancora 23.920,30 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 26.312,30;
- di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria al capitolo 48801316 impegno n. 2708000/2026 per € 9.419,92 impegno n. 2707001/2026 per € 16.891,41;
- di procedere allo svincolo della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori relativa ai lavori in oggetto;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria assicurativa n. 113693971 emessa il 01.06.2023 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 14.452,00 quale garanzia definitiva dell'appalto;
- di autorizzare lo svincolo della polizza assicurativa n. PC74IWC2 emessa il 01/06/2023 dalla Zurich Insurance plc. Per l'importo di euro 323.306,08 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e di € 1.000.000,00 per la responsabilità civile per danni verso terzi;
- di dare atto che il CUP del progetto è C94J22000210006 e il CIG è 9693488759;
- di dare atto altresì che l'importo in parola sarà liquidato a seguito dell'emissione della relativa fattura a seguito della presentazione della polizza fideiussoria per la rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016;

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
- di pubblicare il presente atto ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Allegati Pubblicabili
Copia con segnature Prot.N.0016576-2026.pdf.p7m.p7m b17c94f5321a69629c7791df9a5f08b3ae6e8e2cb723ec53dc9478f67594641f
03-SRC.PDF.p7m.p7m.p7m aa1e666b98ea15db024254e73c0bbdbfa0ea351095ae110434a66307a715f008
03-RC.PDF.p7m.p7m.p7m 2f2a678ee8d653f4bdd61d21851160d0ab949d175c193e37f61e200d2f6ddedf
03-LM.PDF.p7m.p7m.p7m 523304d900a989e0894a2818070f14202c30e2762ef6aed911e1c2ed40841b3e
03-SF.PDF.p7m.p7m.p7m a282782248bf355fe7c6dc258ccaa74e60c1b302d59210899bab43ff5300311a
Certificato Regolare Esecuzione.pdf.p7m.p7m.p7m eb2a347a3a035f761dc1e1ad925226e0e4c0554bd74ee7421e6c3080f14d1a2f
28-FP5943-RE-DNSH-R0-Stato Finale.pdf.p7m.p7m.p7m cb662cf8402f578d7098fe0f6de946d3defd731fb39aac71b9082a64931709de

Non pubblicabili



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=83df15e705f947dd_pades&auth=1

ID: 83df15e705f947dd

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

