



# COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2399 DEL 07/08/2024

**OGGETTO:** PNRR M.4 C.1 I.1.2: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SABATINI DI COLLE UMBERTO. AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ( CUP C95E22000550006 – CIG A003BF7CDB)

## IL DIRIGENTE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### Premesso che:

- con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241 che, all'art. 3, ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

Firmato digitalmente da  
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

- con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 2 dicembre 2021 n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n.48038 tutti gli enti locali sono stati invitati alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- con successivo avviso del 15 luglio 2022 n.62182 sono stati riaperti i termini previsti dall’avviso sopra menzionato, fissati dalle ore 15.00 del giorno 15 luglio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022, al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR;

- il Comune di Perugia, avendo già raccolto da parte di alcuni dirigenti scolastici l’esigenza di istituzione di sezioni di tempo pieno in alcune scuola primarie, come peraltro riportato nella determinazione interna della giunta comunale n. 5 del 15/06/2022, ha infine presentato la propria candidatura in data 16 agosto 2022, tra l’altro, per l’intervento di realizzazione di una nuova struttura adibita a mensa scolastica, con relativi servizi e locali accessori, a servizio della scuola primaria “Sabatini” di Colle Umberto (ARES 0540390269) afferente all’Istituto comprensivo Perugia 1, per l’importo di € 407.800,00 (CUP C95E22000550006);

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, ha approvato le graduatorie e l’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: da gli asili nido alle università” – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation;

- in particolare, nelle suddette graduatorie è compreso l’intervento sopra menzionato;

- con nota prot. n. 7649 del 24.01.2023 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato al Comune di Perugia che, con il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, sono state approvate le graduatorie aggiornate degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito della suddetta Misura PNRR, tra cui figura quello in argomento;

- con atto D.G.C. n. 31 del 01/02/2023 è stato approvato lo schema di convenzione di finanziamento, poi sottoscritta dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Perugia e caricata sul portale informatico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; con successiva nota pec prot. n. 15985 del 08/02/2023 il suddetto Ministero ha trasmesso la Convenzione sottoscritta anche dalla dirigente responsabile dell’Unità di Missione PNRR;

Rilevato che con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione europea migliorando la resilienza, la

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri ed attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (c.d. "decreto semplificazioni bis");

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 "Istruzione e ricerca" - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; considerato in particolare che, nel medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive;

Richiamati:

- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
  - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.
- il succitato Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto per la "nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Sabatini di Colle Umberto", ha imposto il 30.6.2023, quale termine di avvio della procedura di gara da parte dell'ente locale, pena la perdita del finanziamento accordato;

**Premesso altresì che:**

- con D.G.C. n. 281 del 22/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori relativi alla nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Sabatini di Colle Umberto, per un importo complessivo € 475.537,00 al lordo di Iva, di cui € 379.485,26 per lavori (€ 360.807,63 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 18.677,63 costi della sicurezza non riducibili) ed € 96.051,74 per somme a disposizione della stazione appaltante (CUP C95E22000550006);
- in particolare, il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 475.537,00, è finanziato per € 407.800,00 a valere sui fondi PNRR M4, C1, I.1.2, e per € 67.737,00 a valere sul Fondo opere indifferibili primo semestre 2023 (decreto MEF-RGS n. 207 del 03/11/2023);
- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Edilizia Scolastica n. 2132 del 10/08/2023 si è deciso, per le motivazioni ivi riportate, di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63,

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa consultazione di tutti i soggetti manifestanti il proprio interesse a presentare offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Edilizia Scolastica n. 2280 del 30/08/2023 sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dell'appalto in argomento in favore della Ditta SA.FI ART SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (P. IVA 08273670722) con sede legale in 70022 Altamura (BA), via Orazio Persio n. 52, per aver presentato la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'Ente, con il ribasso del 15,102% e, dunque, per un importo contrattuale di € 324.996,09 al netto di Iva al 10% (CIG A003BF7CDB);

- con determinazione dirigenziale della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario n. 3783 del 27/12/2023, in seguito al positivo riscontro dei prescritti requisiti generali dichiarati in sede di gara dalla Ditta SA.FI ART SRL, di seguito Appaltatore, si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale della U.O. Edilizia Scolastica n. 2280 del 30/08/2023;

- il Direttore dei lavori, Ing. Nicola Fabbri, in data 04/10/2023 ha effettuato la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 cc. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e art. 5 del D.M. 49/2018; come da verbale in pari data;

- Il tempo assegnato per la loro esecuzione è stabilito in 335 giorni naturali consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 03/09/2024;

- in data 20/03/2024 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 48096/2197;

**Dato atto che:**

- durante il corso dei lavori, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili riferite a una serie di eventi meteorologici avversi di notevole intensità, si è reso necessario individuare soluzioni alternative rispetto a quelle del progetto, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza, nonché rendere il lotto sicuro rispetto a potenziali futuri danni in caso di piogge di grande intensità;

- il Direttore dei Lavori, ing. Nicola Fabbri, ha pertanto predisposto una variante in corso d'opera, redigendo tutti gli elaborati tecnici ed economici utili; in particolare, nel seguito si riporta un sostanziale estratto della relazione tecnico-illustrativa che descrive le cause e le decisioni intraprese:

*"[...] Durante il corso dei lavori, a seguito dell'esecuzione dello scavo di sbancamento, una serie di eventi meteorologici avversi di notevole intensità hanno causato il franamento di una parte dello scavo e il riempimento dello stesso con l'acqua piovana. Ciò ha comportato la necessità di drenare e allargare lo scavo,*

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



*al fine della sua messa in sicurezza, nonché l'abbassamento della quota del fondo dello stesso così da poter realizzare uno strato di materiale drenante in modo tale scongiurare ulteriori fenomeni di allagamento. Tali interventi comportano una maggiore quantità alle lavorazioni oltre a lavorazioni non originariamente previste, di seguito descritte:*

- maggiore quantità di scavo;*
- realizzazione di opere di drenaggio a protezione della platea di fondazione del fabbricato;*
- realizzazione di opere di sostegno della scarpata a seguito dello smottamento*

*Le modifiche oggetto della variante comportano una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, in quanto le lavorazioni introdotte si sono rese necessarie a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura del progetto ma riguardano aspetti di dettaglio e di modesta entità.*

*L'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dispone che "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili" ed inoltre l'art. 8, comma 3 dell'"accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto per la realizzazione dell'intervento in oggetto stabilisce che "le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) sono nella disponibilità dell'ente locale".*

*I maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni aggiuntive trovano compensazione in parte nella quota degli imprevisti presente nel quadro economico di progetto ed in parte mediante utilizzo delle economie del ribasso d'asta, secondo il quadro economico generale di spesa allegato alla presente relazione.*

*Risulta inoltre verificata il rispetto dei principi contenuti nella circolare del Ministero sopra richiamata, con particolare riferimento alle circostanze che hanno reso necessaria la redazione della variante in corso d'opera, riferibili esclusivamente a circostanze impreviste ed imprevedibili, che rendono quindi possibile l'utilizzo delle economie da ribasso per l'esecuzione delle maggiori e diverse lavorazioni previste nel presente progetto, indispensabili per garantirne l'esecuzione.*

*"[...] In considerazione dell'importo e della natura dei lavori oggetto della presente variante, si ritiene necessario concedere una proroga di 45 giorni rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che sarebbe così stabilito al 18/10/2024.*

*Firmato digitalmente da  
Benincasa Monia*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



“[...] La perizia di variante e la conseguente modifica del contratto nel suo periodo di efficacia è stata redatta con l'obiettivo di rispettare l'impostazione progettuale originaria e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- non alterano la natura generale del contratto;
- sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
- le modifiche progettuali comportano un aumento contrattuale presunto, al netto del ribasso d'asta del 15,102%, pari ad € 50.536,63 (euro cinquantamilacinquecentotrentasei/63), oltre IVA al 10%, pari complessivamente al 15,55% del valore iniziale del contratto, inferiore al limite del quinto d'obbligo e, pertanto, possono essere affidate direttamente all'appaltatore agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale. [...]”

- a seguito di un allagamento dello scavo di fondazione e successivo franamento di una parte del fronte di scavo, stabilendo di drenare e allargare lo scavo, al fine della sua messa in sicurezza, nonché l'abbassamento della quota del fondo dello stesso così da poter realizzare uno strato di materiale drenante necessario per scongiurare ulteriori fenomeni di allagamento; il Direttore lavori, coadiuvato dai tecnici dell'ufficio di direzione dei lavori, ha quindi predisposto una variante in corso d'opera;

- come puntualmente indicato nella relazione tecnico-illustrativa del progetto di variante, le modifiche oggetto della variante comportano una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, in quanto le modifiche introdotte sono conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura del progetto posto a base di gara e riguardano sostanzialmente una maggiore quantità di scavo, la realizzazione di opere di drenaggio a protezione della platea di fondazione del fabbricato e la realizzazione di opere di sostegno della scarpata a seguito dello smottamento;

**Accertato che:**

- la perizia di variante e la conseguente modifica del contratto nel suo periodo di efficacia è stata redatta con l'obiettivo di rispettare l'impostazione progettuale originaria e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- non alterare la natura generale del contratto;
- le modifiche sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;

- la maggior spesa determinata dalla suddetta perizia risulta pari ad € 50.536,63 (€ 49.301,09 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 1.235,54 costi della sicurezza non riducibili), oltre IVA al 10%, come da prospetto seguente:

	Progetto Esecutivo	Progetto Variante	Maggiore spesa
Lavori Computo metrico estimativo soggetti a ribasso	360.807,63 €	418.878,60 €	58.070,97 €

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Ribasso d'asta 15,102%	54.489,17 €	63.259,05 €	8.769,88 €
Importo lavori al netto del ribasso	306.318,46 €	355.619,55 €	49.301,09 €
Costi della sicurezza	18.677,63 €	19.913,17 €	1.235,54 €
<b>TOTALE NETTO CONTRATTO (al netto di IVA al 10%)</b>	<b>324.996,09 €</b>	<b>375.532,72 €</b>	<b>50.536,63 €</b>

- la differenza tra l'importo del contratto iniziale di € 324.996,09 ed il nuovo importo contrattuale di € 374.297,18 risulta essere € 50.536,63 (euro cinquantamilaacinquecentotrentasei/63), pari al 15,55% del valore iniziale del contratto, come riportato in dettaglio nella tabella esplicativa precedente e dettagliatamente illustrato nella relazione illustrativa della perizia e nella documentazione contabile redatta dal Direttore dei lavori, rientra quindi nel quinto d'obbligo contrattuale;

- nella redazione della presente perizia tecnica e suppletiva, per l'esecuzione delle lavorazioni in precedenza descritte e non contenute nel contratto principale che riguardano le opere esterne, si è reso necessario introdurre ulteriori nuovi n. 11 prezzi desunti dal prezzario regionale Umbria edizione 2022, tutti da assoggettarsi al ribasso d'asta del 15,102%, e per tale motivo è stato sottoscritto da parte della ditta esecutrice l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, agli atti dell'ente con prot. GE 2024/0176581 - A del 29/07/2024;

**Richiamata** la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR trasmessa dallo stesso con prot. U. 0148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto “Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti” che precisa quanto segue:

*“[...] l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:*

- 1) *si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;*
- 2) *siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*
- 3) *qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.2.*

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



*In nessun caso, dunque, tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara. [...]*;

**Rilevato inoltre che:**

- l'approvazione della variante tecnica e suppletiva comporta la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento, come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori da computo metrico, di cui	418.878,60 €	
A.1.1	<i>incidenza mano d'opera</i>	71.453,68 €	
A.1.2	<i>oneri della sicurezza</i>	17.384,29 €	
A.2	Importo lavori soggetti a ribasso		418.878,60 €
A.3	a detrarre ribasso d'asta (15,102%)		-63.259,05 €
A.4	Importo lavori al netto del ribasso		355.619,55 €
A.5	Costi per la sicurezza ( <i>non soggetti a ribasso</i> )		19.913,17 €
<b>A</b>	<b>Totale importo lavori da contratto</b>		<b>375.532,72 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)		- €
B.2	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016		6.071,76 €
B.3	Spese tecniche per il progetto Definitivo ed Esecutivo, di cui:		37.268,50 €
B.3.1	<i>Spese tecniche</i>	35.835,10 €	
B.3.2	<i>CNPAIA (4%)</i>	1.433,40 €	
B.4	Pubblicità (max 0,5% tot Lavori+IVA)		1.622,50 €
B.5	Altre voci		1.500,00 €
B.6	IVA, di cui:		45.752,34 €
B.6.1	<i>IVA 10% per lavori (su A)</i>	37.553,27 €	
B.6.2	<i>IVA 22% per spese tecniche (su B.3+B.4)</i>	8.199,07 €	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>92.215,10 €</b>
<b>C</b>	<b>Economie di gara</b>		<b>7.789,18 €</b>
<b>D</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO(A+B+C)</b>		<b>475.537,00 €</b>

**Accertato che:**

1. le modifiche contrattuali suddette non alterano la natura generale del progetto approvato, e comporta- no un aumento contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 15,102%, determinato in € 50.536,63 (€ 49.301,09 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 1.235,54 costi della sicurezza non riducibili), oltre IVA al 10%, complessivamente pari al 15,55% del valore iniziale del contratto, inferiore al limite del quinto d'obbligo e, pertanto, possono essere affidate direttamente all'appaltatore originario agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;





2. sussistono pertanto i presupposti che consentono di disporre una modifica del contratto in corso di validità ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016, anche in ossequio alle disposizioni contenute nella sopra citata prot. U. 0148193 del 29/12/2023;
3. l'impostazione progettuale non varia, né variano le finalità del progetto ed il rispetto, dell'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", né tantomeno i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
4. il progetto, siccome variato con la presente modifica, rispetta gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, non inficiandone la validità assentita con il progetto;

**Accertato altresì che:**

- l'area oggetto in quanto l'intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica, con vincolo apposto con DGR n. 7131/95 ai sensi della lettera c) comma 1 art. 142 D.lgs. n.42/04 a tutela dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto;
- per il progetto dell'intervento è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n. 316 del 21.06.2023
- il progetto di variante contiene degli interventi riconducibili tra quelli previsti ai punti B/3, B/4 e B/18 del DPR 31/2017. È dunque sottoposto al regime di autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 8, comma 1, D.P.R. 31/2017) e pertanto è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale per la Qualità architettonica ed il Paesaggio che nella seduta del 19.06.2024 ha espresso parere FAVOREVOLE, come riportato nella pec prot. n. GE/2024/0148021 del 21.06.2024, ove veniva richiesto alla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria il proprio parere;
- con nota prot. GE/2024/0174531 del 25.07.2024 è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica n. 293 del 24.07.2024, relativa al progetto di variante;

**Dato atto che:**

- il progetto di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori risulta composta da 19 elaborati, di seguito indicati:



RTI-V	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
<b>Progetto architettonico</b>	
A01-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PRG - VINCOLI
A03-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PLANIMETRIA – PIANTE
A04-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PROSPETTI - SEZIONI
A05-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI
A06-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PLANIMETRIA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – DM 236/1989
A07-V	PROGETTO ARCHITETTONICO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
A08-V	ABACO INFISSI
<b>Progetto strutturale</b>	
S1-V	PIANTA FILI FISSI
S2-V	SEZIONI STRUTTURALI
S3-V	CARPENTERIA FONDAZIONI
S4-V	CARPENTERIA SETTI
S5-V	CARPENTERIA 1° IMPALCATO
S6-V	CARPENTERIA PILASTRI
S7-V	CARPENTERIA COPERTURA
S9-V	CARPENTERIA TETTOIA COLLEGAMENTO
S10-V	MURO DI SOSTEGNO
RC-V	RELAZIONE DI CALCOLO MURO DI SOSTEGNO
<b>Progetto impianti</b>	
CL1-V	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: SPECIFICHE TECNICHE
<b>Documentazione amministrativa</b>	
CME-V	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CMM-V	COMPUTO METRICO MANODOPERA
CS-V	COSTI DELLA SICUREZZA
EP-V	ELENCO PREZZI UNITARI
EPM-V	ELENCO PREZZI MANODOPERA
QE-V	QUADRO ECONOMICO
QC-V	QUADRO COMPARATIVO
ATTSOTT	ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
AUTPAES-V	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI VARIANTE

- i suddetti elaborati sono stati debitamente firmati senza riserve dall'impresa per accettazione;

**Considerato che:**

- le modifiche oggetto della variante comportano una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, in quanto le modifiche introdotte si sono rese necessarie a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili e non alterano la natura del progetto, ancorché riguardanti aspetti di dettaglio e di dettaglio e di modesta entità che non alterano in alcun modo l'impostazione progettuale;

- l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, consente agli enti locali beneficiari, e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi di edilizia scolastica, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR;

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni aggiuntive trovano compensazione in parte nella minore quantità di alcune lavorazioni previste, in parte negli imprevisti compresi nelle somme a disposizione del Q.E: di progetto, ed in parte mediante utilizzo delle economie del ribasso d'asta, secondo il quadro economico generale di spesa della variante in parola;

- risulta inoltre verificato il rispetto dei principi contenuti nella circolare del Ministero sopra richiamata, con particolare riferimento alle circostanze che hanno reso necessaria la redazione della variante in corso d'opera, riferibili esclusivamente a circostanze impreviste ed imprevedibili, che rendono quindi possibile l'utilizzo delle economie da ribasso per l'esecuzione delle maggiori e diverse lavorazioni previste nel presente progetto, indispensabili per garantirne l'esecuzione;

- la maggior spesa determinata dalla suddetta perizia complessivamente pari ad € 55.590,29, di cui € 50.536,63 per incremento netto contrattuale ed € 5.053,66 per IVA al 10%, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024:

- per € 27.340,00 al Capitolo cap.73803/215;

- per € 28.250,29 al Capitolo 73803/15 pre impegno n. 2025/125;

**Ritenuto**, pertanto necessario ed urgente autorizzare la modifica del contratto d'appalto ed approvare la variante in corso d'opera predisposta dal direttore dei lavori, consistente in una maggiore quantità di scavo, la realizzazione di opere di drenaggio a protezione della platea di fondazione del fabbricato e la realizzazione di opere di sostegno della scarpata a seguito dello smottamento ed assumere i sub-impegni relativi alla maggiore spesa complessivamente pari ad € 55.590,29, di cui € 50.536,63 per incremento netto contrattuale ed € 5.053,66 per IVA al 10%;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

---

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Vista**, in particolare, la Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

**Vista** la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**Visto** il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**Visto** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”);

**Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

**Visto** il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

**Visto** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

---

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



**Visto** in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

**Vista** la circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale è stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, ed in particolare, le procedure di rimodulazione e verifica in itinere ed ex post;

**Vista** la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; ed in particolare, l'art. 1, commi da 369 a 379;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

**Richiamato** l'art.8 del Contratto d'appalto e l'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto;

**Visti** gli artt.107 e 183 del D.Lgs.267/2000, il D.Lgs.50/2016 e l'art. 34 del Regolamento di contabilità, il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti, nonché la legge 11 settembre2020, n. 120;

Per quanto sopra riportato:

## DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, relativa all'intervento di realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Sabatini di Colle Umberto ed approvare la variante tecnica e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori, composta dalla documentazione tecnico-amministrativa elencata in narrativa che, allegata al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, pur non allegata, è conservata secondo legge;

- di approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato in narrativa e la rideterminazione dell'importo complessivo dell'intervento che risulta pari ad € 475.537,00, di cui € 375.532,72 per lavori al netto del ribasso d'asta, pari al 15,102% (compresi € 19.913,17 per costi della sicurezza esclusi da ribasso), € 92.215,10 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 7.789,18 per economie di gara;

- dare atto che con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in parola l'importo netto del contratto d'appalto lavori stipulato in data 20/03/2024, rep. 48096/2197, con la Ditta SA.FI ART SRL di Altamura (BA), passa, al netto di IVA, da € 324.996,09 ad € 375.532,72, con incremento netto di € 50.536,63 (€

Firmato digitalmente da  
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



49.301,09 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 1.235,54 costi della sicurezza non riducibili), pari al 15,55% del valore iniziale del contratto e rientra quindi nel quinto d'obbligo contrattuale;

- di dichiarare che la maggior spesa complessiva determinata dalla suddetta perizia complessivamente pari ad € 55.590,29, di cui € 50.536,63 per incremento netto contrattuale ed € 5.053,66 per IVA al 10%, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024:

- per € 27.340,00 al Capitolo cap.73803/215;
- per € 28.250,29 al Capitolo 73803/15 pre impegno n. 2025/125;

- di impegnare la somma di € 27.340,00 al cap. 73803/215, nonché di trasformare la prenotazione di impegno n. 2025/125 per l'importo complessivo di € 28.250,29, in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub al cap. 73803/15 del Bilancio 2024, a favore della ditta SA.FI ART SRL (P. IVA 08273670722 – codice fornitore 72506), nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di dare atto che:

- la Ditta SA.FI ART SRL aggiudicatario dell'appalto, ha accettato tutte le variazioni previste nella variante in corso d'opera firmando senza alcuna riserva tutti i documenti di cui essa si compone, come da atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve dalla ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, agli atti dell'Ente con prot. GE 2024/0176581 - A del 29/07/2024 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la variante in questione non comporta ulteriori spese rispetto alle previsioni del progetto approvato, atteso che il costo complessivo di tutto l'intervento rimane invariato e pari a € 475.537,00 €;

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti ulteriori richiesti per le varianti in corso d'opera, al Ministero dell'Istruzione attraverso l'aggiornamento del portale informatico;

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'Impresa esecutrice, al Direttore dei lavori e al Collaudatore statico in corso d'opera per gli adempimenti di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.Lgs.33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Impegno	2024	04 02	2.02.01.09.003		27.340,00
<b>Capitolo/Articolo</b>		<b>73803/215 UTIL.AVANZOPNRR M4-C1-11.2 CUP C95E22000550006 PER</b>			

Firmato digitalmente da  
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



		REALIZ. DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.SABATINI COLLEUMBERTO. VEDI CAP. E 73803/15			
<b>Soggetto</b>		SA.FI. ART S.R.L.			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE E	2024	04 02	2.02.01.09.003	2025/125	28.250,29
<b>Capitolo/Articolo</b>		73803/15 PNRR M4-C1-I1.2 CUP C95E22000550006 PER REALIZ. DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.SABATINI COLLEUMBERTO. VEDI CAP. E 73803/15			
<b>Soggetto</b>		SA.FI. ART S.R.L.			

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI**

- **A01-v\_PRG - VINCOLI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: F824DA1156D17C65D363FA6022327A43A6841F8F7B0CC72817C99DB94C09CDD0)
- **A03-v\_PIANTE.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: B675C03CDC797D27A876F5D7D36E3368319F34D5187D8ABA9BD3BBF220D9D650)
- **A04-v\_PROSPETTI- SEZIONI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 2511B72603B7DF2B9B3F77A3841D5558B93F041342C4DD76B69D8A9567AE0257)
- **A05-v\_PLANIMETRIA IMPIANTI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 5DC384D1549F9428CDF7D2CFEBA5DCE70FEB0764675FB1463E29C6F131FC00)
- **A06-v\_BARRIERE ARCHITETTONICHE.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 1E6BD90A1488B8331D6D15613B920F58FA799051E88CA78D2EAB32874AAFC9C6)
- **A07-v\_PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 5A36B60014C695DEEA90827AF5B3E82CC5F1FC67BEA5BE767705C11F41814A89)
- **A08-v\_ABACO INFISSI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 2D178391C97F7EA9C2CE0A2A8F2847CD437B5778A7143B25158516CA3430591C)
- **ATTSOTT\_Atto sottomissione e nuovi prezzi\_signed.pdf.p7m.p7m**  
(impronta: BA9D4D61CB75D9B578CDC603C8F382E57A5C37DBB4E42932FE24B55D2BFE38E6)
- **AUTPAES-v\_Autorizzazione paesaggistica variante\_signed.pdf.p7m.p7m**  
(impronta: 10C8D31CE5705891A748752C20782A5445B4077A615B15919D474624B598AE47)
- **CL1-v\_CLIMATIZZAZIONE.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 115432BD36713FD44C6BC6AD1B2340C97926BB342357DD3D02D5A8ECDDAE126B)
- **CME-v COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: FF2D3B1503BAAD27607F48E4DD9741F5EBC8530AB165F6825FBF2FF675CD209B)
- **CMM-v COMPUTO MANODOPERA.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 45D0E711705334AD9A01C123A09E42338611062CC867E31F362957FDD2AB5CD0)
- **CS-v\_COSTI SICUREZZA.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 226A8AE5E7117483B9946C90D9C17D368E33E714730454C89263772430D208D2)
- **EPM-v\_ELENCO PREZZI MANODOPERA.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 1A37D0C03FBBB172CF995E13C954069D4C8C60CE98A7957CAAEEF16CD7170CDC)
- **EP-v\_ELENCO PREZZI UNITARI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: AECF0ADF66568C1CAFD04B0F6D9903FF11DA0F142DFA1A2D4CFC3E6E7155723D)
- **QC-v\_QUADRO COMPARATIVO.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 5970D5AD7224AF1079FA47114BA4F1A685BD8430ED1A4F1509FBA675E36CBA2F)
- **QE-v\_QUADRO ECONOMICO\_signed.pdf.p7m.p7m**  
(impronta: 5E9557A4FAB099E06B7A83172964A48A1C5D64E05F7BBC6D2A7414C30AE3390B)
- **RC-v\_RELAZIONE CALCOLO MURO SOSTEGNO.pdf.p7m.p7m.p7m**

Firmato digitalmente da  
**Benincasa Monia**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- (impronta: 507728A30DAADB6ED4DAD640573F51ABC1055834FCC6B73FCAA62C0AAED921E0)
- **RTI-v\_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA\_signed.pdf.p7m.p7m**  
(impronta: 2F688D51D83E405B196C86C4D7AFA0DCDF94E4FD53CDE86EA85EF5B28151072B)
  - **S1-v\_FILI FISSI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 6F7DCACC5FBA461820B1649D1FA2240DB0275BA0F888B5F7D04485C438B4639A)
  - **S2-v\_SEZIONI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 702AFC89E91CF0F486A7481E361AFB001FB0FA14B49316B9098935B518C017FB)
  - **S3-v\_CARPENTERIA FONDAZIONI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 2A73669533A9B226F18CB9CFF2A80AD5370364B528749C91FF3DADC686E3DEAC)
  - **S4-v\_CARPENTERIA SETTI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 5E9B64B1C625C384A715C1CECEFD681F4DB73BEB1C8ABE8452A749288AFB07C2)
  - **S5-v\_CARPENTERIA IMPALCATO.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 94D2FC132D6435BF02355595AD76F7FB1B9D37F70663B8D7B54650F98062F60A)
  - **S6-v\_CARPENTERIA PILASTRI.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: F770F1ED2DE3E6E21DE9A28BAA18A165C94E68DF8FBDEA66E71F1C5C84E95570)
  - **S7-v\_CARPENTERIA COPERTURA.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 6BE1718992348604783AC89B7DE08277D387C92CE2E103DA979A1B8B27E9EDDD)
  - **S9-v\_CARPENTERIA TETTOIA.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 4B4F5F08267E3246D4677ECB4CB8138E18BA2D62B2904F918BFF09EA61B07EF4)
  - **S10-v\_MURO DI SOSTEGNO.pdf.p7m.p7m.p7m**  
(impronta: 7B52399D2E60AACDECEBB160C611D1AB990D63863A52349D6C95253CA7236DF5)







# COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

## Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2399 del 07/08/2024

**OGGETTO:** PNRR M.4 C.1 I.1.2: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SABATINI DI COLLE UMBERTO. AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ( CUP C95E22000550006 – CIG A003BF7CDB)

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_IMP Impegno	2024	04 02	2.02.01.09.003	2024/4964	27.340,00
<b>Capitolo/Articolo</b>	73803/215 UTIL.AVANZOPNRR M4-C1-I1.2 CUP C95E22000550006 PER REALIZ. DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.SABATINI COLLEUMBERTO. VEDI CAP. E 73803/15				
<b>Soggetto</b>	SA.FI. ART S.R.L.				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	04 02	2.02.01.09.003	2025/125/3	28.250,29
<b>Capitolo/Articolo</b>	73803/15 PNRR M4-C1-I1.2 CUP C95E22000550006 PER REALIZ. DI UNA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G.SABATINI COLLEUMBERTO. VEDI CAP. E 73803/15				
<b>Soggetto</b>	SA.FI. ART S.R.L.				

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Firmato digitalmente da  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di  
PERUGIA**



Perugia, 07/08/2024

---

*Firmato digitalmente da*  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

