



# COMUNE DI PERUGIA


U.O. IMPIANTI SPORTIVI E ERP

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2523 DEL 23/08/2024

**OGGETTO:** PNRR. M5C2I2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DI CALCIO" - CIG: 989217510E - CUP C93D21001690006- VARIANTE PROGETTO.

## IL DIRIGENTE



### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità delle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione e coesione;
  - Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell’ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, rientra l’investimento finalizzato alla realizzazione dell’intervento di “Rigenerazione urbana dell’asta del Tevere – Potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi da calcio”;
- nell’ambito del predetto investimento, è richiesto il conseguimento dei seguenti target e milestone:
  - a) milestone Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- b) milestone Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
- c) milestone Q3 2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;
- d) target Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
- e) target Q2 2026, T-UE Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.

Richiamati:

- l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 2 aprile 2021, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno e sul sito "ItaliaDomani", relativo ai progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- il decreto 4.4.2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale:
  - a) è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio: tra questi rientra il progetto presentato dal Comune di Perugia per l'intervento di "Potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi di calcio", riconoscendo un contributo pari ad € 530.000,00 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (cfr. elenco allegato 3 al decreto);
  - b) è stata fissata la data del 31.3.2026 quale termine di ultimazione delle opere, pena la perdita del finanziamento accordato;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, redatto ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/04/2023 all'interno del quale risulta inserito l'intervento in oggetto (CUI 00163570542202100017).

Premesso che:

- nell'ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", finanziato dall'Unione Europea – next generation EU, rientra l'investimento finalizzato al progetto di "Rigenerazione urbana dell'asta del Tevere – Potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi da calcio";
- il suddetto progetto prevede il "Potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi da calcio", in particolare dei campi di Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada e San Martino in Campo
- l'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dopo avere accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse professionali al suo interno, con Determina Dirigenziale n. 786 del 4.04.2023 affidava l'incarico professionale dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della progettazione esecutiva, comprensiva delle relazioni paesaggistiche e delle relazioni geologiche, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di cui sopra al Raggruppamento temporaneo fra professionisti costituito dallo Studio "Si. Pro. Sinergie nella progettazione", con sede in via A. Angelini n. 11 – Perugia, e dallo Studio Tecnico Associato Grassi, con sede in Via F. Gregorovius n. 22 – Perugia, per l'importo complessivi 97.239,39 di cui € 76.638,86 per imponibile, € 3.065,55 per contributi previdenziali al 4% e €17.534,97 per I.V.A. al 22%;
- il Comune di Perugia in data 22/05/2023 Prot. n. 116311 acquisiva il progetto esecutivo, trasmesso dal Raggruppamento temporaneo fra professionisti di cui sopra;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 14.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento di "Rigenerazione urbana dell'asta del Tevere – Potenziamento e miglioramento dei servi-

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- zi di alcuni campi da calcio” in Perugia, per un importo complessivo di € 583.000,00 di cui € 431.444,66 per lavori (€ 427.333,98 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 4.110,68 costi della sicurezza non riducibili) ed € 151.555,35 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Impianti Sportivi e ERP n. 1701 del 29.6.2023 è stato disposto di affidare i lavori mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in conformità dell'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del d.lgs. n. 50/2016;
  - la procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l'ausilio di un sistema informatico nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici: la stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica "Net4market";
  - con il medesimo atto è stata aggiudicata la commessa pubblica in parola in favore della C.I.E.P. S.R.L., con sede legale in Strada delle Fratte 3B/6 (PG), per avere rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso del 12,13500% e, dunque, per un importo contrattuale di € 379.587,68 (euro trecentosettantanovemilacinquecentottantasette/68) al netto di Iva (importo dei lavori soggetto a ribasso € 427.333,98 - € 51.856,98 (12.13500%) = € 375.477,00 importo ribassato; € 375.477,00 + € 4.110,68 costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non riducibili = € 379.587,68).

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 21/08/2023;
- successivamente all'avvio dei lavori sono emerse circostanze determinate da valutazioni recenti da parte dei gestori, per esigenze sopraggiunte e non determinabili in fase progettuale, e da valutazioni tecniche scaturite in corso d'opera;
- quanto suddetto, riportato nella relazione tecnica generale del progetto di variante di che trattasi, ha reso necessario l'adozione di una perizia di variante in corso d'opera che comporta una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che:

- la necessità di modificare il contratto è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili dall'amministrazione appaltante;
- la modifica non altera la natura generale del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- l'incremento contrattuale determinato dalla perizia di variante risulta pari ad € 47.832,27, oltre IVA 10%, come risulta dalla seguente tabella:

	Importo a base d'asta	Ribasso contrattuale (12,135%)	Importo netto	Costi sicurezza	Importo contratto	Var. % Rispetto a contratto principale
Appalto	427.333,98	51.856,98	375.477,00	4.110,68	379.587,68	0,00 %
Variante	483.236,96	58.640,81	424.596,15	2.823,80	427.419,95	12,60 %
atto sottomissione	55.902,98	6.783,83	49.119,15	-1.286,88	47.832,27	12,60 %

- la ditta ha sottoscritto l'apposito atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

Rilevato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 120 giorni dalla data di approvazione della presente variante.

Dato atto che:

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- il progetto di variante risulta composta dalla documentazione, che pur non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge, di seguito indicata:
- A02-ARCHITETTONICO-PLANIMETRIA GENERALE\_COLLESTRADA;
  - A05-ABACO FINITURE\_COLLESTRADA;
  - A06-ABACO INFISSI\_COLLESTRADA;
  - A09-ARCHITETTONICO-PIANTE-PROSPETTI-SEZIONI\_PONTE PATTOLI;
  - A11-ABACO FINITURE\_PONTE PATTOLI;
  - A12-ABACO INFISSI\_PONTE PATTOLI;
  - A13-PIANTE-PROSPETTI-DETTAGLI\_PONTE FELCINO;
  - A14-INQUADRAMENTO-PIANTE\_PONTE SAN GIOVANNI;
  - A15-INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI\_PRETOLA;
  - A16-ABACO INFISSI\_PRETOLA;
  - A17-PIANTE-DETTAGLI\_SAN MARTINO IN CAMPO;
  - ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI\_timbro f;
  - EL05-IMPINATI ELETTRICI E SPECIALI-IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA\_PONTE PATTOLI;
  - EL06-IMPIANTI ELETTRICI-QUADRI ELETTRICI\_PONTE PATTOLI;
  - EL07-ELABORATO SOPPRESSO;
  - EL10-ELABORATO SOPPRESSO;
  - G01-RELAZIONE TECNICA GENERALE-QUADRO ECONOMICO;
  - G03-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
  - G04-ELENCO PREZZI UNITARI-ANALISI PREZZI UNITARI;
  - G05-RELAZIONE CAM;
  - G06-PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI;
  - G07-RELAZIONE RISPETTO PRINCIPIO DNSH;
  - G09a-PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
  - G10-DIAGRAMMA DI GANT;
  - G13-LAYOUT DI CANTIERE;
  - G15-ANALISI ONERI DELLA SICUREZZA;
  - G16-INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
  - G20-QUADRO DI RAFFRONTO;
  - G21-CENSIMENTO MANUFATTI CONTENETI AMIANTO;
  - ME03-CENTRALE TERMICA STATO ATTUALE E PROGETTO-RETE DI DISTRIBUZIONE\_PONTE FELCINO;
  - ME04-ELABORATO SOPPRESSO;
  - ME05-IMPIANTI MECCANICI-RELAZIONE TECNICA GENERALE;
  - RP01-RELAZIONE PAESAGGISTICA\_COLLESTRADA;
  - RP02-RELAZIONE PAESAGGISTICA\_PONTE PATTOLI;
  - RP03-RELAZIONE PAESAGGISTICA\_SAN MARTINO IN CAMPO;
  - RS01-RELAZIONE OPERE STRUTTURALI\_COLLESTRADA;
  - RS02-RELAZIONE SUI MATERIALI\_COLLESTRADA;
  - RS04-ALLEGATO A-TABULATI DI CALCOLO\_COLLESTRADA;
  - RS05-RELAZIONE OPERE STRUTTURALI\_PONTE PATTOLI;
  - RS06-RELAZIONE SUI MATERIALI\_PONTE PATTOLI;
  - RS08-ALLEGATO B-TABULATI DI CALCOLO\_PONTE PATTOLI;
  - RS09-RELAZIONE SINTETICA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE\_COLLESTRADA;
  - RS10-RELAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE\_PONTE PATTOLI;
  - S02-INTERVENTI STRUTTURALI (2 di 2)\_COLLESTRADA;

Firmato digitalmente da  
**Felici Paolo**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- S03-INTERVENTI STRUTTURALI (1 di 2)\_PONTE PATTOLI;
- S04-INTERVENTI STRUTTURALI (2 di 2)\_PONTE PATTOLI;
- \_EE01-ELENCO ELABORATI;

con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta passa da € 379.587,68 a € 427.419,95 oltre € 42.742,00 per IVA 10%, per un importo lordo complessivo di € 470.161,95.

Considerato che l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva comporta la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento come di seguito riportato:

	A - Importo lavori	Q.E. progetto esecutivo	Variazione Art.106 c.1 lett.c)	Q.E. perizia suppletiva
A1	IMPORTO LA VORI	427,333.98 €	55,902.98 €	483,236.96 €
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	4,110.68 €	-1,286.88 €	2,823.80 €
A3	Importo appalto (A1 + A2)	431,444.66 €	54,616.10 €	486,060.76 €
A4	Importo soggetto a ribasso (A1)	427,333.98 €	55,902.98 €	483,236.96 €
A5	Ribasso dell'12,135 % su A4	51,856.98 €	6,783.83 €	58,640.81 €
<b>A</b>	<b>Importo lavori contrattuale (A3 - A5)</b>	<b>379,587.68 €</b>	<b>47,832.27 €</b>	<b>427,419.95 €</b>
	<b>Incidenza percentuale della variante</b>		<b>12.60%</b>	
	<b>B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
B1	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)	3,880.35 €	-	38.45 €
B2	Spese per indagini geofisiche, accertamenti, rilievi	-	1,757.17 €	1,757.17 €
B3	Fondo incentivante 2% (Art. 113 comma 2 DLgs. 50/2016 Parere MIMS n. 1421 11/07/22)	6,903.11 €	873.86 €	7,776.97 €
B4	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	76,638.86 €	3,000.00 €	79,638.86 €
B5	Spese tecniche per redazione di APE POST	0.00 €	600.00 €	600.00 €
B6	Spese per prove di laboratorio	0.00 €	875.40 €	875.40 €
B7	IVA 22% su B2	-	386.58 €	386.58 €
B8	IVA 10% sui lavori (10% di A)	37,958.77 €	4,783.23 €	42,742.00 €
B9	IVA al 10% su imprevisti e lavori in economia (10% di B1)	388.04 €	0.00 €	3.84 €
B10	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B3)	3,065.55 €	144.00 €	3,209.55 €
B11	IVA 22% su spese tecniche e cassa di previdenza (22% di B4, B5 e B10)	17,534.97 €	823.68 €	18,358.65 €
B12	IVA 22% su prove di laboratorio (22% di B6)	-	192.59 €	192.59 €
<b>B</b>	<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>146,369.65 €</b>	<b>13,436.50 €</b>	<b>155,580.05 €</b>
	<b>C- SOMMA COMPLESSIVA ESTERNALIZZATA (A+B)</b>	-	-	<b>583,000.00 €</b>
	<b>D- TOTALE FINANZIAMENTO</b>			<b>583,000.00 €</b>

Dato atto che la maggiore spesa per l'appalto, così come da Quadro Economico di variante, risulta complessivamente pari ad € 47.832,27 oltre iva 10% pari ad € 4.783,23 per un importo complessivo di euro 52.615,50 che trova copertura finanziaria al capitolo 48801/388 pre-impegno n. 2024/2964.

Ritenuto dunque necessario di:

- approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva e la conseguente modifica del contratto d'appalto dei lavori in oggetto unitamente ai documenti di cui essa si compone;
- impegnare la somma di euro 52.615,50 di cui € 47.832,27 relativo all'imponibile ed € 4.783,23 relativo a iva 10% a favore della ditta C.I.E.P. S.R.L., con sede legale in Strada delle Fratte 3B/6 (PG) trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/2964 assunta al cap. 48801/388 in impegno di spesa;
- impegnare la somma di euro 3.806,40 di cui euro 3.000,00 relativo all'imponibile euro 120,00 CNPAIA ed euro 686,40 relativo a IVA 22% a favore dello Si. Pro. Sinergie nella progettazione, con sede in via A. Angelini n. 11 - Perugia per la redazione della variante trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/1035 assunta al cap. 48801/88 in impegno di spesa;

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



- impegnare la somma di euro 7.776,97 relativo alla quota parte 80% del fondo incentivante 2% di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/1035 assunta al cap. 48801/88 in impegno di spesa.

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Vista, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 2 - Investimento 2.1: "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 3.300 milioni al Ministero dell'Interno; Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

#### DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, nell'ambito dell'intervento denominato "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DI CALCIO", comportante un aumento contrattuale di €47.832,27 oltre iva 10% pari ad € 4.783,23 per un importo complessivo di euro 52.615,50, e corrisponde al 12,60% rispetto al contratto originario;
- di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il progetto di variante tecnica e suppletiva dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016, composto dalla documentazione tecnico-amministrativa elencata in narrativa che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge;
- di approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato in narrativa;
- di dare atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 120 giorni dalla data di approvazione della presente variante.
- di dare atto che l'impresa ditta C.I.E.P. S.R.L., con sede legale in Strada delle Fratte 3B/6 (PG), ha sottoscritto senza riserve l'atto di sottomissione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che al progetto sono stati assegnati i seguenti codici CUP C93D21001690006– CIG 989217510E;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'impresa esecutrice, al Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- di impegnare la somma di euro 52.615,50 di cui € 47.832,27 relativo all'imponibile ed € 4.783,23 relativo a iva 10% a favore della ditta C.I.E.P. S.R.L., con sede legale in Strada delle Fratte 3B/6 (PG) trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/2964 assunta al cap. 48801/388 in impegno di spesa, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto;
- di impegnare la somma di € 3.806,40 di cui euro 3.000,00 relativo all'imponibile euro 120,00 CNPAIA ed euro 686,40 relativo a IVA 22% a favore dello Si. Pro. Sinergie nella progettazione, con sede in via A. Angelini n. 11 – Perugia per la redazione della variante trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/1035 assunta al cap. 48801/88 in impegno di spesa, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto;
- di impegnare la somma di euro 7.776,97 relativo alla quota parte 80% del fondo incentivante 2% di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 trasformando la prenotazione di impegno n. 2024/1035 assunta al cap.

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



48801/88 in impegno di spesa, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto.

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/2964	52.615,50
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/388 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/388E			
<b>Soggetto</b>		CIEP SRL			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/1035	3.806,40
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/88 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/88E			
<b>Soggetto</b>		STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/1035	7.776,97
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/88 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/88E			
<b>Soggetto</b>		PERSONALE COMUNALE INCENTIVI			

Firmato digitalmente da  
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





# COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

## Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2523 del 23/08/2024

**OGGETTO:** PNRR. M5C2I2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO "POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DI CALCIO" - CIG: 989217510E - CUP C93D21001690006- VARIANTE PROGETTO.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/1035/1	3.806,40
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/88 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/88E			
<b>Soggetto</b>		STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/1035/2	7.776,97
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/88 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/88E			
<b>Soggetto</b>					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/2964/1	52.615,50
<b>Capitolo/Articolo</b>		48801/388 COF. F.O.I.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D2100169006 PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ALCUNI CAMPI DA CALCIO-VEDI CAP. 48801/388E			
<b>Soggetto</b>		CIEP SRL			

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

Firmato digitalmente da  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di  
**PERUGIA**



**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 26/08/2024

---

*Firmato digitalmente da*  
**Rosi Bonci Mirco**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

