



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3069 DEL 16/10/2024

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J2100711000. A.Q. INVITALIA CIG 9180898CB1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - o Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - o Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - o Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - o Missione 4: istruzione e ricerca;
 - o Missione 5: inclusione e coesione;
 - o Missione 6: salute;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Rilevato che:

- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, del 16/09/2020 n. 395, è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA), promosso con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;
- gli obiettivi programmatici di riqualificazione, come individuati all'art.2 del citato Decreto interministeriale n. 395/2020, sono finalizzati: alla riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all'uso temporaneo; al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

Atteso che:

- con D.G.C. n. 50 del 15.03.2021 il Comune di Perugia ha aderito al bando "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQUA), di cui al richiamato Decreto interministeriale del 16.09.2020 n. 395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata "Ponte San Giovanni da Periferia a Città";
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) dell'importo complessivo di euro 950.000,00;

Rilevato altresì che:

- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQUA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, per un importo complessivo di €2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- la proposta generale presentata dal Comune di Perugia, comprendente anche l'intervento in oggetto, è stata approvata e finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il D.M. n. 383 del 07/10/2021, il quale ha altresì specificato che, alla data del 31 marzo 2026, gli interventi ammessi a finanziamento con il decreto stesso dovranno essere collaudati e rendicontati;
- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per gli interventi ricompresi nel PINQuA 2 - ID 429;
- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQUA, accettando i termini previsti dal PNRR;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Dato atto che:

- in data 23/11/2021 l'ANCI e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR. In particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli investimenti che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del progetto PINQUA;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- con atto dirigenziale n. 805 del 06/04/2022, si è quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) - tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- INVITALIA ha proceduto ad espletare gare anche per definire gli Accordi per l'affidamento dei lavori (OG1 – OG11) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non, individuando l'operatore economico aggiudicatario del Cluster AQ1 - Perugia sub lotto 3 Lavori per il Comune di Perugia nella ditta Omnia Servitia SRL (P.Iva 02058900693) come da provvedimento n. 0206866 del 7.7.2022 e successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0274448 del 27.9.2022;
- in esito alle risultanze delle procedure suindicate, è stato stipulato in data 17.11.2022 l'Accordo Quadro d'interesse relativo al "Lotto Geografico 6: MARCHE-UMBRIA-LAZIO – CIG: 9180898CB1 - Cluster AQ1 – Perugia - Sub-lotto 3 – Lavori";

Atteso:

- l'intervento sopra richiamato "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni" CUP C99J21007110001 è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 con D.C.C. n. 2023/40 del 25/04/2023;
- la somma necessaria all'esecuzione dell'intervento predetto è finanziata con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 12/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI" per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1344 del 31.5.2023 e n. 1536 del 16.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento in parola, per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 697.965,56 per lavori (€ 676.978,58 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 20.986,98 costi della sicurezza non riducibili) ed € 252.034,44 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con l'atto dirigenziale n. 1536/2023 già menzionato è stato altresì disposto, in adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, sottoscritto da INVITALIA con la ditta OMNIA SERVITIA SRL:
 - di affidare alla ditta medesima l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 15,69% formulato dall'O.E., pari a €. 591.747,62 (di cui €. 20.986,98 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 22% (€. 130.184,48) per un importo onnicomprensivo pari a €. 721.932,10;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- di procedere all'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA) in favore dell'operatore economico aggiudicatario della procedura d'appalto dei lavori in argomento;
- o in esecuzione dell'appalto come sopra disposto, con rogito Dr.ssa Francesca Vichi Rep. n. 48019/2120 del 01.09.2023, registrato con n. 18947 del 08.09.2023, è stato stipulato il relativo contratto specifico con allegato il relativo Ordine di Attivazione (OdA) n. 1 del 16/06/2023;
- i lavori disciplinati dal contratto suindicato sono stati consegnati senza riserva alcuna in data 16.10.2023, con apposito verbale, con data di ultimazione prevista per il 15 ottobre 2024;
- con atti dirigenziali dell'U.O. Manutenzioni e Protezione Civile n. 1320 del 30/04/2024 e n. 2407 del 07/08/2024, esecutivi ai sensi di legge, sono stati approvati, rispettivamente, il 1° e il 2° S.A.L. relativi all'intervento in oggetto;

Dato atto che:

- nel corso della esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche al progetto esecutivo, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c, punto 1) del D.Lgs. 50/2016, per cause impreviste e imprevedibili e per l'adeguamento delle previsioni progettuali alle disposizioni normative vigenti e al parere dei Vigili del Fuoco;
- oltre alla ricomputazione di alcune lavorazioni e alla eliminazione di altre, sono state modificate previsioni progettuali di seguito descritte:
 - durante il rifacimento dei servizi igienici e dei lavori di impermeabilizzazione delle coperture sono emerse delle criticità relative alla continuità dello smaltimento delle acque nere e bianche, per la mancanza di una idonea pendenza delle dorsali principali e un sottodimensionamento delle stesse. Tale circostanza non è risultata evidente nella fase di progettazione in quanto non si è potuto eseguire una campagna di saggi approfondita che avrebbe reso inutilizzabile la struttura concessa a varie Associazioni. Per far fronte a tali criticità è stata prevista la sostituzione dei discendenti con tubazioni di diametro maggiorato e la demolizione dell'area esterna di pertinenza del manufatto (lato Sud-Est e Sud-Ovest) per poter realizzare il nuovo sistema di smaltimento delle acque e garantire una più razionale distribuzione dei sottoservizi;
 - a seguito di un confronto con i Vigili del Fuoco finalizzato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la concessione e utilizzo degli spazi, sono emerse una serie di criticità e di necessari adeguamenti da integrare alle previsioni progettuali. In particolare è necessario introdurre: a) la realizzazione della compartimentazione delle pareti a contatto con le altre destinazioni con lastre di idrosilicato al fine di garantire la prescritta resistenza al fuoco dei paramenti murari; b) la protezione degli elementi strutturali del CVA-Palestra al fine di garantire la prescritta resistenza al fuoco; c) l'introduzione di un sistema di allarme sonoro in sostituzione dell'impianto di rivelazione incendi. Successivamente ad un confronto con il distributore del sistema idrico si è reso necessario lo spostamento del punto di fornitura idrica antincendio e la realizzazione ex novo della dorsale idrica antincendio all'interno della palestra;
 - modificare e integrare la previsione progettuale dell'impianto elettrico e di adduzione dell'acqua al fine di assicurare una migliore fruizione e gestione delle concessioni degli spazi alle varie Associazioni. In particolare sono stati suddivisi i vari circuiti con la relativa ridefinizione delle carpenterie dei quadri elettrici in funzione della vocazione degli spazi (palestra, centro socio culturale e cucina, centro giovanile) e la separazione delle forniture energetiche (elettricità, gas, acqua). Inoltre, i corpi illuminanti destinati all'illuminazione di emergenza previsti a soffitto, sono stati spostati, previa verifica illuminotecnica, a parete in modo da agevolare le future operazioni manutentive;
- è emersa anche la necessità di introdurre alcuni lavori supplementari di seguito elencati, non previsti nel progetto esecutivo, al fine di apportare migliorie all'opera ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016. Di seguito elencate:
 - all'interno del CVA/palestra è stata prevista la posa di una vernice riempitiva sulla pavimentazione e il ripristino dei giunti di dilatazione al fine di garantire una migliore fruizione dello spazio;
 - la posa di pannelli protettivi antitrauma sulle parti sporgenti e il trattamento delle pareti perimetrali della palestra con vernice lavabile per un'altezza di 2 metri da terra;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- il rifacimento delle scossaline di raccordo tra le superfici inclinate in polimero e la superficie piana impermeabilizzata con poliolefine e l'introduzione di un elemento di raccordo ad "L" in sommità della velletta che delimita le coperture piane a garanzia della tenuta del telo termosaldato.
- in considerazione di quanto sopra, il Direttore lavori, coadiuvato dai tecnici dell'ufficio di direzione dei lavori, ha predisposto una variante in corso d'opera;
- come puntualmente indicato nella relazione tecnica generale di variante, le modifiche oggetto della variante comportano una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, in quanto le modifiche introdotte sono conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili e non alterano la natura del progetto posto a base di gara e riguardano, sostanzialmente, l'intensificazione ed amplificazione delle lavorazioni in corso integrando le stesse con gli interventi suindicati;
- così come previsto dalla missione "*Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*" di riferimento dell'intervento PNRR in oggetto, le lavorazioni descritte nella presente perizia di variante contribuiscono a perseguire gli obiettivi programmatici di riqualificazione di riferimento, come individuati all'art.2 del citato Decreto interministeriale n. 395/2020, in quanto finalizzati al raggiungimento della riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all'uso temporaneo; al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

Verificato che:

- la perizia di variante in corso d'opera e la conseguente modifica del contratto nel suo periodo di efficacia è stata redatta con l'obiettivo di rispettare l'impostazione progettuale originaria e nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - garantire le finalità delle risorse stanziare per l'attuazione della Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare sopra richiamata;
 - garantire la coerenza con il progetto esecutivo precedentemente approvato;
 - garantire l'assolvimento del principio del DNSH;
 - non alterare la natura generale del contratto;
 - garantire il rispetto dei termini indicati per l'attuazione degli interventi dal D.M. n. 383 del 07/10/2021, il quale ha altresì specificato che, alla data del 31 marzo 2026 gli stessi devono essere conclusi, al fine di assicurare il soddisfacente conseguimento, dei milestone e target ad esso collegati;
- i diversi lavori di cui alla variante comportano un incremento di spesa pari a € 104.478,54 e pertanto l'importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, varia da € 686.298,49 ad € 790.777,03. L'importo contrattuale viene così a modificarsi da € 591.747,62 ad € 680.369,45 con un incremento di € 88.621,83 oltre IVA;
- i tempi di esecuzione e le lavorazioni in variante comportano un aumento dei tempi di esecuzione di 77 giorni naturali e consecutivi, che non inficiano sulle scadenze previste dalle milestone del finanziamento;

	Progetto esecutivo	Progetto variante	Maggiore spesa
Lavoro computo metrico estimativo soggettia ribasso	676.978,58	778.041,12	101.062,54
Ribasso d'asta - 15,69%	106.217,94	122.074,65	-
Importo lavori al netto del ribasso	570.760,64	655.966,47	85.205,83
Costi della sicurezza	20.986,98	24.402,98	3.416,00
TOTALE CONTRATTO (al netto di IVA al 22%)	591.747,62	680.369,45	88.621,83

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- la differenza tra l'importo del contratto iniziale di € 591.747,62 ed il nuovo importo contrattuale di € 680.369,45 risulta essere € 88.621,83 (ottocentottantottoseicentoventuno/83), pari al 14,976% del valore iniziale del contratto, come riportato in dettaglio nella tabella esplicativa precedente e dettagliatamente illustrato nel quadro economico di seguito riportato, che risulta coperto dalle somme a disposizione;
- nella redazione della presente perizia tecnica e suppletiva, per l'esecuzione delle lavorazioni in precedenza descritte e non contenute nel contratto principale, si è reso necessario introdurre nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale Umbria edizione 2022, tutti da assoggettarsi al ribasso d'asta del 15,69%, ad esclusione dei costi della sicurezza, per i quali è stato redatto apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto da Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice senza riserve, che costituisce parte integrante della presente perizia;

Considerato che l'approvazione della variante tecnica e suppletiva comporta la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

N. O.	Elenco voci	Q.E. progetto X	Q.E. aggiudicazione Y	Q.E. variante Z	Δ Z-Y
	IMPORTO DEI LAVORI				
a	opere - a misura	665.311,51	665.311,51	766.374,05	101.062,54
a1	di cui importo della manodopera	121.395,04	121.395,04	154.627,53	33.232,49
a2	di cui importo degli oneri per la sicurezza	22.357,62	22.357,62	25.754,17	3.396,55
b	costi per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	20.986,98	20.986,98	24.402,98	3.416,00
c a+b	Totale costo dei lavori	686.298,49	686.298,49	790.777,03	104.478,54
c1	Aggiornamento Umbria Luglio 2022 (1,017)	11.667,07	11.667,07	11.667,07	0,00
c2	TOTALE COSTO INTERVENTO	697.965,56	697.965,56	802.444,10	104.478,54
d	IMPORTO A BASE D'ASTA	676.978,58	676.978,58	778.041,12	101.062,54
d1	Ribasso -15,69%		106.217,94	122.074,65	15.856,71
d2 d- d1+ b	IMPORTO CONTRATTO		591.747,62	680.369,45	88.621,83
e	SOMME A DISPOSIZIONE				
e1	I.V.A. sui lavori 22%	153.552,42	130.184,48	149.681,28	19.496,80
e2	Fondo per funzioni tecniche - art. 45, comma 2 e 3 D.lgs. 36/2023 - (cx2%x80%)	11.167,45	11.167,45	12.839,11	1.671,66
e3	Spese Tecniche Progettazione +C.I. 5% +IVA 22%	80.882,34	80.882,34	80.882,34	0,00
e4	Collaudi	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
e5	Imprevisti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
e6	Allacci, Forniture e Arrotondamenti	432,23	432,23	432,23	0,00
e7	Spese Tecniche Progettazione Antincendio	0,00	0,00	6.851,27	6.851,27
X	Totale somme a disposizione	252.034,44	228.666,50	252.686,23	24.019,73
Z	ECONOMIE DI GARA		129.585,88	16.944,32	-112.641,56
Y	SOMMA FINANZIATA	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00

Accertato che:

- le modifiche contrattuali suddette non alterano la natura generale del progetto già approvato e comportano un aumento contrattuale, al netto del ribasso d'asta, determinato in € 88.621,83, oltre IVA al 22%, di cui €

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



85.205,83 per lavori ed € 3.416,00 per costi della sicurezza, complessivamente pari al 14,976% %, del valore iniziale del contratto e pertanto **inferiore al quinto d'obbligo** ;

- sussistono pertanto i presupposti che consentono di disporre una modifica del contratto in corso di validità ai sensi e nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7 del D. Lgs n. 50/2016;
- l'impostazione progettuale non varia, né variano le finalità del progetto ed il rispetto dell'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", né tantomeno i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il progetto, siccome variato con la presente modifica, rispetta gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, non inficiandone la validità assentita con il progetto;

Dato atto che:

- il progetto di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei lavori risulta composta dagli elaborati, di seguito indicati:
- i suddetti elaborati sono stati debitamente firmati senza riserve dall'impresa per accettazione;

1. ELABORATI TECNICO-ECONOMICI								
serie	rif	N. elaborato			Titolo Sottotitolo			VARIANTE
1	1	PE	.	01	ELENCO ELABORATI			PV.01_e01
1	2	PE	.	02	RELAZIONE TECNICA GENERALE			PV.02_e01
1	3	PE	.	03	QUADRO ECONOMICO			PV.03_e01
1	4	PE	.	04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e QUADRO COMPARATIVO			PV.04_e01
1	5	PE	.	05	ELENCO PREZZI UNITARI			PV.05_e01
1	6	PE	.	06	ANALISI NUOVI PREZZI			PV.06_e01
1	7	PE	.	07	DETERMINAZIONE COSTO DELLA MANO- DOPERA e ONERI SICUREZZA			PV.07_e01
1	7	PE	.	08	VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE			PV.08_e01
4. PROGETTO ARCHITETTONICO								
se- rie	rif	N. elaborato			Titolo Sottotitolo			VARIANTE
4	1	PE-AR	.	01	PLANIMETRIA GENERALE			PV-AR.01_e01

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



4	2	PE-AR	.	02	PIANTA PIANO TERRA E AMMEZZATO		PV-AR.02_e01
4	4	PE-AR	.	04	PROSPETTO NORD OVEST PROSPETTO SUD OVEST		PV-AR.04_e01
4	5	PE-AR	.	05	PROSPETTO SUD EST PROSPETTO NORD EST		PV-AR.05_e01
4	6	PE-AR	.	06	SEZIONE A-A SEZIONE B-B		PV-AR.06_e01
4	9	PE-AR	.	09	RISANAMENTO ED EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO		PV-AR.09_e01
4	10	PE-AR	.	10	ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E NUOVI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Pianta - Prospetti - Sezioni Particolari		PV-AR.10_e01
4	11	PE-AR	.	11	CONTROSOFFITTI Pianta - Prospetti - Sezioni Particolari		PV-AR.11_e01
4	14			14	PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONI ESTERNE Sud-Est e Sud-Ovest		PV-AR.14_e01

6. PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI

serie	rif	N. elaborato			Titolo Sottotitolo		VARIANTE
6	5	PE-IM	.	05	Impianto Idrico Antincendio PIANTE PIANO TERRA E AMMEZZATO		PV-IM.05_e01

7. PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

serie	rif	N. elaborato			Titolo Sottotitolo		VARIANTE
7	1	PE-IE	.	01	Impianti Elettrici e Speciali IMPIANTO FOTOVOLTAICO		PV-IE.01_e01
7	2	PE-IE	.	02	Impianti Elettrici e Speciali DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMP. ELETTRI- CO		PV-IE.02_e01
7	3	PE-IE	.	03	Impianti Elettrici e Speciali IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FORZA MO- TRICE		PV-IE.03_e01
7	4	PE-IE	.	04	Impianti Elettrici e Speciali IMPIANTI SPECIALI		PV-IE.04_e01
7	5	PE-IE	.	05	Impianti Elettrici e Speciali QUADRI ELETTRICI		PV-IE.05_e01

Considerato che:

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- le modifiche oggetto della variante comportano una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.50/2016, in quanto le modifiche introdotte si sono rese necessarie a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili e non alterano la natura del progetto, ancorché riguardanti aspetti di dettaglio e di modesta entità che non alterano in alcun modo l'impostazione progettuale;
- gli indirizzi operativi di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisita agli atti comunali con prot. n. GE/2024/0078533 del 29/03/2024, prevedono il possibile utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta esclusivamente qualora si riferisca al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate e secondo i casi esplicitati nella nota medesima, di seguito riportati:
 - "1) per far fronte a una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023;*
 - 2) qualora sia necessario per finanziare modifiche dei contratti in corso di esecuzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 per gli appalti rientrati nella previgente disciplina);*
 - 3) qualora per la realizzazione del progetto sia indispensabile finanziare ulteriori costi ricompresi tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" e, in particolare, incrementare singole voci di spesa già presenti nel quadro economico dell'opera approvato o inserire nuove voci di spesa, originariamente non previste nel quadro economico dell'opera, ma ammissibili in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato I.7, Sezione I, art. 5 del D.lgs. 36/2023 (artt. 16 e 42 del d.P.R. 207/2010, così come modificati dal D.Lgs 50/2016, per gli appalti rientrati nella previgente disciplina";*
- maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni aggiuntive trovano compensazione nelle economie di gara confluite nelle somme a disposizione, secondo il quadro economico generale di spesa della variante in parola;
- in particolare, la maggior spesa determinata dalla suddetta perizia, complessivamente pari ad **€ 108.118,63** di cui € 88.621,83 per incremento netto contrattuale ed € 19.496,80 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024 al Capitolo **78804/6 -U**, mediante utilizzo delle somme accertate con il **preimpegno n. 2024/333**;
- è necessario sub-impegnare l'importo complessivo di € 108.118,63 al Capitolo 78804/6 -U del Bilancio 2024, mediante trasformazione del preimpegno 2024/333 in apposito impegno a favore della ditta appaltatrice OMNIA SERVITIA SRL ;
- è necessario altresì sub-impegnare l'importo corrispondente anche al conseguente incremento dell'incentivo funzioni tecniche pari a **€ 1.671,66**, che trova copertura finanziaria Capitolo 78804/6 -U del Bilancio 2024, mediante trasformazione del preimpegno 2024/333 in apposito impegno;

Accertato infine che:

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sussiste la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto, pertanto:

- necessario ed urgente autorizzare la modifica del contratto d'appalto ed approvare la variante in corso d'opera predisposta dal direttore dei lavori per l'intervento in oggetto, consistente nella ricomputazione di alcune lavorazioni e alla eliminazione di altre e macro lavorazioni variate/integrate, integrando le stesse con gli interventi suindicati ed assumere il sub-impegno relativo alla maggiore spesa complessivamente pari ad € 108.118,63 di cui € 88.621,63 per incremento netto contrattuale ed € 19.496,80 per IVA al 22%, ;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del P.E.G. 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.03.2024 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIV I E PASSIVI ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILAN-

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



CIO DI PREVISIONE 2024 -2026. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IN CONSEGUENZA DEL LE PARTITE CANCELLATE AI SENSI DELL'A RT. 1 , COMMI 222 E SEGUENTI, DELLA L. 197/2022 .";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 16.09.2024, n. 65, relativa all'approvazione della variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2024 -2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 18.09.2024, n. 297, relativa all'approvazione del dodicesimo adeguamento del PEG 2024 - 2026;

Visti gli artt. 107,183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

Visto il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;

Visto il D.L. 13/2023, convertito con L. 41/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di autorizzare**, per le motivazioni riportate in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, relativa all'intervento "PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J2100711000. A.Q. INVITALIA CIG 9180898CB1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C" ed approvare la variante tecnica e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori, composta dalla documentazione tecnico-amministrativa elencata in narrativa che, allegata al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato in narrativa e la rideterminazione dell'importo complessivo dei lavori che risulta pari ad € 950.000,00, di cui € 680.369,45 per lavori al netto del ribasso d'asta, pari al 15,69% (compresi € 24.402,98 per costi della sicurezza esclusi da ribasso) ed € 252.686,23 per somme a disposizione della stazione appaltante (comprendenti anche € 149.681,28 per Iva lavori al 22%);
- **di dare atto** che con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in parola, l'importo netto del contratto d'appalto lavori Rep. n. 48019/2120 stipulato in data 01.09.2023 con la ditta OMNIA SERVITIA SRL, passa da € 591.747,62 a € 680.369,45 con un incremento netto di € 88.621,83 (oltre IVA al 22%), di cui € 85.205,83 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 3.416,00 per costi della sicurezza aggiuntivi, pari al 14,976 % del valore iniziale del contratto e pertanto inferiore al quinto d'obbligo contrattuale;
- **di dichiarare** che la maggior spesa totale determinata dalla suddetta perizia, complessivamente pari ad € 108.118,63 di cui € 88.621,83 per incremento netto contrattuale ed € 19.496,80 IVA al 22%, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024 al Capitolo 78804/6-U, mediante utilizzo delle somme di cui al preimpegno n. 2024/333 di € 112.891,18, assunto con D.D. n. 1344/2023;
- **di trasformare** la prenotazione di impegno di spesa n. 2024/333, assunta al Cap. 78804/6 del bilancio 2024 dell'importo di € 112.891,18 in impegni di spesa mediante costituzione di appositi sub -impegni, rispettivamente:
 - **di € 108.118,63** a favore dell'impresa aggiudicataria OMNIA SERVITIA SRL;
 - **di € 1.671,66** per incentivo funzioni tecniche;nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;
- **di dare atto che:**
 - la OMNIA SERVITIA SRL, aggiudicataria dell'appalto, ha accettato tutte le variazioni previste nella variante in corso d'opera firmando senza alcuna riserva tutti i documenti di cui essa si compone, come da atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto senza riserve dalla ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, costituente l'elabo-

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



rato "PE.08 -VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE" di cui all'elenco degli elaborati della variante, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- la variante in questione non comporta ulteriori spese rispetto alle previsioni del progetto approvato, atteso che il costo complessivo di tutto l'intervento rimane invariato e pari a € 950.000,00;

- **di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'Impresa esecutrice e al Direttore dei lavori;
- **di dichiarare**, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di dare atto infine che** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dichiarare che**, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	01 06	2.02.01.09.999	2024/333	108.118,63
Capitolo/Articolo		78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto		OMNIA SERVITIA SRL			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	01 06	2.02.01.09.999	2024/333	1.671,66
Capitolo/Articolo		78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto					

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- PE.08_ VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

(impronta: FF2D4C16F1D6002608ED72A95011A36A0E0DC39707962E8DC6D4FAE28FE53CDF)

- PV.02_e01_RELAZIONE TECNICA GENERALE

(impronta: 8521DD1A6721C849FFD64FAD6A673157E842E49DE593C94664B696C8DDABADBA)

- PV.03_e01 QUADRO ECONOMICO

(impronta: 7CC668219219CE75A1D1A71459D88D0344942317F574F0682C1BD90FD54D7847)

- PV.04_e01_COMPUTO METRICO QUADRO COMPARATIVO

(impronta: B460807A7B81A310771FBB734AD3928A48565478D46800513F999E5AAC832196)

- PV.05_e01_ELENCO PREZZI

(impronta: A1F93C38DF8A2CD95ED86051A424A313555C5F67C49C736244785EB43B4D9C80)

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- PV.06_e01 ANALISI PREZZI

(impronta: 3585BB79D1431CD0A22B0CCC62F706063A3051C0697AB29DF063C97D0815E005)

- PV.07_e01 COSTO MANODOPERA ONERI SICUREZZA

(impronta: 678E06719E46221570D38F5F11FF421BCFA5A2F04D07351AA0A314703153DC15)

- PV-AR-01_e01 PLANIMETRIA GENERALE

(impronta: 5D5DD8F4B8CDB4AFE1C5651026DD5398D48A741F803A5385F8810B1ED6891603)

- PV-AR-02_e01 PIANTA PIANO TERRA

(impronta: 015B7C26E7BFE9A85948C17B2CC6145CFF32E0EE3C4BDEFB26F3125037C2E472)

- PV-AR-04_e01 PROSPETTO NO SO

(impronta: F3D0E3E0118BB536277997FFDF74B3BA28352BAB31CC4D616EE93DAA8DA13D50)

- PV-AR-05_e01 PROSPETTO SE NE

(impronta: 84C9EC290AD356E1030960218FB2502A0024C0E64F935A8BFD4F36711FCCD1AB)

- PV-AR-06_e01 SEZIONE AA BB

(impronta: 4EBF314C55B1528263B762BE1F6C38AC2CA13C363D15FC0B073018B6A31D6173)

- PV-AR-09_e01 RISANAMENTO INVOLUCRO

(impronta: 2D8B08E552EA0280CE1CEBE961CF99E2E7C9BA92E13A92F46479DDA8C622B25F)

- PV-AR-10_e01 ADEGUAMENTO SPOGLIATOI

(impronta: ABF8D0434F3D62AD4FF776AAF95D7219A7753CB9C893F4FDDF84AD16C230166B)

- PV-AR-11_e01 CONTROSOFFITTI

(impronta: D59BFC446918F2F0FDE218C22BC9AAC3C98F628D643CDB8E24A798753AD3DC27)

- PV-AR-14_e01 SISTEMAZIONI ESTERNE

(impronta: B0A1EDD5ED92EFE10C8DFF5B445AFC77D3F4C7BF3C9FA638AAEE98BD0B306FA5)

- PV-IE.01_e01 FOTOVOLTAICO

(impronta: C929C0DF6B9C4D424955B9888668EB36DD094CB08057796A972FA669DD3BD1AB)

- PV-IE.02_e01 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

(impronta: 186CF77F5AF7F2751F428C615B6D8DE19D7614777E5B8B1EDEE96CDEAABC2F00)

- PV-IE.03_e01 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE

(impronta: 3F93CFD90B3070BB31E78BA2E8944AE90549DF07A6136FAB198A97B413CBE181)

- PV-IE.04_e01 IMPIANTII SPECIALI

(impronta: F739EB33AA7CC446CCE65473D599EC8CA645176AD1BFC9347F81288E3BB33E19)

- PV-IE.05_e01 QUADRI ELETTRICI

(impronta: 885B186B0D19A636B24EF31B309E29F26F9362DB09586AC48FFAB6AE92FB22F2)

- PV-IM.05_e01 IDRICO ANTINCENDIO

(impronta: C76521566526AE968A6153BF588CD1E837BAE902DCE93BB0FC1786B26D6137D7)

- PV.01_e01 Elenco Elaborati

(impronta: 1B5AD235835FE172AEFBD98E491D61017A18230A0B21B534A8827ACCA22160FA)

*Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 3069 del 16/10/2024

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J2100711000. A.Q. INVITALIA CIG 9180898CB1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2024	01 06	2.02.01.09.999	2024/333/4	108.118,63
Capitolo/Articolo		78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto		OMNIA SERVITIA SRL			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	01 06	2.02.01.09.999	2024/333/5	1.671,66
Capitolo/Articolo		78804/6 PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

Firmato digitalmente da
Rosì Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



**Città di
PERUGIA**



la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 16/10/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

