



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA PUBBLICA E SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1344 DEL 21/05/2025

OGGETTO: PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) - “RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO”. (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759) – SECONDA VARIANTE PROGETTO

IL DIRIGENTE



**Dipartimento
per lo sport**



Comune di Perugia

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi da COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Dato atto che:

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”, finanziato dall'Unione Europea – next generation eu. Cluster 1, 2, in cui rientra l'investimento finalizzato al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi mediante la RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DI SAN SISTO i in cui sono previsti i seguenti target e milestone:
- milestone M5C2-21, entro il T1 2023: “Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;
 - b. fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;
 - c. riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.);
- target M5C2-22, entro il T2 2026: “Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.
- Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

Tenuto conto che:

- l'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dopo avere accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse professionali al suo interno, con Determina Dirigenziale n. 3040 del

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- 2.12.2022 affidava l'incarico professionale dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di cui sopra alla Studio Associato Flu Project, nella persona del legale rappresentante Ing. Michele Bartoccini, per l'importo complessivi di € 68.738,23
- il Comune di Perugia in data 26.01.2023 - Prot. n. 22192 acquisiva il progetto esecutivo, trasmesso dalla Studio Associato Flu Project;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 17.2.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento di "Rigenerazione del palazzetto dello sport di San Sisto" in Perugia, per un importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 355.941,64 per lavori (€ 292.171,56 lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 63.770,08 costi della sicurezza non riducibili) ed € 194.058,36 per somme a disposizione della stazione appaltante;
 - con Determina dirigenziale n. 558/2023, dopo avere riapprovato gli elaborati progettuali in argomento, è stato disposto di affidare i lavori mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in conformità dell'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del d.lgs. n. 50/2016;
 - la procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l'ausilio di un sistema informatico nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici: la stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica "Net4market";
 - con Determina dirigenziale n. 741 del 30.03.2023 è stata aggiudicata la commessa pubblica in parola in favore della DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72, per avere rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso dell'11,17% e, dunque, per un importo contrattuale di € 323.306,08 al netto di Iva;
 - che in data 28/07/2023 è stata effettuato stipulato il contratto rep. 48007/2108, per un importo pari a €323.306,08 al netto di iva di cui 259.536,00 € per lavori al netto del ribasso offerto dell'11,17% ed € 63.770,08 per costi relativi alla sicurezza, con il quale l'Impresa DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ha assunto i lavori;
 - i lavori sono stati consegnati in data 13 luglio 2023 con relativo verbale di consegna dei lavori;
 - con Determina dirigenziale n. 2509 del 22.08.2024 è stata approvato il progetto di variante tecnica e suppletiva con relativa modifica contrattuale comportante un aumento contrattuale di € 55.598,79 oltre iva.

Considerato che:

- che in corso d'opera, durante il montaggio del ponteggio di sicurezza è emersa la necessità di prevedere ulteriori giunti tubo in corrispondenza degli elementi sporgenti la copertura ed inoltre si è constatata la non

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



perfetta planarità delle coperture pertanto è risultato adeguato aggiungere anche un fissaggio della pannellatura isolante alla guaina esistente con dei tasselli meccanici; a tale fine si è riscontrata la necessità di eseguire una perizia di variante rispetto a quanto previsto nel progetto principale per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

- che si sono pertanto verificate variazioni alle lavorazioni previste nel progetto originario a cui si può far fronte con le somme a disposizione presenti all'interno del quadro economico presentato in sede di progetto esecutivo di variante utilizzando anche parte delle economie di gara come risulta dal quadro economico rimodulato post gara;
- quanto suddetto, riportato nella relazione tecnico-illustrativa del progetto di variante di che trattasi, hanno reso necessario l'adozione di una perizia di variante che comporta una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Verificato che la perizia di variante in corso d'opera e la conseguente modifica del contratto nel suo periodo di efficacia è stata redatta con l'obiettivo di rispettare l'impostazione progettuale originaria e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- garantire le finalità delle risorse stanziare per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 3.1;
- garantire la coerenza con la scheda progetto ed il progetto esecutivo stesso, sopra citati e precedentemente approvati;
- garantire l'assolvimento del principio del DNSH;
- non alterare la natura generale del contratto;
- garantire il rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, al fine di assicurare il soddisfacente conseguimento, dei milestone e target ad esso collegati;

Dato atto che:

- la necessità di modificare il contratto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili dall'amministrazione appaltante;
- la modifica non altera la natura generale del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- le modifiche introdotte prevedono:
 - vista la non perfetta planarità delle coperture, sia della palestra grande che della palestra piccola, è risultato non sufficiente il collegamento della pannellatura di isolamento mediante "incollaggio" del pannello sulla guaina esistente. Pertanto si è reso necessario l'utilizzo di tasselli per il fissaggio "meccanico" dei pannelli isolanti sulle due coperture;
 - vista la particolare conformità della copertura sia della palestra grande che della palestra piccola che presenta elementi sporgenti rispetto alla verticale, durante il montaggio del ponteggio a cavalletti, in corrispondenza delle sporgenze, è emersa l'impossibilità di proseguire con il montaggio dello stesso e di prevedere pertanto ulteriori ponteggi a giunto tubo.

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il ponteggio a giunto tubo si è reso necessario anche installarlo in corrispondenza delle tre piramidi presenti nelle due coperture per consentire le lavorazioni, relative alla loro sostituzione, in sicurezza
 - inoltre le avverse condizioni metereologiche hanno prolungato i mesi di fornitura dei ponteggi suddetti
- l'incremento contrattuale determinato dalle due perizie di variante risulta pari ad € 92.020,43 oltre IVA, di cui € 55.598,79 derivante dalla variante approvata con D.D. 2509/2024 ed € 36.421,64 derivante dall'approvazione della presente perizia di variante e corrisponde al 28,46% rispetto al contratto originario come risulta dalla seguente tabella:

	Importo a base d'asta	Ribasso contrattuale (11,17%)	Importo netto	Costi sicurezza	Importo contratto	Var. % Rispetto a contratto principale
Appalto	€ 292.171,56	€ 32.635,56	€ 259.536,00	€ 63.770,08	€ 323.306,08	0,00%
Variante	€ 363.295,28	€ 40.580,08	€ 322.715,20	€ 56.189,67	€ 378.904,87	17,20%
2° Variante	€ 334.903,10	€ 37.408,68	€ 297.494,42	€ 117.832,09	€ 415.326,51	9,61%
Atto sottomissione	€ 42.731,54	€ 4.773,12	€ 37.958,42	€ 54.062,01	€ 92.020,43	28,46%

- la ditta ha sottoscritto l'apposito atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

Rilevato che Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato alla data del 20/07/2025.

Dato atto che:

- il progetto di variante risulta composta dalla documentazione, che pur non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge, di seguito indicata:
 - 00-FP5943-Relazione di variante2;
 - 02-FP5943-ME02-DI-R4;
 - 04-FP5943-ME04-DI-R4;
 - 07-FP5943-EL03-DI-R4;
 - 08-FP5943-EL04-DI-R4;
 - 09-FP5943-RE-R4;
 - 12-FP5943-CME-R4;
 - 13-FP5943-EPU-R4;
 - 14-FP5943-AP-R4;
 - 15-FP5943-SIM-R4;
 - 17-FP5943-CCS-R4;
 - 18-FP5943-CSA-R4;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- 22-FP5943-QE-R4;
 - 23-FP5943-ME05-DI-R1;
 - 26-FP5943-REL-L10-R4;
 - 28-FP5943-RE-DNSH-R4;
 - 30-QUADRO COMPARATIVO;
 - 31-Quadro comparativo COSTI SICUREZZA;
 - 32-ATTO DI SOTTOMISSIONE;
 - ELENCO ELABORATI-R4.
- con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta passa da € 323.306,08 a € 415.326,51 oltre € 41.532,65 per IVA, per un importo lordo complessivo di € 456.859,16;

Considerato che l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva comporta la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
		IMPORTI		
A	LAVORI	PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
A.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 334.903,10		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 334.903,10		
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 117.832,09		
A.3	Ribasso d'asta lavori 11,17% (11,17 di A.1)	€ 37.408,68		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 415.326,51		€ 415.326,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPAL-TANTE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini;			
2	Allacciamenti ai servizi pubblici Diritti VV.FF per rilascio Cpi			
3	Imprevisti IVA compresa	€ 3.284,56	€ 3.284,56	
4.1	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,78		
4.2	Spese tecniche per variante	€ 11.000,00		
4.3				
4	Sommano Spese Tecniche	€ 68.460,14	€ 65.175,78	
	Incentivo art. 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i:			
5.1	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 6.645,22		
5.2	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00		
5	Sommano Incentivo	€ 6.645,22	€ 6.645,22	
6	Spese per commissioni giudicatrici;			
7	Spese per pubblicità ove previsto;			
8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



	specialistici;			
9.1	IVA 10% (su Totale A)	€ 41.532,65		
9.2	IVA 22% + Contributi previdenziali	€ 17.519,20		
9	Sommano IVA + Contributi	€ 59.051,85	€ 59.051,85	
	Economie di Gara	€ 516,28	€ 516,28	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 134.673,49
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 550.000,00

Accertato altresì che:

- per la perizia di variante è stato altresì redatto apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi per le lavorazioni non previste nel contratto d'appalto richiamato in premessa, e pertanto le lavorazioni medesime possono essere affidate direttamente all'appaltatore originario, con apposito atto aggiuntivo;
- sussistono pertanto i presupposti che consentono di disporre una modifica del contratto in corso di validità ai sensi e nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7 del D. Lgs n. 50/2016;
- l'impostazione progettuale non varia, né variano le finalità del progetto ed il rispetto dell'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do not significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", né tantomeno i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il progetto, siccome variato con la presente modifica, rispetta gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che la maggiore spesa per l'appalto, così come da Quadro Economico di variante, risulta complessivamente pari ad € 36.421,64 oltre iva pari ad € 3.642,16 per un importo complessivo pari ad € 40.063,80 che trova copertura finanziaria al capitolo 48801/316 per euro 40.063,80 prenotazione di impegno n. 2025/2707.

Ritenuto dunque necessario di:

- approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva e la conseguente modifica del contratto d'appalto dei lavori in oggetto unitamente ai documenti di cui essa si compone;
- trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/2707 assunta al capitolo 48801/316, per l'importo di euro 40.063,80 di cui euro 36.421,64 imponibile ed euro 3.642,16 relativo all'iva 10% mediante costituzione di apposito sub impegno a favore della ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/3220 assunta al capitolo 48801/216, per l'importo di euro 2.537,35 di cui euro 1.999,80 relativo all'imponibile euro 80,00 CNPAIA ed euro 457,55 relativo a IVA 22% a favore dello Studio Associato Flu Project per la redazione della seconda variante.
- trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/3220 assunta al capitolo 48801/216, per l'importo di euro 582,74 quale importo per il fondo incentivante di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Visti:

- gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 37 e 38 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti.

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, nell'ambito dell'intervento denominato "Rigenerazione Palazzetto di San Sisto";
- di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il progetto di variante tecnica e suppletiva dell'intervento di euro 36.421,64 oltre iva 10%, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, composto dalla documentazione tecnico-amministrativa elencata in narrativa che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge;
- di approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato in narrativa;
- di dare atto che con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in parola, l'importo netto del contratto d'appalto lavori stipulato con la ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L in data 28.7.2023, Repertorio n. 48007/2108, passa da € 323.306,08 ad € 415.326,51, con un incremento netto di € 92.020,43, pari al 28,46% del valore iniziale del contratto e pertanto superiore al quinto d'obbligo contrattuale;
- di dare atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato al 20 luglio 2024;
- di dare atto che l'impresa DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72, ha sottoscritto senza riserve l'atto di sottomissione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che al progetto sono stati assegnati i seguenti codici (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759;
- di dare atto che la variante medesima, si perfezionerà, in subordine all'esecutività del presente atto, con la stipula di apposito atto aggiuntivo, stante la maggiore spesa conseguente superiore al quinto d'obbligo;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'impresa esecutrice, al Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- di trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/2707 assunta al capitolo 48801/316, per l'importo di euro 40.063,80 di cui euro 36.421,64 imponibile ed euro 3.642,16 relativo all'iva 10% mediante costituzione di apposito sub impegno a favore della ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72;
- di trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/3220 assunta al capitolo 48801/216, per l'importo di euro 2.537,35 di cui euro 1.999,80 relativo all'imponibile euro 80,00 CNPAIA ed euro 457,55 relativo a IVA 22% a favore dello Studio Associato Flu Project per la redazione della seconda variante.
- di trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 2025/3220 assunta al capitolo 48801/216, per l'importo di euro 582,74 quale importo per il fondo incentivante di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/2707	40.063,80
Capitolo/Articolo		48801/316 COF.F.O.I.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/316E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/3220	2.537,35
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/3220	582,74
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		PERSONALE COMUNALE INCENTIVI			

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- 32-Atto di sottomissione.pdf.p7m.p7m

(impronta: ADFF94820CDF42739B36400F081440A8E8AD51E2046F5D2346FE49E52CD27B17)

- 22-FP5943-QE-R4.pdf.p7m.p7m

(impronta: 0AAC7D524932C77E419F0EC6493AF5AECB60F814396005985DE013DB3BE6B029)

- 12-FP5943-CME-R4.PDF.p7m.p7m

(impronta: 7D5EEEEA9918F14A199069BEC743CF167B3116286208BF4BF8FD330410C374D7E)

- 13-FP5943-EPU-R4.PDF.p7m.p7m

(impronta: DF1587DE86A125B86B2161622DA3E137D29B65DD3C399C54E1EB9C8D986B8710)

Firmato digitalmente da
Felici PaoloPer la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

- **09-FP5943-RE-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 6BDD9804AFB9544C2F2E91D43079C26150720999A1C66BA7F5F54D3698BF1972)
- **08-FP5943-EL04-DI-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 22CDE9FCF169243F5DFD3C8A7B349AD2DCE940905799A1C22A1BB6A7A16418CD)
- **04-FP5943-ME04-DI-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: DC385EDF54B555D5D3034DA4F123E6919BC30905F55C50F9BAC2A61E73553593)
- **07-FP5943-EL03-DI-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: D6ABFFF2DB266EA1C453EA95945504C77B4F1DD9E561BB9EA65F187201962D38)
- **00-FP5943-Relazione di variante-2.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 6DC27D6B7B9C4D4FB556270723011897D7E646F5FEF43179B09F439BADE35708)
- **02-FP5943-ME02-DI-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 2523256439794B2BB4070260242EF530B01155DCED4A2D137EB36085D51820A5)
- **31-Quadro comparativo COSTI SICUREZZA.pdf.p7m.p7m**
(impronta: E34B901830F68F60A2AFCE96F0B53CB521B30D8FE2F399AC534178A3210BD180)
- **ELENCO ELABORATI-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: A2CF33824225DBA93B4B2303CFCD EEF23B45E81C969A042B47FADB01BD711647)
- **28-FP5943-RE-DNSH-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: BE2F3BF061B21B44B143E23AD2AE81161E9DB90FFE2D6F809A51EDE54005FBBA)
- **30-QUADRO COMPARATIVO.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 6DA388CB2F999C1519BD81EAB82F8988B21F992F39039A9134E9BBDF84C5322D)
- **26-FP5943-REL-L10-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 424CAE952E5C35683C45D644B1335770C9BBDACB44BB938BA523231871C4FFF8)
- **18-FP5943-CSA-R4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 7947B853D127FE631C5B4A106DCF874B9DE213DFF1B4014464A48EFE3E8539D5)
- **15-FP5943-SIM-R4.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 2C722AB42F99339A9BFA838D94BF95EB8F4502DBB21A4EE158781BA466486688)
- **17-FP5943-CCS-R4.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 49FDB3CADEB954288461E98D01665D2F70938B9A44DF2B4F01CCC6C6A94CBF67)
- **14-FP5943-AP-R4.PDF.p7m.p7m**
(impronta: D9A2D48B7BBD2E2CF73E1708EBF154F45BDA5CDF0F3CAF8445F0D3E1B4B4E7AE)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1344 del 21/05/2025

OGGETTO: PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) - “RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO”. (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759) – SECONDA VARIANTE PROGETTO

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/2707/1	40.063,80
Capitolo/Articolo		48801/316 COF.F.O.I.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/316E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / INS_SUB SubImpegno	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/3220/1	2.537,35
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO			
U / INS_SUB SubImpegno	2025	06 01	2.02.01.09.016	2025/3220/2	582,74
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		PERSONALE COMUNALE INCENTIVI			

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 22/05/2025

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

