



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2148 DEL 25/08/2025

OGGETTO: PNRR – M2C4 INV2.1B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN PROSSIMITA' FOSSO VILLA - IN LOC. VILLA PITIGNANO -PRIMO LOTTO CUP: C98H22000370002 APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI – CIG B019CC741D E CIG 95314598C9 AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Richiamato:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

-il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

-il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

-il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

-il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

-il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

-il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

-il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

-le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

-l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

-i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

-gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

-che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

-che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

-che le sei missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

Rilevato che:

- nell'ambito del PNRR, nella Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), rientra l'investimento finalizzato all'esecuzione intervento strutturale per una messa in sicurezza in Loc. Villa Pitignano;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1369 del 29/12/2021 è stato approvato il Piano dei "nuovi progetti", finanziato con le risorse della Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico).

- il Piano è stato articolato in n.13 macro-interventi ricadenti in macro-aree, collegati agli Eventi alluvionali del 2005, del 2012 e del 2013-2014;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 15/06/2022, la Regione Umbria ha approvato il dettaglio degli interventi relativi ai "nuovi progetti" di cui al piano predetto, destinando ai rispettivi soggetti attuatori i finanziamenti

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



necessari, in particolare:

1. sono stati individuati i finanziamenti necessari all'esecuzione dei nuovi progetti, suddivisi per tipologia d'intervento, dell'importo complessivo pari a € 24.786.800,01;
 2. è stata approvata la proposta di Piano, riportata nella Tabella A ed esplicitata nella relazione (Allegato B) acclusa alla medesima Tabella, con il dettaglio dei nuovi progetti contenente, altresì, l'indicazione del soggetto attuatore e il finanziamento assegnato;
- in base al richiamato Allegato B), il Comune di Perugia è risultato assegnatario, nell'ambito del "MACROINTERVENTO n. 3 - Ripristino quote arginali e officiosità idraulica; Bonifica dissesto. "per complessivi € 3.000.000,00" ripartiti per i seguenti interventi:
- 7 3.2 INTERVENTO "Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano" CUP C98H22000370002 - Importo € 700.000,00;
 - 8 3.3 INTERVENTO: "Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia" CUP C98H22000380002 - Importo € 2.300.000,00;
- con atto di Giunta Comunale n. 242 del 06/07/2022 è stato stabilito di approvare gli studi di fattibilità, redatti ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, relativi ai predetti interventi;
- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, sono state regolate le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, già ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché stabilite le tempistiche e modalità di trasferimento;
- con decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, pubblicato nella G.U. n. 47 del 24/02/2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)", all'articolo 29 è prevista, tra l'altro, la proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22 del decreto legge n. 152 del 2021 e, di conseguenza, quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022;
- Visto che:**
- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 è stato approvato l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 tra Regione – Amministrazione attuatrice – e Dipartimento della protezione civile – Amministrazione Centrale – per la disciplina degli impegni operativi delle due parti, volti alla realizzazione del sub-investimento in argomento (cosiddetto Accordo di I livello);
- l'Accordo sopra richiamato è stato sottoscritto dalle parti e, precisamente dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 06/02/2023;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di Il livello ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Perugia; detto accordo è stato sottoscritto in data 29/05/2023;

Considerato che:

- l'intervento sopra richiamato relativo a "Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano" - Importo € 700.000,00" è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 con D.C.C. n. 2022/64 del 25/07/2022;

- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP: C98H22000370002;

- con nota prot 0212770 del 19/09/2023 la S.O. Pianificazione Territoriale ha rilasciato la dichiarazione di conformità urbanistica del progetto al PRG vigente ed alle relative norme regionali in materia;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 398 del 27.9.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in prossimità Fosso Villa - in loc. Villa Pitignano", suddiviso in due distinti lotti funzionali e assommante a complessivi € 2.200.000,00 di cui € 700.000,00 quanto al lotto 1 ed € 1.500.000,00 quanto al lotto 2;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 08 del 17.01.2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, INTERVENTO DI RISANAMENTO AREA LOC. VILLA PITIGNANO"- 1° lotto" CUP C98H22000370002 , per l'importo complessivo di € 700.000,00, comprensivo delle integrazioni e prescrizioni richieste in Conferenza di Servizi;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Ambiente e energia n. 202 del 30.1.2024 è stato disposto tra l'altro:

a) di bandire una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, preordinato alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico in prossimità Fosso Villa in loc. Villa Pitignano - Primo lotto" in Perugia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), dell'allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 71 del medesimo decreto legislativo;

b) di selezionare il miglior contraente privato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 44, comma 4, e 108, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 36/2023;

- a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con D.D. 962 del 27.03.2024 è stato aggiudicato l'appalto integrato in argomento in favore della CAGNINI COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Muccia (MC), frazione Maddalena n. 23, codice fiscale e partita Iva n. 01559240435, con un ribasso, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l'ente, del 17,200% sull'importo dei lavori e sulle spese generali di progettazione posti a base di gara e, dunque, per un importo contrattuale di € 434.776,51 ;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- contestualmente è stato preso atto che, per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva, la CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. (attestata per prestazioni di sola costruzione) ha indicato un soggetto qualificato di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal paragrafo 6, sezione D, del disciplinare di gara, e precisamente: costituendo r.t.p. LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI, mandataria, S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, mandante e ING. MARIA CHIARA BURCHINI, mandante;

Rilevato che:

- in data 29/03/24 è stato stipulato il contratto di appalto Repertorio n. 48100/2201, per un importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara pari al 17,200%, di € 434.776,51;
- con note pec, acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. 135862 del 05/06/2024, 135873 del 05/06/2024, 135876 del 05/06/2024 e 135879 del 05/06/2024, la ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN PROSSIMITÀ' FOSSO VILLA - IN LOC. VILLA PITIGNANO" 1° lotto" CUP: C98H22000370002;
- D.D. n. 2176 del 12/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, INTERVENTO DI RISANAMENTO AREA LOC. VILLA PITIGNANO" - 1° lotto" CUP C98H22000370002 per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/07/24;

Atteso altresì che :

- con nota pec del 09/10/24 acquisita al prot. al n. 241798 del 14/10/2024 la ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. ha inoltrato la documentazione circa una proposta di modifica al progetto inquadrabile ai sensi dell'art 120 comma 7 lettera b) del D.Lgs 36/23;
- l'entità della modifica proposta dalla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche assegnate pari ad € 700.000,00;
- in base a quanto stabilito dagli artt. 5 e art. 9 dell'accordo di II livello ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b la suddetta modifica contrattuale è stata sottoposta alla regione Umbria per la necessaria valutazione e successiva approvazione;
- con D.D. N. 13157 del 11/12/2024 della Regione Umbria è stato stabilito: *"di procedere, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Accordo di 2° livello, alla presa d'atto e al favorevole accoglimento della documentazione relativa alla perizia di variata distribuzione di spesa per l'intervento denominato: "Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area loc. Villa Pitignano" trasmessa dal Comune di Perugia, con prot. n. 287838 del 03/12/2024 acclarata in data 03/12/2024 al prot. reg. n. 263727, di importo pari ad euro 700.000,00."*
- con successiva DD n. 3811 del 13/12/2024 è stato stabilito di:

- 1 " approvare la modifica contrattuale, non sostanziale, ai sensi dell'art 120 comma 7 del D.Lgs 36/23 relativa

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



ai lavori di "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, INTERVENTO DI RISANAMENTO AREA LOC. VILLA PITIGNANO"- 1° lotto" CUP C98H22000370002-CIG B019CC741D appaltati alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. giusto contratto di appalto Repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24, per un importo lavori pari all'importo contrattuale, composta dagli elaborati riportati in premessa che, debitamente firmati dal Dirigente, sono allegati al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale";

- 2 di dare atto che non si verifica incremento contrattuale dell'appalto de quo;
- 3 di stabilire che l'entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo di € 700.000,00, come peraltro rilevabile dal nuovo quadro tecnico economico di spesa all'uopo predisposto di cui in narrativa che rimane invariato rispetto al quadro economico approvato con DD n. 2176 del 12/07/2024;

Rilevato altresì che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera c 4) " difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione" del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. " variante in corso d'opera", previa redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta alla risoluzione delle criticità rilevate volta ad introdurre delle modifiche al progetto originario ;
- in data 05/05/25 i lavori, nelle more dell'approvazione della variante in corso d'opera, sono stati sospesi;
- la Direzione Lavori, dopo ripetuti incontri e sopralluoghi effettuati con il RUP, ha provveduto a redigere una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta a determinare e quantificare le opere in variante resesi necessarie ai sensi dell'art 120 comma 1 lettera c 4) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., completa della relazione redatta ai sensi dell'art 5 comma 2 dell'allegato II.14 al 36/2023 e s.m.i.;
- con nota pec acquisita al prot. al n. 127076 del 23/05/2025, successivamente integrata e rettificata con nota pec acquisita al prot. al n. 1974325 del 29/07/2025, il D.L. Dott. Ing. Fabio Bonazzi Bonaca ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, relativa alla variante in corso d'opera;

Considerato altresì atto che:

- dalla relazione predisposta sensi dell'art 5 comma 2 dell'allegato II.14 al 36/2023 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Bonazzi Bonaca e dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva emerge che:
 1. le maggiori opere per "difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione" ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera c 4) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. , ammontano ad € 37.857,27 netti oltre iva al 22% per € 8.328,60 per un totale di € 46.185,87;
 2. vengono assegnati 45 (quarantacinque) giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione;
- l'impresa "CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L" ha sottoscritto, senza riserva, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ricavati, ai sensi dell'art 6 comma 7 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/23 e s.m.i :
 3. a) in parte "desumendoli dai prezzi di cui all'art 41 del codice";

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



4. b) in parte “ricavandoli *totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP*”;

- la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, ammonta a complessivi netti € 450.575,66 al netto del ribasso d'asta, così suddiviso: € 434.412,79 per lavori ed € 16.162,88 per costi della sicurezza non riducibili, come di seguito ripartita:

COMUNE DI PERUGIA							
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E TRANSIZIONE DIGITALE							
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE							
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN PROSSIMITÀ DEL FOSSO VILLA - IN LOC. VILLA PITIGNANO -							
VARIANTE IN CORSO D'OPERA							
QUADRO TECNICO ECONOMICO							
			IMPORTI				
A	LAVORI	PARZIALI	Magg.ne "m2" del 1.01" prevista da Prezzario Regione Umbria		PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
1	IMPORTO LAVORI	515 883,11 €	524 653,12 €		524 653,12 €		
1a	di cui: Oneri della Sicurezza	15 847,19 €	14 082,59 €				
1b	di cui: Costo della Manodopera	104 993,72 €	106 778,61 €				
			RIBASSO D'ASTA 17,200%		90 240,34 €		
				Importo netto	434 412,79 €		
2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	15 592,70 €	16 162,88 €		16 162,88 €		
	IMPORTO LAVORI	531 775,81 €	540 816,00 €	Sommano netti	450 575,66 €		450 575,66 €

con un incremento netto pari ad € 37.857,27, che riguarda esclusivamente la parte di lavori del contratto d'appalto (non ci sono logicamente incrementi relativi alle spese di progettazione esecutiva);

- l'importo complessivo della “*variante in corso d'opera*” ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera c 4) “*difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione*” del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa ai lavori di “MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, INTERVENTO DI RISANAMENTO AREA LOC. VILLA PITIGNANO”- 1° lotto” CUP C98H22000370002-CIG B019CC741D appaltati alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. giusto contratto di appalto Repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24, ammonta al netto del ribasso d'asta ad € 472.633,78, così suddiviso:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



COMUNE DI PERUGIA									
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E TRANSIZIONE DIGITALE									
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE									
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN PROSSIMITA' DEL FOSCO VILLA - IN LOC. VILLA PITIGNANO - I LOTTO									
VARIANTE IN CORSO D'OPERA									
QUADRO TECNICO ECONOMICO									
			IMPORTI						
A	LAVORI	PARZIALI	Maggiore "m2" del 1017 previsto da Prezzario Regione Umbria	PARZIALI	PARZIALI	TOTALI			
1	IMPORTO LAVORI	515 853,11 €	524 653,12 €		524 653,12 €				
1a	di cui Oneri della Sicurezza	13 847,19 €	14 062,19 €						
1b	di cui Costo della Manodopera	104 993,72 €	106 778,81 €						
			RIBASSO DASTA		90 240,34 €				
				Imposto netto	434 412,79 €				
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15 592,70 €	16 162,88 €		16 162,88 €				
	IMPORTO LAVORI	531 775,81 €	540 816,00 €	Sommario netto	450 575,66 €	450 575,66 €			
B									
3	Spese per progettazione esecutiva:								
3a	competenze non riducibili				15 273,16 €				
3b	spese soggette a ribasso			4 503,79 €					
			RIBASSO DASTA 17,200%	755,83 €					
			Importo netto	3 782,96 €	3 782,96 €				
			Sommario netto		22 058,12 €				
			Totale		22 058,12 €	22 058,12 €	22 058,12 €		
			IMPORTO CONTRATTUALE IN VARIANTE					472 633,78 €	

con un incremento complessivo netto di € 37.857,27, pari al 8,707% rispetto al contratto di appalto repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24 e contenuto in quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/23 e s.m.i. come di seguito individuato:

MAGGIOR IMPORTO CONTRATTUALE	
IMPORTO TOTALE LAVORI NETTO IN VARIANTE	472.633,78 €
IMPORTO CONTRATTUALE	434.776,51 €
MAGGIOR IMPORTO CONTRATTUALE	37.857,27 €
AUMENTO CONTRATTUALE (%)	8,707%

Dato atto:

- della relazione redatta dal D.L. ai sensi dell'art 5 comma 2 dell'allegato II.14 al 36/2023 e s.m.i.;
- del parere favorevole alla variante in corso d'opera espresso, con nota pec acquisita al prot. al n. 205951 del 11/08/2025, dal progettista esecutivo dell'intervento ai sensi dell'art 5 comma 3 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.,
- della fondatezza della relazione redatta dal D.L. ai sensi dell'art 5 comma 2 dell'allegato II.14 al 36/2023 e s.m.i. espressa dal RUP in sede di verifica della variante ai sensi dell'art. 41 comma 5 allegato I.7 al D.lgs. 36/23 e s.m.i.;
- della positiva verifica della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art 41 comma 5 allegato I.7 al D.lgs 36/23 e s.m.i., del 11/08/25;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

Rilevato che:

- il contratto di appalto repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo:
 - 1 non supera il quinto dell'importo del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 120 comma 9 del D,Lgs 36/23 e s.m.i.;
 - 2 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 2 del D,Lgs 36/23 e s.m.i.;
- l'entità della variante in corso d'opera è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo di € 700.000,00, in quanto i maggiori oneri economici necessari possono essere sostenuti reperendo le risorse necessarie tra le economie di gara, ai sensi dell'art.6.4.2 del " *Manuale operativo per l'avvio e l'attuazione degli investimenti Pnrr di competenza del Dipartimento della Protezione Civile*" alla luce di quanto comunicato con nota prot "135384_10062024_Nota_Utilizzo economie AA del Dipartimento della Protezione Civile – Unità Organizzativa PNRR" trasmessa dalla Regione Umbria e acquisita al prot 140848 del 12/06/2024 ove è stato stabilito che : "le economie derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa vigente **che, invero, ne consente l'impiego per le varianti in corso d'opera** ... ma, in ogni caso, sono dirette all'intervento posto a base di gara a garanzia della completa e corretta esecuzione del medesimo intervento..." come peraltro rilevabile dal nuovo quadro tecnico economico di spesa all'uopo predisposto, che si riporta di seguito:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- Firmato digitalmente da*
VINCENZO TINTORI

- 24_SICRE01PE_D_PSC
- 27_ESP PP 01 V2A_Piano Particellare(1)
- 28_CMS EP 01 V2A_ElencoPrezzi_NuoviPrezzi(1)
- 29_CMS CM 01 V2A_ComputoMetrico(1)
- 30_CMS SM 01 V2A_StimaManodopera(1)
- 31_CMS CC 01 V2A_ComputoComparativo(1)
- 32_CMS QE 01 V2A_QuadroEconomico(1)
- 34_OFF CM 01 V2A_ComputoMetricoMigliorie(1)
- 35_OFF EP 01 V2A_ElencoPrezziMigliorie(1)
- 20250728_Atto_di_Sottomissione_Verbale_Conc_NP(1)

- in seguito a detta variante in corso d'opera è necessario integrare il compenso professionale a favore della Soc.tà Eco Geo Engineering s.r.l. per un importo netto al netto del ribasso d'asta per competenze pari ad € 3.882,45 (pari al 10,00 dell'importo contrattuale), oltre contributi previdenziali al 4% per € 155,30 ed iva al 22% per € 888,31 per un totale di € 4.926,06;

- il contratto di appalto, lettera commerciale prot. n. 0154672 del 01/07/2024, può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo:

- 3 non supera il quinto dell'importo del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 12 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;
- 4 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;

- in relazione alla variante in corso d'opera di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota parte relativa all'80% (art. 45 c. 3 Dlgs 36/23 e s.m.i.) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 4.110,20 con una maggiore spesa di € 365,76;

- occorre pertanto impegnare le somme di :

- € 46.185,87 (di cui incremento contrattuale netto di € 37.857,27, oltre IVA al 22% pari ad € 8.328,60) a favore di CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.;
- € 4.926,06 (di cui incremento contrattuale netto di € 3.882,45, oltre contributi previdenziali al 4% per € 155,30 ed iva al 22% per € 888,31) a favore della Soc.tà Eco Geo Engineering s.r.l.,
- € 365,76 per maggiori incentivi (art. 45 c. 3 Dlgs 36/23 e s.m.i.);

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 portante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Vista la Legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n.1 recante "Testo unico Governo del territorio e materie correlate";

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare l'art.14, c.6,7;

Ritenuto necessario approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma 7 del D.Lgs 36/23 all'intervento indicato in oggetto;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTI:

- gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;- il Regolamento comunale dei contratti e di contabilità;

- l'art 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 120 del D.lgs. n. 36/23 e s.m.i.

- il Regolamento comunale dei contratti

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 08.01.2025, di approvazione del piano esecutivo di

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



gestione 2025-2027.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI i punti 5.1 e 6.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011).

VISTI l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 38 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - di dare atto del parere favorevole alla variante in corso d'opera espresso, con nota pec acquisita al prot. al n. 205951 del 11/08/2025, dal progettista esecutivo dell'intervento ai sensi dell'art 5 comma 3 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.,
 - di dare atto della fondatezza della relazione redatta dal D.L. ai sensi dell'art 5 comma 2 dell'allegato II.14 al 36/2023 e s.m.i. espressa dal RUP in sede di verifica della variante ai sensi dell'art. 41 comma 5 allegato I.7 al D.lgs. 36/23 e s.m.i.;
 - di approvare la positiva verifica della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art 41 comma 5 allegato I.7 al D.lgs 36/23 e s.m.i., del 11/08/25;
 - di approvare la *"variante in corso d'opera"* ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera c 4) *"difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione"* del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa ai lavori di "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO, INTERVENTO DI RISANAMENTO AREA LOC. VILLA PITIGNANO"- 1° lotto" CUP C98H22000370002-CIG B019CC741D appaltati alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. giusto contratto di appalto Repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24, per un importo contrattuale netto in variante pari ad € 472.633,78 completa degli elaborati di cui in premessa che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - dare atto che l'incremento contrattuale netto di €. 37.857,27, pari al 8,59% rispetto al contratto di appalto repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24, risulta contenuto in quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/23 e s.m.i. , e che l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto in quanto tale opzione è stata prevista al punto 4.2 del disciplinare di gara;
 - di dare atto che l'impresa "CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L." ha sottoscritto, senza riserva, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ricavati, ai sensi dell'art 6 comma 7 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/23 e s.m.i
- :
5. a) in parte *"desumendoli dai prezzi di cui all'art 41 del codice"*;
 6. b) in pare *"ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un*

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP",

- di stabilire che il contratto di appalto repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24 può essere modificato in quanto l'aumento contrattuale :

- 5 non supera il quinto dell'importo del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 120 comma 9 del D,Lgs 36/23 e s.m.i.;
- 6 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 2 del D,Lgs 36/23 e s.m.i.;

- di procedere, ai sensi dell'art 120 del D.lgs. 36/23 e s.m.i., alla modifica del contratto di appalto Repertorio n. 48100/2201 del 29/03/24, elevando l'importo contrattuale netto a complessivi € 472.633,78

- di stabilire che vengono assegnati 45 (quarantacinque) giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione di cui al progetto originario;

- di stabilire che in seguito a detta modifica contrattuale è necessario integrare il compenso professionale a favore della Soc.tà Eco Geo Engineering s.r.l. per un importo netto al netto del ribasso d'asta per competenze pari ad € 3.882,45 (pari al 10,00 dell'importo contrattuale), oltre contributi previdenziali al 4% per € 155,30 ed iva al 22% per € 888,31 per un totale di € 4.926,06;

- di stabilire che il contratto di appalto, lettera commerciale prot. n. 0154672 del 01/07/2024, può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo:

- non supera il quinto dell'importo del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 12 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;
- non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;

- in relazione alla variante in corso d'opera di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota parte relativa all'80% (art. 45 c. 3 Dlgs 36/23 e s.m.i.) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 4.110,20 con una maggiore spesa di € 365,76;

- di dare atto che l'entità della variante in corso d'opera è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo di € 700.000,00, in quanto i maggiori oneri economici necessari possono essere sostenuti reperendo le risorse necessarie tra le economie di gara, ai sensi dell'art.6.4.2 del " *Manuale operativo per l'avvio e l'attuazione degli investimenti Pnrr di competenza del Dipartimento della Protezione Civile*" alla luce di quanto comunicato con nota prot "135384_10062024_Nota_Utilizzo economie AA del Dipartimento della Protezione Civile – Unità Organizzativa PNRR" trasmessa dalla Regione Umbria e acquisita al prot 140848 del 12/06/2024 ove è stato stabilito che : "le economie derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa vigente **che, invero, ne consente l'impiego per le varianti in corso d'opera ... ma, in ogni caso, sono dirette all'intervento posto a base di gara a garanzia della completa e corretta esecuzione del medesimo intervento...**"

- di reperire le somme necessarie alla copertura economica tra le economie di gara dell'appalto;

- per l'effetto di impegnare la somma complessiva di € 51.477,69 al Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 nel seguente modo:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

- mediante la trasformazione della prenotazione di impegno 2025/1876000 al cap 42801053 per € 46.185,87 in apposito sub impegno a favore dell'impresa "CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L.;
- *1 mediante la trasformazione della prenotazione di impegno n. 2025/1876000 al cap. 42801053 per l'importo di € 4.926,06 in apposito sub- impegno a favore della Soc.tà Eco Geo Engineering s.r.l per maggiori competenze professionale relative a D.L., C.S.E contributi previdenziali ed iva compresi;
- *2 mediante la trasformazione della prenotazione di impegno n. 2025/2044000 al cap. 42801153 per l'importo di € 365,76 in apposito sub-impegno per incentivo funzioni tecniche 80% (art. 45 c. 3 Dlgs 36/23 e s.m.i.);
- prendendo atto che tali importi sono stati già accertati ed in parte già incassati al corrispondente capitolo di entrata 42801053, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto.
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- di dichiarare che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013.

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U SUB	2025	5000944 2025	/ PNRR - M2C4 I2.1 CUP C98H22000370002 PER VISURE PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.-FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.-VEDICAP. 42801/53E	09012.02.42801053	46.185,87
U SUB	2025	5000945 2025	/ PNRR - M2C4 I2.1 CUP C98H22000370002 PER VISURE PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.-FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.-VEDICAP. 42801/53E	09012.02.42801053	4.926,06
U	2025	5000946 2025	/ U.F.NRR - M2C4 I2.1 CUP C98H22000370002 PER VISURE	09012.02.42801153	365,76

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



SUB		PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.-FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.-VEDICAP. 42801/53E	
-----	--	--	--

Allegati

Allegati non pubblicabili

20250728_Atto_di_Sottomissione_Verbale_Conc_NP(1).pdf.p7m.p7m
f43c780eb85f37e4d0a879ea2c9e8ec3b72b6701360b92589c4723629e8f6caf

atto di sottomissione Bonaca Variante _signed.pdf.p7m
b70dd84e13da2aa891541aceeb6d6909f2030c8cbd2ac4d2f6f45d55e12a2c46

Verifica VARIANTE FOSSO VILLA _signed.pdf.p7m
6a0114e139d84cf8b9a999805a43fba31f00d821f0651bee6c331ec519588926

32_CMS QE 01 V2A_QuadroEconomico(1).PDF.p7m.p7m
25d2a54d5cc4310684cc3de54f3b2624c44b4cfa2528690e37e9a3326695c54d

34_OFF CM 01 V2A_ComputoMetricoMigliorie(1).PDF.p7m.p7m
e746097297ab759c2bfedf363a45a58631ff83f609041bdd1200cc2806d12443

30_CMS SM 01 V2A_StimaManodopera(1).PDF.p7m.p7m
542a5d7a06ffae6c8f2a630977d7e757530fec98ced481890ec7cb0ab4c4094b

31_CMS CC 01 V2A_ComputoComparativo(1).PDF.p7m.p7m
762b6342dc39f5df4c251d71f7e759a8db57eb23fee354ebc5a93bee788a459

35_OFF EP 01 V2A_ElencoPrezziMigliorie(1).PDF.p7m.p7m
51c245c237a2095350ebd3823a1ce990a29a9a22efbcb7d67de2d2cc598acd5

11_CRT SP 01 V2A_Sezioni e profilo della viabilita(1).pdf.p7m.p7m
532260aea708d82c36b01365cd8172c1fb6773b68ccb723f4f4e04381c0c7aa1

29_CMS CM 01 V2A_ComputoMetrico(1).PDF.p7m.p7m
6c6f65fe07fc06e21938c704d957891dc9e1b6950ccf03b0f6ca126b75fca734

28_CMS EP 01 V2A_ElencoPrezzi_NuoviPrezzi(1).pdf.p7m.p7m
e730ff6b4466501c0759252ebbcfce0284658ed7e3bcd6660be8392e5a9990d0

03_GENRE01 V2A_Relazione Tecnica Variante(1).pdf.p7m.p7m
2ba46dbbfd8385e6f34f4dcbb6f604a970f4d323b7bfc24895a74ea4ed5a1fb6

27_ESP PP 01 V2A_Piano Particellare(1).pdf.p7m.p7m
903c702bc0348203600529a68152db92e747be350522e61fd14e18e31cc0a489

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



24_SICRE01PE_D_PSC.pdf.p7m.p7m

bae84113b70fef70447c7262835ca5a443a6e2571c2fd875a88572bcda0a413e

10_CRT PS 01 V2A_Planimetria_generale(1).pdf.p7m.p7m

825c9a481e06162f7f43116736d1398bc04cc4c17ea7fcc14b9d64f9a2001c1d

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=99c24fb4b007e9be_pades&auth=1

ID: 99c24fb4b007e9be





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 2148 del 25/08/2025

OGGETTO: PNRR – M2C4 INV2.1B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN PROSSIMITA' FOSSO VILLA - IN LOC. VILLA PITIGNANO -PRIMO LOTTO CUP: C98H22000370002 APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI – CIG B019CC741D E CIG 95314598C9 AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Soggetto	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U SUB	2025	5000944 / 2025	CAGNINI COSTRUZIONI SRL	PNRR - M2C4 I2.1 CUP C98H2200037000 2 PER VISURE PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.- FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.-	09012.02.428010 53	46.185,87

				VEDICAP. 42801/53E		
U SUB	2025	5000945 / 2025	ECO GEO ENGINEERING SRL	PNRR - M2C4 I2.1 CUP C98H2200037000 2 PER VISURE PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.- FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.- VEDICAP. 42801/53E	09012.02.428010 53	4.926,06
U SUB	2025	5000946 / 2025		U.F.NRR - M2C4 I2.1 CUP C98H2200037000 2 PER VISURE PER LA GEST. DEL RISCHIO DI ALLUV. E RID. RISCHIO IDROGEOL.- FOSSO VILLA LOC. VILLA PIT.- VEDICAP. 42801/53E	09012.02.428011 53	365,76

Perugia, 26/08/2025

Firmato digitalmente da
Stefano Baldoni