



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3452 DEL 11/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – NEXT GENERATION EU INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI ” ART. 27 D. LGS. 50/2016- CUP: C97H21002230001

APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI CIG 9844865F97 E CIG 9451023EE4 AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016) e il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabiliscono le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP),

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 **Città di
PERUGIA**

con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Considerato che:

- con atto di G.C n. 141 del 03.06.2021 sono stati approvati gli studi di fattibilità di fattibilità, redatti ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, relativi agli interventi di RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE, tra i quali, è ricompreso il seguente intervento: "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PONTE PATTOLI – PONTE SAN GIOVANNI " CUP: C93D21001640001;
- con D.D. n. 3265 del 16/12/2022 la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione lavori, preordinati alla realizzazione dell'INTERVENTO di RIGENERAZIONE URBANA relativo alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" ;
- con D.D. n. 1044 del 10.05.2023 integrata con D.D. n. 1051 dell'11.05.2023 e rettificata con D.D. n. 1106 del 15/05/2023 sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal Comune di Perugia, indetta con nota prot. 86160 del 12/04/2023 per l'approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu – M5C2 – 2.1 del PNRR" dell'importo complessivo di € 1.474.000,00 CUP: C97H21002230001;
- con atto di G.C. n. 198 del 17/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento finanziato con fondi PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - NEXT GENERATION EU INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE – RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" CUP: C97H21002230001, dell'importo di € 1.474.000,00;
- con decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023 è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione definitiva delle risorse, a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI, preassegnate con il decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023;
- con D.D. n. 1935 del 20/07/2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato inerente alla procedura aperta indetta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" in Perugia in favore in favore della GREEN

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



SERVICE S.R.L., con sede legale a Deruta (PG), via Caprera n. 10E/12, codice fiscale e partita Iva n. 03045840547, a fronte di un punteggio complessivo di 86,400 (offerta tecnica punti 66,400/80 e offerta economica punti 20/20) e di un ribasso unico del 3% sull'importo complessivo posto a base di gara, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l'ente e, dunque, per un importo contrattuale di € 1.012.521,00 (euro unmilionezerododicimilacinquecentoventuno/00), al netto di Iva e di oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso: € 972.812,18 per lavori ed € 39.708,82 per progettazione esecutiva ;

- in data 27/07/23 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 48004/2105;

- con D.D. n. 880 del 21/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" CUP: C97H21002230001 dell'importo di € 1.474.000,00;

- con verbale in data 28/03/24 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Atteso che :

-durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'art 106 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., previa redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta alla risoluzione delle criticità rilevate volta ad introdurre delle modifiche al progetto originario quali:

- opere da realizzare a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, "*variate in corso d'opera*", ai sensi dell'"*art 106 comma 1 lettera c) punto 1*") del D.Lgs 50/16 e s.m.i.",
- opere di miglioria che non alterano la natura del contratto ai sensi dell'"*art 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i.*",

- in data 14/05/25 i lavori sono stati sospesi;

- la Direzione Lavori, dopo ripetuti incontri e sopralluoghi effettuati con il RUP, ha provveduto a redigere una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta a determinare e quantificare le opere in variante resesi necessarie ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/106 e s.m.i.;

- con nota pec acquisita al prot. al n. 45742 del 20_02_2025, successivamente integrata e rettificata con note pec acquisite al prot. ai nn.: 46900 del 21/02/2025, 47209 del 21/02/2025, 52342 del 27/02/25, 62657 del 11/03/2025, 63867 del 12/03/2025, 218343 del 01/09/2025, 225114 del 10/09/2025, 226096 del 11/09/2025, 282625 del 19/11/2025 il D.L. ha trasmesso la documentazione tecnico, contabile amministrativa relativa alla variante in corso d'opera ai sensi dell'art 8 del D.M. 49/18;

- con mail del 26 Settembre 2025 il " *DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE Ufficio II – Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli Enti Locali* " del MINISTERO DELL'INTERNO, ai sensi dell'art 3.2 del "*MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL SOGGETTO ATTUATORE M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*", ha comunicato che: "*... Con riferimento alla richiesta di variazione/rimodulazione progettuale di cui all'oggetto, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente e delle motivazioni a supporto dell'istanza, le modifiche indicate in ordine al progetto si intendono autorizzate*";

- con DD. n. 3085 del 17/11/2025 è stato stabilito: "*di prendere atto ed approvare le risultanze della Conferenza*

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



dei Servizi decisoria indetta, dal Comune di Perugia con nota prot. 229532 del 16/09/2025 successivamente integrata con nota prot. n 258040 del 22/10/2025, per l'approvazione della variante in corso d'opera relativa all'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" - CUP: C97H21002230001 dell'importo di € 1.474.000,00";

Dato atto che:

- delle relazioni predisposte:
 - ai sensi dell'art 8 comma 2 del DM 49/18, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesco Ardino,
 - dal RUP ai fini della richiesta di cui all'art 3.2 del "MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL SOGGETTO ATTUATORE M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale",

emerge che:

1. l'importo delle lavorazioni per opere attinenti circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c punto 1) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., ammontano ad € 23.293,98 netti, pari al 2,30% dell'importo contrattuale, oltre iva al 22% per € 5.124,68 per un totale di € 28.418,66;
 2. l'importo delle lavorazioni per opere di miglioria che non alterano la natura del contratto, ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i., ammontano ad € 48.865,20 pari al 4,81% dell'importo contrattuale, oltre iva al 22% per € 10.710,74 per un totale di € 59.395,94;
 3. sono stati assegnati n. 90 giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione;
- le opere di cui al punto 1, pari ad € 23.293,98 netti, pari al 2,30% dell'importo contrattuale, rientrano in quanto previsto al punto 1.2.1 del Quadro sinottico RU_24.06.2024 allegato al Comunicato del 26 giugno 2024 del MINISTERO DELL'INTERNO;
 - l'impresa "GREEN SERVICE S.R.L" ha sottoscritto, senza riserva, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ricavati, con apposite analisi, in parte in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "b" del D.M. 49/18 ed in parte dal prezzario regionale Umbria reggente l'appalto, ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "a" del D.M. 49/18;
 - la variante in seguito alla redazione della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, ammonta a complessivi netti € 1.084.500,18 netto del ribasso d'asta, così suddiviso: € 1.044.791,36 per lavori (€ 1.011.043,03 importo ribassato ed € 33.748,33 costi della sicurezza non riducibili) ed € 39.708,82 per progettazione esecutiva, come di seguito ripartita:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



COMUNE DI PERUGIA							
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E TRANSIZIONE DIGITALE							
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE							
IONE URBANA ASTA DEL TEVERE INTERVENTO DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA PONTE FELCINO, PONTE							
A	LAVORI	IMPORTO CONTRATTUALE		IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE		VARIAZIONE CONTRATTUALE	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI		
1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	€ 968 107,06		€ 1 042 312,40			
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)						
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)						
	RIBASSO D'ASTA 3%	€ 29 043,21		€ 31 269,37			
	Importo netto	€ 939 063,85		€ 1 011 043,03			
4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33 748,33		€ 33 748,33			
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 972 812,18	€ 972 812,18	€ 1 044 791,36	€ 1 044 791,36		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
3	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, (soggetti a ribasso)	€ 40 936,93		€ 40 936,93			
	RIBASSO D'ASTA 3%	€ 1 228,11		€ 1 228,11			
	Importo netto	€ 39 708,82	€ 39 708,82	€ 39 708,82	€ 39 708,82		
	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 1 012 521,00		€ 1 084 500,18	€ 71 979,18	7,11%

con un incremento contrattuale netto di €. 71.979,18, pari al 7,11% rispetto al contratto di appalto e contenuto in quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre IVA al 22% pari ad € 15.835,42, per un importo complessivo di € 87.814,60;

Rilevato che:

- il contratto di appalto repertorio n. 48004/2105 del 27/07/23 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo di € 1.474.000,00, in quanto i maggiori oneri economici necessari possono essere sostenuti reperendo le risorse necessarie tra le economie di gara, ai sensi dell'art. 3.1.3. del "MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL SOGGETTO ATTUATORE M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" e quelle di cui al quadro economico di spesa già previste per imprevisti e arrotondamenti, come peraltro rilevabile dal nuovo quadro tecnico economico di spesa all'uopo predisposto, che si riporta di seguito:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



COMUNE DI PERUGIA							
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E TRANSIZIONE DIGITALE							
U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE							
RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE							
MANUTENZIONE E STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI							
QUADRO TECNICO ECONOMICO							
MODIFICA CONTRATTUALE ART 106 D. LGS 50/16 ES MI.							
A	LAVORI	PARZIALI	Maggiorie del 10% Operista da Reintegro Reg.le Umbria		PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANOD'OPERA E ONERI PER LA SICUREZZA (seguenti a ribasso)	€ 1.024.889,28	€ 1.042.312,40		€ 1.042.312,40		
				RIBASSO D'ASTA 3%	€ 31.269,37		
				Importo netto	€ 1.011.043,03		
4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 33.184,20	€ 33.746,33		€ 33.746,33		
	IMPORTO LAVORI	€ 1.058.073,48	€ 1.076.060,73	Somme nette	€ 1.044.791,36		€ 1.044.791,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
1	IIVA 22% sul lavoro					€ 229.854,10	
2	Incedivo art.113 c.3 Dlg. 50/16 es. mi.						
	quota parte 80% (art.113 c.3 Dlg. 50/16)	Quota parte 50,51% in base al regolamento G.C. 242/23		9.865,33 €			
	quota parte 20% (art.113 c.4 Dlg. 50/16)						
	Sommario Incedivo		Sommario Incedivo	€ 9.865,33	€ 9.865,33		
3	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva (seguenti a ribasso)				€ 40.936,93		
				RIBASSO D'ASTA 3%	€ 1.228,11		
				Importo netto	€ 39.708,82		
	Contributi previdenziali e diva				€ 6.751,00		
	Sommario		Sommario netto	€ 46.459,85	€ 46.459,85		
4	Spese tecniche per Direzione Lavori, CSE (rette in seguito a gara di servizi)				€ 45.904,62		
	Contributi previdenziali e diva				€ 12.339,16		
	Sommario		Sommario	€ 58.243,78	€ 58.243,78		
5	Spese per prove di laboratorio a disposizione della D.L. per progetto definitivo e esecuzione lavori (art.111 c.1 bis Dlg. 50/16)					€ 1.500,00	
6	Spese per indizione gare, pubblicazioni etc					€ 2.130,35	
7	Allacci					€ 6.000,00	
8	Verifica per validazione Progetto						
	Contributi previdenziali e diva						
	Sommario						
9	Imprevisti 5% sul lavoro					€ 5.000,00	
10	Contributo Arco					€ 660,00	
11	Arricchimenti					€ 1.837,42	
12	Diritti di segreteria per ottenimento parere e conformità sismica					€ 202,23	
13	Economie di gara, contributi previdenziali e diva compresi, per spese tecniche punti 4 al netto della maggiore spesa per modifica contrattuale				€ 65.602,91		
14	Economie di gara nette in seguito ad affidamento, punti "A1" e "B3" - al netto della maggiore spesa per modifica contrattuale				€ 1.852,66		
	Sommario		Sommario	€ 67.455,57	€ 67.455,57		
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE				€ 429.268,64		€ 429.268,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO						€ 1.474.000,00

- la modifica contrattuale, complessiva, come sopra determinata relativa ai lavori di "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA DI PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI" - CUP: C97H21002230001-CIG 9844865F97" risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica illustrativa di variante
- 2 Relazione paesaggistica di variante
- 2.a Prog. Def - Relazione di fattibilità idraulica
- 3 Prog. Def – Corpo A – Estratti cartografici
- 4 Prog. Def – Corpo B – Estratti cartografici

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- 5 Prog. Def – Corpo C – Estratti cartografici
- 6 Documentazione fotografica opere in variante
- 7 Planimetria con individuazione dei target
- 8 Corpo A – Prog. Def - Planimetria generale
- 9 Corpo A – VAR – Planimetria di variante
- 10 Corpo A – Planimetria di raffronto
- 11 Corpo B – Prog. Def - Planimetria generale e dettagli
- 12 Corpo B – VAR – Planimetria di variante
- 13 Corpo B – Planimetria di raffronto
- 14 Corpo C – Prog. Def - Plan. generale vari corpi d'opera
- 15 Corpo C – Prog. Def - Progetto generale area animali
- 16 Corpo C – Prog. Def - Progetto area Cavea
- 17 Corpo C – VAR – Planimetria generale di variante
- 18 Corpo C – VAR - Planimetria area animali e dettagli
- 19 Corpo d'opera C – VAR – Particolari voliera pavoni
- 20 Corpo C – VAR – Plan nuovi percorsi e particolari costruttivi
- 21 Corpo d'opera C – VAR – Particolare area Cavea
- 22 Corpo d'opera C – Planimetria generale di raffronto
- 23 Corpo d'opera C – Area Animali - Planimetria di raffronto
- 24 Corpo d'opera C – Percorsi e part costruttivi - Planimetria di raffronto
- 25 Corpo d'opera C – Fotoinserimento
- 26 Computo metrico estimativo
- 27 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
- 28 Stima Incidenza della manodopera
- 29 Quadro Economico di variante
- 30 Quadro comparativo
- 31 Atto di sottomissione e verbale di concordamento NP

- in seguito a detta modifica contrattuale è necessario integrare il compenso professionale a favore dell'Ing. Francesco Ardino (nella qualità di Capogruppo Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con atto notarile a rogito dal Dott. Daniele Migliori Repertorio n.ro 15244 Raccolta n.ro 9781, registrato a Perugia in data 10/01/2023), giusto contratto di appalto raccolta n. 100 del 13/09/23 CIG 9451023EE4, per un importo netto al netto del ribasso d'asta per competenze pari ad € 11.499,14 (pari al 18,33% dell'importo contrattuale), oltre contributi previdenziali al 4% per € 985,71 ed iva al 22% per € 3.090,97 per un totale di € 14.590,11, di cui:

3. € 4.721,66 (contributi previdenziali ed iva compresa), per competenze attinenti circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c punto 1) del D.Lgs 50/16 e s.m.i,
4. € 9.868,45 (contributi previdenziali ed iva compresa), per competenze attinenti opere di miglioria che non

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



alterano la natura del contratto, ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i.;

- l'incremento contrattuale netto di € 11.499,14 (pari al 18,33% dell'importo contrattuale) risulta contenuto in quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il contratto di appalto raccolta n. 100 del 13/09/23 CIG 9451023EE4 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

- in esecuzione a quanto previsto dall'atto di G.C. n. 242 del 07/06/2023 "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) – MODIFICHE" ed alla redazione della modifica contrattuale di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota parte relativa all'80% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 23.144,29 con una maggiore spesa di € 1.319,91;

Dato altresì atto che:

- in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa la "Precisazione agli Enti assegnatari e/o ammessi al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili – Annualità 2022 – 2023" con la quale " si invitano i soggetti attuatori a visionare attentamente le FAQ pubblicate e in costante aggiornamento all'interno dell'area RGS del ministero dell'Economia e delle Finanze, disponibili al seguente collegamento <https://area.rgs.mef.gov.it/faq>", appare possibile utilizzare i fondi FOI di cui al decreto MEF

- RGS - RR 183 del 03/08/2023 per le varianti in corso d'opera, in base alla risposta alla faq : " Se l'opera ha beneficiato sia del contributo PNRR sia del FOI i ribassi d'asta devono essere ripartiti tra le diverse fonti? Gli stessi ribassi d'asta possono essere utilizzati per VARIANTI in corso d'opera?", che recita: "In nessun caso le economie di cui al periodo precedente possono essere utilizzate per varianti suppletive, **con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili secondo quanto previsto dal medesimo codice dei contratti tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara**"

- occorre impegnare le somme di :

- € 87.814,60 (di cui incremento contrattuale netto di € 71.979,18, oltre IVA al 22% pari ad € 15.835,42) a favore di GREEN SERVICE S.R.L.;
- € 14.590,11 (di cui incremento contrattuale netto di € 11.499,14, oltre contributi previdenziali al 4% per € 985,71 ed iva al 22% per € 3.090,97) a favore del Dott. Ing. Ardino Francesco,
- € 1.319,91 per maggiori incentivi (art 113 c. 4 Dlgs 50/16);

- risulta pertanto necessario procedere, ai sensi di quanto previsto:

- al punto 1.2.1 del Quadro sinottico RU_24.06.2024 allegato al Comunicato del 26 giugno 2024 del MINISTERO DELL'INTERNO,
- alla nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023"

alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 portante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare l’art.14, c.6,7;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTI:

- gli obblighi di pubblicazione imposti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;

- l’art 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- l’art.183 del D.Lgs 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



(all. 4/2);

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare la modifica contrattuale relativa ai lavori di " *RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI " ART. 27 D. LGS. 50/2016- CUP: C97H21002230001 -CIG 9844865F97*", appaltati alla ditta GREEN SERVICE S.R.L giusto contratto di appalto repertorio n. 48004/2105 del 27/07/23, per un importo contrattuale netto in variante pari ad € 1.084.500,18 netto del ribasso d'asta, così suddiviso: € 1.044.791,36 per lavori (€ 1.011.043,03 importo ribassato ed € 33.748,33 costi della sicurezza non riducibili) ed € 39.708,82 per progettazione esecutiva, completa degli elaborati di cui in premessa, riconducibile:

1. all'art 106 comma 1 lettera c punto 1) del D.Lgs 50/16 e s.m.i per lavorazioni e opere attinenti circostanze impreviste e imprevedibili, "*variante in corso d'opera*", il cui importo ammonta ad € 23.293,98 netti, pari al 2,30% dell'importo contrattuale, oltre iva al 22% per € 5.124,68 per un totale di € 28.418,66;

2. all'art 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i., per lavorazioni e opere di miglioria che non alterano la natura del contratto, il cui importo ammonta ad € 48.865,20 pari al 4,81% dell'importo contrattuale, oltre iva al 22% per € 10.710,74 per un totale di € 59.395,94;

- dare atto che l'incremento contrattuale netto di € 71.979,18, pari al 7,11% rispetto al contratto di appalto, e contenuto in quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre IVA al 22% pari ad € 15.835,42, ammonta complessivi a € 87.814,60;

- di dare atto che l'impresa "GREEN SERVICE S.R.L." ha sottoscritto, senza riserva, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ricavati, con apposite analisi, in parte in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "b" del D.M. 49/18 ed in parte dal prezario regionale Umbria reggente l'appalto, ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "a" del D.M. 49/18;

- di stabilire che il contratto di appalto Repertorio n. 48004/2105 del 27/07/23 può essere modificato ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- di procedere, ai sensi dell'art 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., alla modifica del contratto di appalto Repertorio n. 48004/2105 del 27/07/23, elevando l'importo contrattuale netto a complessivi € 1.084.500,18;

- di stabilire che vengono assegnati 90 (novanta) giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione di cui al progetto originario;

- di stabilire che in seguito a detta modifica contrattuale è necessario integrare il compenso professionale a favore dell'Ing. Francesco Ardino (nella qualità di Capogruppo Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con atto notarile a rogito dal Dott. Daniele Migliori Repertorio n.ro 15244 Raccolta n.ro 9781, registrato a Perugia in data 10/01/2023), giusto contratto di appalto raccolta n. 100 del 13/09/23 CIG 9451023EE4, per un importo netto al netto del ribasso d'asta per competenze pari ad € 11.499,14 (pari al 18,33% dell'importo contrattuale), oltre contributi previdenziali al 4% per € 985,71 ed iva al 22% per € 3.090,97 per un totale di € 14.590,11, di cui:

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

3. € 4.721,66 (contributi previdenziali ed iva compresa), per competenze attinenti circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c punto 1) del D.Lgs 50/16 e s.m.i,
4. € 9.868,45 (contributi previdenziali ed iva compresa), per competenze attinenti opere di miglioria che non alterano la natura del contratto, ai sensi dell'art 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- di stabilire che l'incremento contrattuale netto di € 11.499,14 (pari al 18,33% dell'importo contrattuale) risulta contenuto in quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che il contratto di appalto raccolta n. 100 del 13/09/23 CIG 9451023EE4 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- di stabilire che in esecuzione a quanto previsto dall'atto di G.C. n. 242 del 07/06/2023 "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) – MODIFICHE" ed alla redazione della modifica contrattuale di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota parte relativa all'80% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 23.144,29 con una maggiore spesa di € 1.319,91;
- di stabilire che trattasi di modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 :
- a) comma 1 lettera c) punto 1) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, per opere attinenti circostanze impreviste e imprevedibili, "*variante in corso d'opera*", per un importo complessivo (iva compresa) di € 33.140,32 di cui:
- € 4.721,66 per maggiori competenze professionale relative a D.L., C.S.E,
 - € 28.418,66 per maggiori lavori
- b) comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per opere di miglioria che non alterano la natura del contratto, per un importo complessivo (iva compresa) di € 70.584,30 di cui:
- € 9.868,45 per maggiori competenze professionale relative a D.L., C.S.E
 - € 59.395,94 per maggiori lavori
 - € 1.319,91 relativa all'80% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16) per incentivo
- di reperire le somme necessarie al precedente punto:
- a), ammontanti ad € 33.140,32, tra le economie di gara degli appalti in base al "Quadro sinottico RU _24.06.2024" allegato al Comunicato del 26 giugno 2024 ed alla nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023",
- b), ammontanti ad € 70.584,30 tra le somme a disposizione dell'appalto;
- per l'effetto **di impegnare** la somma complessiva di € 103.724,62 al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 nel seguente modo:
- per l'aumento contrattuale a favore della ditta Green Service S.r.l. la somma complessiva di **€ 87.814,60** mediante la trasformazione delle prenotazioni in appositi sottoimpegni così suddivisi:
- ☐ € 213,66 al cap 73802309 preimp 2025/1896000
 - ☐ € 2.628,20 al cap 73802309 preimp 2025/1897000
 - ☐ € 25.576,79 al cap 73802109 preimp 2025/2051000
 - ☐ € 313,73 al cap 73802009 preimp 2025/1894000

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- € 46.248,40 al cap 73802009 preimp 2025/1893000
- € 12.833,82 al cap 73802109 preimp 2025/2052000

- per maggiori competenze professionali relative a D.L. e C.S.E, la somma complessiva di **€ 14.590,11** (di cui incremento contrattuale netto di € 11.499,14, oltre contributi previdenziali al 4% per € 985,71 ed iva al 22% per € 3.090,97) a favore del Dott. Ing. Ardino Francesco, (nella qualità di Capogruppo Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con atto notarile a rogito dal Dott. Daniele Migliori Repertorio n.ro 15244 Raccolta n.ro 9781, registrato a Perugia in data 10/01/2023), mediante la trasformazione delle prenotazioni di impegno in appositi sottoimpegni così suddivisi:

- € 472,17 al cap 73802309 preimp 2025/1896000
- € 4.249,49 al cap 73802109 preimp 2025/205000
- € 9.868,45 cap 73802109 preimp 2025/2052000

€ 1.319,91 per maggiore incentivo relativo della quota parte relativa all'80% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16) mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2025/2052000 al cap 73802109 in apposito sottoimpegno; prendendo atto che tali importi sono stati tutti accertati ed in parte incassati ai corrispondenti capitoli di entrata il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013;

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U SUB	2025	5003459 / 2025	COF. F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U	09022.02.73802309	213,66
U	2025	5003460 / 2025	COF. F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER	09022.02.73802309	2.628,20

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



SUB				MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U		
U	2025	5003461 2025	/	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802109	25.576,79
SUB						
U	2025	5003462 2025	/	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802109	12.833,82
SUB						
U	2025	5003463 2025	/	PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802009	46.248,40
SUB						
U	2025	5003464 2025	/	PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802009	313,73
SUB						
U	2025	5003466 2025	/	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802109	9.868,45
SUB						
U	2025	5003468 2025	/	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802109	4.249,49
SUB						
U	2025	5003469 2025	/	COF. F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E	09022.02.73802309	472,17

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

SUB			PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U		
U	2025	5003470 2025	/ U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h210002230001 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI-VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.73802109	1.319,91
SUB					

Allegati

Allegati non pubblicabili

- [31]_CV-06U_Atto di sottomissione_Var_1.pdf.p7m.p7m
5135dd1bff806d44e4b30e9fc82bd32a41bc0b2916a7efe1c9c98de32d8e510c
- [29]_CV-04U_Quadro_Tec_Economico_var.pdf.p7m.p7m
a8c222eed3abccb8d2fa52e86f0232f80ab40e1430a00754abe8abda29bf1019
- [28]_CV-03U_Stima_Inc_Manodopera.PDF.p7m.p7m
eae198907cb46b20edd4621e4894ff0f0ec4a2c3808c7d5250cf9c2b84d65963
- [01]_GV-R1U-D_Rel_Illustrativa_Variante.pdf.p7m.p7m
8741403cd8017bb94c689210e83b798e3ba8c344afd69eb006af9c7b9715f77b
- [30]_CV-05U_Quadro_Comparativo.PDF.p7m.p7m
1da5a078519c56bf3917e3070748fcdb4012ccb1e96325496e3e6633c629191b
- [26]_CV-01U_Computo_Metrico_F.pdf.p7m.p7m
7419321bcc2686ee1230c198aa89c5e842986c9c9659de42bb2c860cb585afcf
- [02.a]_GD-R6U_Relazione fat. idraulica_rev 0.pdf.p7m.p7m
705a5699e6ae9c239a8dd2fb6d5cbb498efcd72e648b7c5aed3b40d58460958
- [07]_GV-01U_Planimetria_Individuazione_Target.pdf.p7m.p7m
e152f2accd895be4c84f41306c70d584c100258290d970b1dd253b88cb16c5e2
- [27]_CV-02U_Elenco_Prezzi_U_Analisi_NP.PDF.p7m.p7m

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



18c8f6bdce49c76d67e6d818de8a1d7886e7152e1744667e0724ed35dd5d0b66
[19]_AV-05C_Corpo C - VAR- Particolari voliera pavoni.pdf.p7m.p7m edac5493d55fb0f4024f0398fd1f47efea3661e75dfdbc7e5b00904b9d29e5e5
[10]_AV-02A_Corpo A - VAR- Planimetria di raffronto.pdf.p7m.p7m 36f4c61e0834c6d8810fddda737e49f12b5d599755749ca37c36039538b62b18
[12]_AV-02B_Corpo B - VAR- Planimetria di variante.pdf.p7m.p7m 4a51e4377232495e4c22cc475871aef9127d6761ff23243a0568020a761de147
[21]_AV-07C_Corpo C - VAR- Particolare area Cavea.pdf.p7m.p7m 21f6a39c41df633637dc61c0241229e7559144f7b45f241618b7cd42a3bb3b97
[02]_GV-R2U-D_Rel_paesaggistica_Variante.pdf.p7m.p7m ab3131291baa03484ece99e08cc9f604a1dfe21ee5f4d4a2d8e32b437c0edeed
[16]_AD-04C-Corpo C - Prog Def - progetto area cavea.pdf.p7m.p7m a5f1c71d673ddc36d02eca5cf0b97b1aaa6cb6802aa5d7a3cbaa41c7c5f76a3f
[25]_AV-11C_Corpo C_Fotoinserimento.pdf.p7m.p7m 6cf927950f046aeb5027ec8f661d365ad432170d9f4d673ad2b7a920d7b66e2d
[11]_AD-02B_Corpo B - Prog Def - Planimetria generale.pdf.p7m.p7m 3740230bc81d9845bd923aa0225383c33dd40a221b6b04cf67242627f61dcf22
[13]_AV-03B_Corpo B_Planimetria di raffronto.pdf.p7m.p7m 361cb15a845f802210fe5b42337bf39268484db111e08b772a3f1afcd8e94be3
[08]_AD-02A_Corpo A - Prog Def - Planimetria generale.pdf.p7m.p7m 461f0fe5f3c9b246039249c80f47d5c24442df3f874c10235c9d510dfe804691
[06]_GV-R3U_Doc fotografica opere in variante.pdf.p7m.p7m b93f74aeff3474522e174de420a0961cc5ea550b87fd5438640a12bda1fae263
[14]_AD-02C_Corpo C - Prog Def - Planimetria generale.pdf.p7m.p7m 6d3b4e3222f9f73b81bfdc88cf60cd9a0d4ab567fbc9d00cd343f032940cdb44
[18]_AV-04C_Corpo C - VAR- Plan di variante area animali e dettagli.pdf.p7m.p7m b381558945a08227bf703052d2e519c5ddfec0c3117cf799494486c102519229
[09]_AV-01A_Corpo A - VAR- Planimetria di variante.pdf.p7m.p7m 450b5e93fae4ac762f5013f257be2d0c7ebf04c2686f8b2cba6521f1ebe52096
[20]_AV-06C_Corpo C - VAR- Planimetria e particolari nuovi percorsi.pdf.p7m.p7m 0fc5c9bd22e151a7537744ef394f1047377d9100bb966e7c0a47b258ae2cd6c3
[15]_AD-14C_Corpo C - Prog Def - Progetto area animali.pdf.p7m.p7m 706052f03336dea6048268b6e07ea4b403dde0dd1c0bd273596a791b6eabb4bc
[23]_AV-09C_Corpo C - Planimetria di raffronto area animali.pdf.p7m.p7m f7cf14cfd9ad149510e7da9d80b56d686197c6456a0955ccc96c26ac21c2cd63
[24]_AV-10C_Corpo C - Planimetria percorsi e particolari di raffronto.pdf.p7m.p7m 932b1e51851194f2da69a0b4af7b96ea7c9f53bf419215185f380adf45fef957
[04]_GD-01B_Corpo B_Estratti cartografici (prog_def).pdf.p7m.p7m f599c73271532b6e02328378a3adc27c3e7814891871d90f372a5854ce609748
[05]_GD-01C_Corpo C_Estratti cartografici (prog_def).pdf.p7m.p7m 301170b6d9b2a3cdfb7a73a35943507b688f3120163c4268e2490a9f240c6d4f
[22]_AV-08C_Corpo C - Planimetria generale di raffronto.pdf.p7m.p7m f225aca7749c5f7724a74863a004b6c2e27cf8b9cb440266a394044000d6fe66
[17]_AV-03C_Corpo C - VAR- Planimetria generale di variante.pdf.p7m.p7m 8bef6c43a439095f206f8a9e330522be0ab49d50fd6c42baa07257d11f77c49a

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ac84e97078368435_pades&auth=1

ID: ac84e97078368435

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 3452 del 11/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – NEXT GENERATION EU INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO, PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI " ART. 27 D. LGS. 50/2016- CUP: C97H21002230001

APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI CIG 9844865F97 E CIG 9451023EE4 AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Soggetto	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U SUB	2025	5003459 / 2025	GREEN SERVICE SRL	COF. F.O.I.- PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAORD. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE	09022.02.738023 09	213,66

				FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U		
U SUB	2025	5003460 / 2025	GREEN SERVICE SRL	COF. F.O.I.- PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U	09022.02.738023 09	2.628,20
U SUB	2025	5003461 / 2025	GREEN SERVICE SRL	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.738021 09	25.576,79
U SUB	2025	5003462 / 2025	GREEN SERVICE SRL	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.738021 09	12.833,82
U SUB	2025	5003463 / 2025	GREEN SERVICE SRL	PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP.	09022.02.738020 09	46.248,40

				73802/9E		
U SUB	2025	5003464 / 2025	GREEN SERVICE SRL	PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.738020 09	313,73
U SUB	2025	5003466 / 2025	ARDINO FRANCESCO	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.738021 09	9.868,45
U SUB	2025	5003468 / 2025	ARDINO FRANCESCO	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E	09022.02.738021 09	4.249,49
U SUB	2025	5003469 / 2025	ARDINO FRANCESCO	COF. F.O.I.- PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/309E-VEDI CAP. PNRR 73802/9E-U	09022.02.738023 09	472,17
U	2025	5003470 / 2025	INCENTIVO PERSONALE 80%	U.F.PNRR- M5C2 I2.1 CUP C97h21000223000 1 PER	09022.02.738021 09	1.319,91

SUB				MANUT.STRAOR D. AREE VERDI: BOSCO DIDATTICO E PINETA PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI- VEDI CAP. 73802/9E		
-----	--	--	--	--	--	--

Perugia, 12/12/2025

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni